

Dohoda o predčasnom užívaní časti stavby

"Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD - I.etapa, - IKD Košice, námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS BI",

Účastníci dohody:

Objednávateľ:
(stavebník)

Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135,
v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta

Zhotoviteľ:

Skupina zhotoviteľov DÚHA - ZUE

so sídlom Čapajevova 29, 080 01 Prešov

Vedúci člen skupiny:

DÚHA, a.s., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 31 690 360

V mene spoločnosti koná Ing František Mrava, predseda predstavenstva

Člen skupiny:

ZUE S.A., ul. Kzimirza Czapińskiego 3, 30-048 Krakov, Poľsko, IČO: 356578200

V mene spoločnosti koná Wiesław Jerzy Nowak, predseda predstavenstva

Správcovia:

Dopravný podnik mesta Košice

so sídlom Bardejovská, 040 11 Košice, IČO: 31 701 914

v mene DPMK koná Ing. Richard Majza, MBA, generálny riaditeľ

Mesto Košice — referát dopravy — správca komunikácií

so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135,

v mene mesta koná MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta

Predmet dohody:

Zhotoviteľ a jeho podzhotovitelia súhlasia s predčasným užívaním nasledovných SO a PS:

Stavebné povolenie č.: 546/2014/OD-7974

Vydané: Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Dňa: 13.03.2014

Právoplatné: 22.04.2014

1. Stavebné objekty:

Časť stavby	Č. SO	Názov objektu
UČS31	SO 31-07-04	Úprava križovatky Moyzesova - Štúrova - Rázusova - Rastislavova

Nachádzajúce sa: Okres Košice I, Obec: Košice - Staré Mesto, Katastrálne územie: Huštáky,

Doba predčasného užívania:

Doba predčasného užívania predmetných SO a PS: od 2.09.2015 do: 28.9.2015.

Podmienky dohody:

1. Predčasné užívanie predmetných častí stavby začne dňom právoplatnosti Povolenia na predčasné užívanie dokončenej časti stavby, po predchádzajúcom podpísaní *Zápisnice z technickej Prehliadky*- len s kladným výsledkom.

Začatiu predčasného užívania príslušného PS alebo SO musí vždy predchádzať vykonanie technických prehliadok so spísaním *Zápisnice z technických prehliadok*, predloženie dokladov o predpísaných skúškach a revíziách na predčasne užívanú časť len s kladným výsledkom.
2. Ku začatiu konania na predčasné užívanie predloží objednávatel' na Košický samosprávny kraj žiadosť o povolenie na predčasné užívanie spolu s prílohami:

zápis z technických prehliadok
doklady zhotoviteľa a jeho podzhotoviteľov vydané k dotknutým častiam stavby (zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, zápisnice o preverení prác a konštrukcii v priebehu realizácie zakrytých, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, doklady o vykonaných funkčných skúškach, revízne správy, protokoly ŠOTD, potvrdenú PD skutočného vyhotovenia a pod.)
schválenie spôsobilosti na prevádzku určeného technického zariadenia Dopravným úradom,
súhlas projektanta s predčasným užívaním dokončenej časti stavby,
doba predčasného užívania dokončenej časti stavby.
3. Zhotoviteľ pred zahájením predčasného užívania odovzdá cestou objednávatel'a správcovi DHM :

Výkresovú časť technického zariadenia PS alebo SO podliehajúcej drobnej údržbe počas predčasného užívania.
Do ostávajúcich častí PS alebo SO nesmie správca DHM svojou činnosťou zasiahnuť.
PD predčasne prevádzkovaného zariadenia podľa skutočného vyhotovenia
manuál na obsluhu zariadenia
verifikovaný súhlas alebo výnimky na použitie materiálov a zariadení, na ktorých použitie neboli vydané povoľovacie listy
zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie dotknutých zamestnancov DPMK na obsluhu predčasne prevádzkovaného zariadenia.
4. Na predčasne prevádzkovanej stavbe nesmú byť nedorobky brániace prevádzke. Predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb.
5. Pravidelné kontroly technického stavu dotknutých častí stavby počas predčasného užívania bude vykonávať príslušný prevádzkovateľ DHM.
6. Údržbu počas predčasného užívania bude zabezpečovať prevádzkovateľ DHM.
7. Odstránenie závad zistených na technickej prehliadke, skrytých závad a prípadných závad zistených dodatočne bude zabezpečovať zhotoviteľ.
8. Objednávatel' aj prevádzkovateľ DHM umožnia zhotoviteľovi plynulé dokončenie stavebných a montážnych prác na predmetnom PS a SO.

9. Po ukončení prác zhotoviteľ vyzve objednávateľa, v zmysle dotknutých ustanovení ZoD, na prevzatie predmetného PS a SO.
10. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí prác je objednávateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Účastníci dohody o predčasnom užívaní časti stavby: "**Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD -1. etapa, - IKD Košice, námestie Maratónu mieru - Staničné námestie s napojením na ŽSR, UČS 31**", súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju podpisujú. Po vzájomnom odsúhlasení predmetnej *Dohody o predčasnom užívaní časti stavby* obdrží každá zo zúčastnených strán jedno originálne vyhotovenie.

V.....*KOŠICINCH*.....

Dňa

31 AUG. 2015

Za objednávateľa
Mesto Košice
Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice

Za zhotoviteľa
Predseda predstavenstva DÚHA, a. s.
Skupina zhotoviteľov s názvom DÚHA - ZUE
zastúpená spoločnosťou DÚHA, a. s

Za správcu
Dopravný podnik mesta Košice
so sídlom Bardejovská, 040 11 Košice

Za správcu komunikácií
Mesto Košice - referát dopravy
so sídlom Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice