

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. 2012001641

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:**Objednávateľ:** **Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., M PH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu: (Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park)

číslo účtu: (Park Moyzesova; Komenského park východ, Komenského park západ)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: členovia združenia „**Združenie Mestský park, T - E**“ založeného zmluvou o združení podpísanou dňa 25.06.2012, uzatvorenou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledujúcimi členmi:

TuCon, a.s.

so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina

IČO: 44 802 030

DIČ:202284291

IČ DPH: SK202284291

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10695/L

štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric- predseda predstavenstva

(ďalej len „vedúci účastník združenia / TUCON“)

a

ERPOS spol. s r.o.

so sídlom Vysokoškolačkov 4, 010 08 Žilina

IČO: 31 588 506

DIČ:2020449079

IČ DPH: SK2020449079

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke č. 1255/L

štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašparec - konateľ

(ďalej len „účastník združenia / ERPOS“)

Sídlo združenia: Priemyselná 2, 010 01 Žilina

zastúpené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným

zástupcom združenia „Mestský park, T - E“

(ďalej spolu len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku

k Zmluve o dielo č. 2012001641 zo dňa 30. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“)

I.
ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) Vzhľadom na schválené zmenové konanie č. 2. zo dňa 18.12.2012, ktorého výsledkom je zmena ceny diela sa vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ZoD, menia pôvodné položky výkazu výmer za nové nasledujúce položky (viď prílohy) v stavebných objektoch:

1. Stavba: Park Moyzesova juh
SO 03.01 Asanácie a demontáže, 03.02 Spevnené plochy, 03.05 Verejné osvetlenie

Navrhovaná zmena znamená mínus položky z nákladov stavby vo výške -1 540,84 EUR bez DPH.

Rozpočet zmien: viď prílohy.

- 1a - Park Moyzesova juh SO 03 01 Asanácie a demontáže, výkaz výmer pôvodný a upravený
1b - Park Moyzesova juh SO 03 02 Spevnené plochy, výkaz výmer pôvodný a upravený
1c - Park Moyzesova juh SO 03 05 Verejné osvetlenie, výkaz výmer pôvodný a upravený

2. Stavba: Park Komenského východ
SO 02 Spevnené plochy

Navrhovaná zmena znamená plus položky do nákladov stavby vo výške 178,75 EUR bez DPH.

Rozpočet zmien: viď príloha

- 2 - Park Komenského - východ, SO 02 - Spevnené plochy, výkaz výmer pôvodný a upravený

3. Stavba: Park Moyzesova - juh, stred, sever
SO Spevnené plochy

Navrhovaná zmena znamená plus položky do nákladov stavby vo výške 19 038.13EUR bez DPH.

Rozpočet zmien: viď príloha

- 3a - SO 03.02 - Park Moyzesova Juh - Spevnené plochy, výkaz výmer pôvodný a upravený
3b - SO 02.02 - Park Moyzesova Stred - Spevnené plochy, výkaz výmer pôvodný a upravený
3c - SO 01.02 - Park Moyzesova Sever - Spevnené plochy, výkaz výmer pôvodný a upravený

Rekapitulácia zmien

Stavebný objekt	Menej práce (oprávnené výdavky) cena EUR bez DPH	Viac práce (oprávnené výdavky)cena EUR bez DPH	Menej práce (neoprávnené výdavky)cena EUR bez DPH
SO 03 Socha Moyzesa	-223,38	536,94	-1854,4
SO 02 Spevnené plochy Komenského východ	-	178,75	-
SO Spevnené plochy - park Moyzesova Juh	-	6 268,42	-
SO Spevnené plochy - park Moyzesova Stred	-	8 084,82	-
SO Spevnené plochy - park Moyzesova Sever	-	4 684,89	-
Cena celkom bez DPH v EUR	223,38	19 753,82	-1854,4

- (2) Vzhľadom na uvedené schválené zmenové konanie sa zvyšuje dohodnutá cena diela o 17 676,04 EUR bez DPH, 21 211,25 EUR s DPH. V nadväznosti na to sa článok IV. ods. 2 Zmluvy mení v celom rozsahu a znie:

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 9 488 883,52 EUR s DPH

(slovom: deväťmiliónov štyristoosemdesiatosemtisíc osemstoosemdesiattri eur a 52 centov). Cena je stanovená ako pevná a konečná, pričom:

a) cena za stavebnú časť Rekonštrukcia a revitalizácia zelene: Mestský park je vo výške 6 658 061,68 EUR s DPH a

b) cena za stavebné časti Rekonštrukcia a revitalizácia zelene: Park Moyzesova: Park Komenského východ a Park Komenského západ je spolu vo výške 2 830 821,84 EUR s DPH.

II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Súčasťou dodatku sú prílohy uvedený v čl. I ods. 1 dodatku.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

v Košiciach, dňa

18 DEC. 2012

v Košiciach, dňa 18.12.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za „Združenie Mestský park, T - E“

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

TuCon, a.s.
predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocnený zástupca združenia
„Združenie Mestský park, T - E“