

Dodatok č. 1

k Čiastkovej zmluve o dielo č. 4 zo dňa 30.03.2016
k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
zo dňa 29.10.2015

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií

stavebný objekt SO 105 – 00 Vojenská

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia výstavby,
investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

2.1. Názov:

EUROVIA SK, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri : Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel : Sa

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Balint – riaditeľ závodu Košice

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Telefón:

e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník

závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč

hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek

2.2.Názov:

Inžinierske stavby, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača:

Priemyselná 6, 042 45 Košice

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri :

Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel : Sa

Štatutárny orgán:

predstavenstvo v zložení

Philippe Etienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

IČO:

31651402

IČ pre DPH:

SK 2020492111

DIČ:

2020492111

Telefón:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

Vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay,

Vo veciach technických a realizačných: Ing. Peter Paulík,

Účastníci skupiny dodávateľov: „Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“, EUROVIA SK, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.

zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej moci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu nevyhnutých doplňujúcich stavebných prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula počas vykonávania diela, ich vplyvu na lehotu vykonania diela a zmeny rozsahu stavebných prác (nevykonané /naviac stavebné práce) v rozsahu a zložení podľa „Zmeny technického riešenia č.1“.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 4 zo dňa 30.03.2016 k Rámцovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 29.10.2015 (ďalej len zmluva) takto:

I. Predmet Dodatku č. 1

1. Článok I. Predmet zmluvy sa dopĺňa o ods. 1.1., ktorý znie:

1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohách zmluvy sa upravuje o nevykonané/naviac stavebné práce a doplňujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy Dodatku č. 1 s názvom „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“.

2. Článok IV. Cena – mení sa pôvodné znenie ods. 3. Nové znenie:

3. Cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 pôvodnej zmluvy „Výkaz výmer“ sa upravuje v zmysle prílohy Dodatku č. 1 s názvom „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“

Cena podľa pôvodnej zmluvy	262 243,11 € bez DPH
Nevykonané stavebné práce	- 1 026,17 € bez DPH
Doplňujúce/naviac stavebné práce	41 336,82 € bez DPH
Cena diela celkom:	302 553,76 € bez DPH

Prílohy „Výkaz výmer“ a „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“ obsahujú popis položiek a jednotkové ceny za položky z príslušného cenníka rámcovej dohody a Zmeny technického riešenia č. 1 a požadované množstvá. Cena diela je určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

II.

1. Ostatné body a dojednania zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

- 3. SEP 2016

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa 09.08.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mesto Košice

EUROVIA SK, a.s.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Rekapitulácia

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: SO 105 - 00 Vojenská

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA.SK, a.s.

Miesto: Vojenská ulica, Košice

Spracoval:

Dátum: 06.07.2016

Č.	Popis	MJ	Cena
1	ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE	m	41 336,82
2	ROZPOČET - ODPOČTY	m	-1 026,17
			40 310,65

ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: SO 105 - 00 Vojenská

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA.SK, a.s.

Miesto: Vojenská ulica, Košice

Spracoval:

Dátum: 06.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

CENEKON Napojenie a predĺženie kanalizačného potrubia

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,000	22,274	400,93
2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,000	6,314	113,65
3	212572121	Lôžko z kameniva drobného ťaženého	m3	1,800	29,081	52,35
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,200	3,090	50,06
5	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,800	20,946	100,54
6	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	20,000	0,887	17,74
7	2861103200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x1000mm	ks	20,000	11,249	224,98
8	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	18,460	11,495	212,20
9	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	18,460	3,834	70,78

Spolu :

1 243,22

Spevnenie podlažia

11.	05030264032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m2, z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,400 t	m3	617,16	15,798	9 749,894
		Výmena nevhodného podlažia v staničení 0,000 - 0,160 km; s odvozom zeminy na skládku v hrúbke do 300 mm (výpočet kubatúr vid' porealizačné zameranie)				
15.	01080102010010	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	2 057,20	0,54	1 110,89
27	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	4 114,40	4,55	18 720,52
18	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110	m2	2 057,20	5,11	10 512,29

Spolu :

40 093,59

Celkom navyiac práce

41 336,82

ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: SO 105 - 00 Vojenská

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA.SK, a.s.

Miesto: Vojenská ulica, Košice

Spracoval:

Dátum: 06.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	22250980010030	Osadenie chodníkového obrubníka betónového so zhotovením lôžka s vyplnením a zatrením škár cementovou maltou ležatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka z betónu prostého rovnakej značky	m	-68,90	13,34	-919,13
54	22250981010020	Osadenie záhonového obrubníka betónového, so zhotovením lôžka z betónu prostého tr. C 10/12,5, hr. 50 až 100 mm so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5	m	-6,00	17,84	-107,04

Celkom nerealizované práce

-1 026,17