

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O ZDRUŽENÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

č. 2013002876 (evid. Mesto Košice) / č. SE-OO-2013/001130-201 (evid. Ministerstvo vnútra SR)

uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Strana I: **Mesto Košice**
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta
bankové spojenie:
číslo osobitného účtu (IBAN):

(ďalej len „Mesto“)

a

Strana II: **Slovenská republika – Ministerstvo vnútra SR**
so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
IČ DPH: SK 2020571520
zastúpený: Ing. Denisa Saková, PhD. – vedúca služobného úradu Ministerstva vnútra SR
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Ministerstvo“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a s odkazom na ustanovenie § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento Dodatok č. 2 k Zmluve o združení finančných prostriedkov č. 2013002876 (evid. Mesto Košice) / č. SE-OO-2013/001130-201 (evid. Ministerstvo vnútra SR) uzatvorenej dňa 18. 12. 2013 (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

V procese prípravy projektovej dokumentácie v súlade so Zmluvou sa pôvodne rátať o s osadením nového bazénového telesa na mieste pôvodného bazéna pre plavcov (národná kultúrna pamiatka, ďalej len „NKP“) . Pôvodný zámer vytvoriť bazén o šírke 21 m x 33,3m pre potreby vodného póla sa v priebehu rozpracovanosti projektovej dokumentácie v stupni pre stavené povolenie ukázal ako technicky a investične nereálny. Osadením nového telesa bazéna by došlo k nevratným zásahom do statiky okolitých stavieb a k ich znehodnoteniu v nevratnom rozsahu – ide o NKP – bazén neplavecký a NKP – objekt šatní. Z hľadiska investícií by došlo k predraženiu celej stavby nad únosnú mieru. Potreba posúvať neplavecký bazén, deliace teleso steny medzi bazénmi a búracie práce na samotnom plaveckom bazéne a okolitých spevnených plochách boli odhadnuté na cca 850 000,- €.

Z tohto hľadiska bol vznesený návrh vybudovania bazéna – ako novostavby. Jedná sa o technicky , investične a prevádzkovo najreálnejšie riešenie. Tento návrh rešpektuje aj záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice vzhľadom na ochranu NKP a nebude mať za následok zvýšenie finančných prostriedkov uvedených v čl. II ods. 1, ktorými sa podieľa Ministerstvo na financovaní predmetu zmluvy.

Na základe prác vykonaných k dnešnému dňu a znalostiam možno konštatovať, že pôvodný zámer obnovy NKP ČH – nie je možné realizovať v predpokladanom rozsahu stavby, a to z dôvodu:

- realizáciou predpokladaných zmien v plaveckom bazéne dôjde k celkovému znehodnoteniu , deštrukcii a nevratným škodám na NKP a k znehodnoteniu celkových hodnotových prvkov NKP;
- ekonomicky dané riešenie je investične menej náročné aj s vybudovaním nového bazéna;
- prevádzkové náklady udržiavateľnosti bazénov a celkové nároky na údržbu a médiá budú výstavbou nového bazéna nižšie;

- nový bazén rieši aj budúcnosť vodného póla bez kompromisov - umiestnenie bazéna je volené mimo pamiatkové chránené územie (je možné prekrytie bazéna , celoročná prevádzka);

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku, ktorým sa aktualizuje rámcová špecifikácia diela „Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH“.

I. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
 - (1) Príloha č. 3 zmluvy (Rámcová špecifikácia Diela „Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH“) sa v celom rozsahu nahrádza prílohou tohto dodatku, ktorá je označená ako „Príloha č. 3“.
 - (2) Za prílohu č. 3 zmluvy sa vkladá nová príloha č. 3a (Obnova mestského kúpaliska – situácia stavby) s grafickým vyznačením jednotlivých stavebných objektov vrátane nového stavebného objektu – „Vodné pólo – nový bazén“; ktorá je v prílohe tohto dodatku označená ako „Príloha č. 3a“.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe Zmluvné strany dostanú po dva rovnopisy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

ZA MESTO KOŠICE:

V dňa

ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU
(MINISTERSTVO VNÚTRA SR)

V REGISTRÁRE dňa 23. 07. 2014

MUDr. Richard Raši, PhD. 
primátor mesta Košice

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR 

PRÍLOHY DODATKU Č. 2:

PRÍLOHA č. 3

Rámcová špecifikácia Diela „Rekonštrukcia a modernizácia kúpaliska ČH“

I. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP)

SO 001 Príprava územia výstavby

ČSO 001.1 – Búracie práce

ČSO 001.2 – Hlavné terénne úpravy

ČSO 001.3 – Inžinierske siete

ČSO 001.4 – Výrub zelene

II. etapa obnovy NKP

SO 002 - Objekt „E“ – objekt šatní – obnova NKP

SO 003 – Objekt „F“ – objekt prevádzkový- obnova NKP

SO 004 – Bazény- obnova NKP

ČSO 004.1 – bazén plavecký NKP

ČSO 004.2 – bazén pre neplavcov NKP

ČSO 004.3 – bazén detský NKP

ČSO 004.4 – Bazén pre vodné pólo / novotvar / rozmer 21 x 34,60 x 2,2

SO 005 – Inžinierske siete

SO 006 – Spevnené plochy , terénne a sadové úpravy

SO 007 – Oplotenie

PRÍLOHA č. 3a
Obnova mestského kúpaliska – situácia stavby

OBNOVA MESTSKÉHO KÚPALISKA SITUÁCIA STAVBY

