

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2012001633

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasi zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr Richard Raši. PhD.. MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **Skupina APS ALKON - ROPO SK**

1. **APS ALKON a.s.**
so sídlom Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 36 582 387
DIČ: 2021855451
IČ DPH: SK2021855451
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa. vo vložke č 1306/V
štatutárny orgán: Ing. Slavomír Udič- predseda predstavenstva
Ing. Renáta Ogurčáková - druhý podpredseda predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu:
2. **ROPO SK, s.r.o.**
so sídlom Tomášikova 24, 080 01 Prešov
IČO: 36 504 424
DIČ: 202198108
IČ DPH: SK202198108
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vo vložke č. 16088/P
štatutárny orgán: Mgr. Róbert Pončák - konateľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001633 zo dňa 27. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“)

I.
ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) V celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný mílnik alebo „sankcionovateľné mílniky“ a nahrádzajú sa slovným spojením „čiasťkový termín plnenia“ alebo „čiasťkovými termínmi plnenia“.
- (2) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovné ustanovenie:

..Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné

míľniky rozdeľovali dielo na 4 etapy zhotovenia diela, z ktorých:

- a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik.
- b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 50% nákladov z celkovej ceny diela
- c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 50% nákladov z celkovej ceny diela.
- d) štvrtá etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik. “.

(3) Článok IV ods. 7 písm. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % celkových oprávnených výdavkov na dielo: uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru.

(4) Článok IV ods 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov ■ faktúr, prílohou ktorých budú mesačné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka T2.00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p Jána Kóvera. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk)
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene. alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 05.10.2012

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši. PhD.. MPH
primátor mesta

V Košiciach, dňa 28.9.2012

Zhotoviteľ:

za APS ALKON a.s.

Ing. Slavomír Udič
predseda predstavenstva

Ing Renáta Ogurčáková
druhý podpredseda predstavenstva

za ROPO SK.s.r.o

Mgr Róbert Pončák. konateľ