

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2012001391

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
 so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 IČO: 00 691 135
 DIČ: 2021186904
 IČ DPH: SK 2021186904
 štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
 bankové spojenie:
 číslo účtu:
 (ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: členovia skupiny VÁHOSTAV - SK, a.s. a HYDROSTAV ŠAĽA, a.s.
 nasledovne:

VÁHOSTAV - SK, a.s.
 so sídlom: Hlinská 40, 011 18 Žilina,
 IČO: 31 356 648
 DIČ: 2020333216
 IČ DPH: SK 2020333216
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10274/L
 štatutárny orgán: Ing. Martin Buňák - člen predstavenstva
 Ing. Ján Stetiar - člen predstavenstva

HYDROSTAV ŠAĽA, a.s.
 so sídlom: P. Pázmáňa 22, 927 01 Šaľa
 IČO: 35 832 606
 DIČ: 2020262134
 IČ DPH: SK 2020262134
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sa, vo vložke č. 10572/T
 štatutárny orgán: na základe splnomocnenia zo dňa 28. 3. 2012 zastúpený pri úkone: Ing. Martinom
 Buňákom a Ing. Jánom Štetiarom

bankové spojenie združenia:
 číslo účtu združenia:
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
 k Zmluve o dielo č. 2012001391 zo dňa 6. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“)

I.
 ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) V celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný míľnik“ alebo „sankcionovateľné míľnik/
 a nahrádzajú sa slovným spojením „čiasťkový termín plnenia“ alebo „čiasťkovými termínmi plnenia“.

(2) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovné ustanovenie:

„Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné míľniky rozdeľovali dielo na 4 etapy zhotovenia diela, z ktorých:

- a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,*
- b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 50% nákladov z celkovej ceny diela,*
- c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 50% nákladov z celkovej ceny diela,*
- d) štvrtá etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik.*

(3) Článok IV ods. 2 Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške 1 161 385,90 EUR (slovom: jedenmilión stošesťdesiatjedentisícristoosemdesiatpäť eur a deväťdesiat centov) s DPH. Cena je stanovená ako pevná a konečná.

(4) Článok IV ods. 7 písm. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % celkových oprávnených výdavkov na dielo: uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru.

(5) Článok IV ods. 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú mesačné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p. Terézie Milčevičovej. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.“

II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 10.10.2012

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta I

V Košiciach, dňa 10.10.2012

Zhotoviteľ:

za VÁHOSTAV-SK, a.s.

Ing. .Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Ján Štétiar
člen predstavenstva

za HYDROSTAV ŠAL'A, a.s.

Ing. Martin Buňák
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012

Ing. Ján Šteliar
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012