

D o d a t o k č . 1
k zmluve odieľo č. zhotoviteľa č. ZoD 2018/GA/01/020 na stavbu:

**„,,Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií,
stavebný objekt SO 104-00 Cesta III/3404 Myslavská cesta“ “**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Petruško, námestník primátora mesta Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci
oddelenia výstavby, investícií, stavebného úradu a životného
prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61 /A. 825 18 Bratislava
IČO: 17317282
DIČ: 2020 316 298
IČ DPH: SK2020 316 298
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Registrovaný: oddiel: Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaská , konatelia spoločnosti

vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu

- riaditeľ oblasti	Ing. Peter Šulek. na základe plnej moci
- ekonomický riaditeľ oblasti	Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky	Ing. Marián Kropuch vedúci PJ Košice
Stavbyvedúci	Ing. Pavol Jozefík
Bankové spojenie	

Číslo účtu
IBAN
E-mail

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 nasledovne:

Článok č. I. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod 1.1.

1.1. Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy rozšírením o ďalšie práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku.

Článok č. II. Termín vykonania diela

Dopĺňa sa ďalší bod 1.1.

Zmluvné strany upravujú termín ukončenia stavby z dôvodu naviac prác a blížiacich sa zlých klimatických podmienok.

Ukončenie: 30.06.2019

Článok č. IV. Cena diela

Znenie bodu 2. zmluvy o dielo sa dopĺňa:

Cena diela sa upravuje o naviac práce nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	883 132.46 €
<u>Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD</u>	<u>+208 344.90 €</u>
Upravená cena diela bez DPH	1 091 477,36 €
DPH 20%	218 295,47 €
Celková cena diela vrátane DPH	1 309 772,83 €

Prípočet naviac prác je špecifikovaný v priloženom rozpočte, ktorý tvorí súčasť tohto dodatku č. 1.

Záverečné ustanovenia :

1. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Zhotoviteľ podpisom tohto dodatku prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
3. Postup pri odsúhlasovaní hrúbky výmeny podlažia na základe vyjadrenia autorského dozora.
4. Odsúhlasenie fakturácie na základe skutočne vykonaných prác.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 zo dňa 20.07.2018, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2018/GA/01/020 zo dňa 20.07.2018.
Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet s prípočtom položiek v zmysle tohto dodatku.
7. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávatel' a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

V Košiciach dňa **20. 11. 2018**

Za objednávateľa:

JUDr. Martin Petruško
námestník primátora mesta Košice

V Geči dňa

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Ján Lietava
na základe plnej moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Košice - III/3404 Myslavská cesta
 Názov objektu Naviac práce č.1 - výmena podložia
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Košice
 Projektant
 Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

17317282	2020 316 298

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

25.10.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00		00,00
Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	208 344,90	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2 Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	208 344,90	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant Dátum a podpis Pečiatka				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	208 344,90
				24 20,0 % 208 344,90 DPH	41 668,98
				25 % DPH	
Objednávateľ Dátum a popis Pečiatka				26 Cena s DPH (r. 23-25)	250 013,88
				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ D/tum a podpis Pečiatka				27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kízavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Košice - III/3404 Myslavská cesta
Objekt: Naviac práce č.1 - výmena podložia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 25.10.2018

The logo for STRABAG, featuring the word "STRABAG" in a bold, red, sans-serif font. It is flanked by two horizontal black bars, one above and one below the text.

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Košice - III/3404 Myslavská cesta	208 344,90
	Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií	208 344,90
	104-00 Cesta III/050 193 Myslavská cesta	208 344,90
	Celkom	208 344,90