

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 2019000313
„Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská trieda - rekonštrukcia“
uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček. primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických: Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
Ing. Jozef Mikula. referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: SMS a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán: Ing. Dalibor Novotný - predseda predstavenstva
Ing. Martin Krchnák - podpredseda predstavenstva
IČO: 35727951
IČ pre DPH: SK2020268173
DIČ: 2020268173
Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Dalibor Novotný,

Ing. Igor Baláž

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Igor Baláž,

Ing. Ľuboš Varga

c) stavbyvedúci: Ing. Ľuboš Varga

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.02.2019 zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania s názvom „Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská trieda - rekonštrukcia“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2018 zo dňa 02.10.2018 pod č. 13685-WYP (ďalej aj „zmluva“). Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: Mostný objekt Trieda KVP - Moskovská trieda - rekonštrukcia (ďalej aj „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonané dielo prevziať a uhradiť za dohodnutú cenu.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti - potreba prekládky optických káblov spoločnosti SLOVAK TELEKOM, ktoré neboli súčasťou nášho plnenia. Z tohto dôvodu bol zhotoviteľ nútený prerušiť výkon prác (po dobu prekládky) a zároveň aj listom zo dňa 10.9.2019, v súlade s článkom II bodom 3 oznámil objednávateľovi prekážku, ktorá odôvodňuje posun (predĺženie) záväzného termínu dokončenia a odovzdania diela. Objednávateľ prerušenie prác a posunutie záväzného termínu dokončenia a odovzdania diela odsúhlasil podpisom zo dňa 13.9.2019.
3. Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany, v súlade s článkom II bod 3, v nadväznosti na článok XIII bod 3 zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku, za účelom posunu termínu dokončenia a odovzdania diela, ktorého znenie bude nasledujúce.

L

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II Doba plnenia bod 1 a bod 2 zmluvy, ktorých znenie bude nasledujúce:
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 31.12.2019.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu tohto dodatku vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme na schválenie harmonogram vykonávania diela. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k harmonogramu alebo harmonogram schváliť v lehote do troch (3) pracovných dní od jeho predloženia, márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný. Tento harmonogram v plnom rozsahu nahradí harmonogram predložený zhotoviteľom v súlade s článkom II bod 2 zmluvy.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom neupravené, zostávajú v platnosti, v znení, ako je uvedené v zmluve.
2. Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne zoznámili s obsahom dodatku a na dôkaz bezvýhradného súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami pripájajú osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán svoje podpisy.

14 -11- 2019

V Košiciach dňa.....

V Banskej Bystrici dňa 23. 9. 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva
obchodný riaditeľ
SMS a.s.

.....
Ing. Martin Krehnák
podpredseda predstavenstva
finančno správny riaditeľ
SMS a.s.