

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice
IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 2043
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2. Zhotoviteľ

SEAK, s.r.o.

so sídlom: Slanská 11934/92, 080 06 Prešov
štatutárny orgán: Heliodor Macko – konateľ
IČO: 46 150 749
DIČ: 2023256158
IČ DPH: SK2023256158
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, pobočka
Prešov
IBAN: SK09 1111 0000 0012 0332 8019
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“ a samostatne ako
„**zmluvná strana**“

Čl. I.

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 1 (ďalej tiež „**dodatok**“) k Zmluve o dielo (ďalej tiež „**zmluva** alebo **ZoD**“), ktorá bola výsledkom prieskumu trhu vyhláseného dňa 08.06.2022 na základe Výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo vestníku ÚVO č. 132/2022 pod značkou 28867 – WNP na predmet zákazky „**Modernizácia a výmena 30 ks rozvádzačov verejného osvetlenia na území mesta Košice**“. Nakoľko došlo k zmene okolností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ ako Objednávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, ktoré nezapríčinila žiadna zo zmluvných strán a ktoré viedli k znemožneniu uskutočniť dielo v riadne dohodnutom zmluvnom termíne (teda jedná sa o objektívnu nemožnosť plnenia preukázateľne nespôsobenú dodávateľom), zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 11.2 ZoD na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Čl. II

Úprava podmienok plnenia

- 2.1. Čl. III ods. 3.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. II je **najneskôr do 120 dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dodatku k ZoD. Zmluvné strany si písomne dohodnú

harmonogram realizácie prác pre jednotlivé rozvážače verejného osvetlenia (ďalej tiež „RVO“).

- 2.2. Čl. IV Zmluvy sa dopĺňa o nový bod 4.10 v nasledovnom znení:
„4.10. Nakoľko s ohľadom na okolnosti, ktoré zmluvné strany nemohli ovplyvniť, nie je možné dohodnúť harmonogram realizácie prác podľa čl. III, ods. 3.1. Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní po podpise dodatku, protokolárne odovzdá na miesto určené Objednávateľom 30 ks RVO. Táto skutočnosť bude zdokumentovaná dodacím listom, ktoré podpíšu obidve zmluvné strany. Podpísaný dodací list obidvoma zmluvnými stranami, bude slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry vo výške: 175 320,00 EUR vrátane DPH. Zhotoviteľ vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní.
- 2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že majú spoločný záujem na realizácii a odovzdaní diela do prevádzky, a to v najkratšom možnom termíne, ako bude realizácia diela možná.
- 2.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2 Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku riadne oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Košiciach, dňa 15.12.2022

V Prešove, dňa 6.12.2022

Mesto Košice (Objednávateľ):

SEAK, s.r.o. (Zhotoviteľ):

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

.....
Heliodor Macko
konateľ