

DODATOK č. 5

K ZMLUVE O DIELO č. 2022000331 zo dňa 18.02.2022

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **BETPRES, s. r. o.**
so sídlom: Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
štatutárny orgán: p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: VÚB, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT (BIC): SUBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro,
vo vložke č. 1502/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1766/2022 - 2022000331 zo dňa 18.02.2022 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), tento Dodatok č. 5 (ďalej len „**Dodatok**“):*

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **3 769,08 € bez DPH, t.j. 4 522,89 € s DPH**.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne**:

1. Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 2 724 324,30 €

(slovom: Dvamiľióny sedemstodvadsaťštyritisícristodvadsaťštyri eur a tridsať centov bez DPH)

DPH 20 % 544 864,86 €

Cena celkom s DPH: 3 269 189,16 €

(slovom: Trimilióny dvästošesťdesiatdeväťtisícjednostoosemdesiatdeväť eur a šesťnásť centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozomením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

- Zmenový list č. 50 – Stavebné práce pri realizácii dopingovej miestnosti

V Košiciach, dňa

Vo Vranove nad Topľou, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Ing. Roland Ďurko
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Ing. Tomáš Barkóci
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 50
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: **13.03.2023**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Stavebné práce dopingová miestnosť**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1. Na základe požiadavky investora a návrhu projektanta boli spracované viac práce t.j. Stavebné práce pri zriadení dopingovej miestnosti. Tieto práce a dodávky neboli v zadaní ani v realizačnej PD

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **13.03.2023**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:50 REQUEST NO.

Komu:

To: st.dozor

Od:

From:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

Vranov nad Topľou

Dátum: 13.03.2023

Date:

Odoslané: Kurier:

Sent by: Courier: _____

Fax:

Fax: _____

Osobne: mailom

Hand: _____

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č.50

Re Change Notice No.:

ostané dokumenty:

fotodokumentácia

Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect:

3 769,08 € bez DPH

Prípravil :

OTÚ Betpres

Dátum

13.03.2023

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

bez zmeny

Prop. Time effect on Completion date:

Schválil:

stavebný dozor

Dátum:

Date:

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.50:

3 769,08 € bez DPH

Doporučená cena diela :

2 201 769,08 € bez DPH

Schválil:

**Ceving,
generálny projektant**

Dátum:

Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.50 St.práce pri realizácii dopingovej miestnosti	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, Košice		
Zhotoviteľ	Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		03.03.2023	CPA

Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	58,74	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	198,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 599,92	10	Kultúra pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	811,97	11			0,00	18	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 669,08	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		1 100,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 3 769,08			
								25 Cena s DPH (r. 23-24)			
								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			
Zhotoviteľ								27 Kázavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			
Dátum a podpis				Pečiatka							

Rekapitulácia dielov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice

Zhotoviteľ: Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval: Belpras, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2023

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2021-J	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	3 769,08	753,82	0,00	4 522,90	0,00	2 669,08	1 100,00	0,00	0,00
1000	SI Práce na opravách	2 614,39	562,88	0,00	3 377,27	0,00	2 614,39	200,00	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	202,50	46,50	0,00	249,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	2 611,89	522,38	0,00	3 134,27	0,00	2 411,89	200,00	0,00	0,00
HZS	Hodínové zúčtovacie sadzby	954,69	190,94	0,00	1 145,63	0,00	54,69	900,00	0,00	0,00
Celkom		3 769,08	753,82	0,00	4 522,90	0,00	2 669,08	1 100,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.60 St.práce pri realizácii dopingovej mletsnosti	EČO	
Názov časti	ASR	Mesto	
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	Caving s.r.o., Krivá 18, Košice		
Zhotoviteľ	Beľpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Beľpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	03.03.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4,05	8	Práce nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	198,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 599,92	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Strážené podmienky		0,00
4		Montáž	811,97	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 614,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r.13-18)		0,00
20	HZS		200,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ								24 DPH 20,00 % z 2 814,39			
								25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípočty a odpočty			
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kľzavá doložka			
Dátum a podpis				Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: SH Angela Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.50 St.práce pri realizácii dopingovej miestnosti

Časť: ASR

Objednávateľ: Mesto Košice .Trieda SNP 48A,Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1000	St.práce po odovzdaní					2 814,39	0,178
HSV	Práce a dodávky HSV					202,50	0,007
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					202,50	0,007
1	952901114.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m po oprave a malbe schodiska	m2	135,000	1,50	202,50	0,007
PSV	Práce a dodávky PSV					2 611,89	0,171
763	Konštrukcie - drevozstavby					298,01	0,066
2	763115120	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho oplátená doskami RB 12,5 mm, CW 75 príprava otvoru pre montáž zárubne	m2	3,000	32,67	98,01	0,066
3	HZS000111.Spc	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín pre stavebné práce demontáže	hod	8,000	25,00	200,00	0,000
766	Konštrukcie stolárske					601,84	0,016
4	766661422.S	Montáž dverí drevených protipožiarnych do zárubne	ks	1,000	29,01	29,01	0,000
5	6116500010702MM2	D7.8 Dvere vnútorné drevené hladké 600x1970 mm.	ks	1,000	37,899	37,899	0,000
6	549150000600.S	Kručka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,99	17,99	0,001
7	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	26,44	26,44	0,000
8	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600 900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	149,41	149,41	0,015
775	Podlahy vlysové a parketové					1 128,85	0,040
9	775413420.S	Montáž schodovej lišty priskrutkovaním	m	87,000	5,60	487,20	0,001
10	611990002400.Spc	Lišta schodová skrutkovaná, 20x25 mm, hliníková	m	87,870	7,30	641,45	0,040
776	Podlahy poviakové					270,75	0,003
11	776995111.Spc	Ostatné práce - lepenie profilov -bezpečnostné pásky na schody a rampu	m	60,000	2,83	169,80	0,002
12	247710005100.Spc	Páska hrubá pružná na lepenie koberec a PVC (v pásoch) na schody, vysoko prídržná, š. 220 mm, dl. 25 m	ks	2,432	41,51	100,95	0,000
783	Nátery					294,64	0,041
15	783894522.S	Náter farbami ekologickýmiriediteľnými vodou akrylátovými fasádnymitien dvojnásobnýschodiska	m2	58,000	5,08	294,64	0,041
784	Maľby					18,00	0,005
14	784422274.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrný podklad výšky nad 3,60 m po úprave otvoru	m2	10,000	1,80	18,00	0,005
Celkom						2 814,39	0,178

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK ž.60 St.práce pri realizácii dopingovej miestsnosti	EČO	
Názov časti	ELI,ZTL,VZT	Miesto	
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, Košice	IČO	IČ DPH
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, Košice		
Zhotoviteľ	Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	03.03.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	54,69	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektová práca		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		54,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		900,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	954,69
24	DPH 20,00 % z 954,69	190,94
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 145,63

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konenia

Objekt: ZK č.60 St.práce pri realizácii dopingovej mletsnosti

Časť: ELI,ZTI,VZI

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto:

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

954,69

0,003

1	HZS000113.SELipc	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín pre elektrikárske práce	hod	10,000	25,00	250,00	0,000
2	HZS000113.SVZTpc	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín pre VZI práce eli	hod	16,000	25,00	400,00	0,000
3	KPE000002527	Kábel povný CHKE-V-J 3x1,5 FE18Q/PS90 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý PS60	m	30,000	1,23	36,90	0,000
4	345750064900	Lišta hranatá z PVC, LHD 30X25 mm, KOPOS	m	30,00	1,53	4,59	0,001
Balenie: 48 m							
5	286120017600	Rúra ohybná MONOFLEX EN 1425 K50D s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, PVC, svetlo šedá, KOPOS	m	30,000	0,44	13,20	0,002
Balenie: 50/3000 m							
6	HZS000113.SZTlpc	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín pre ZTI práce	hod	10,000	25,00	250,00	0,000

Celkom

954,69

0,003