

Dodatok č. 1
k Príkaznej zmluve č. 2023001548

uzavretá podľa § 724 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej aj len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

Príkazca:	Mesto Košice
sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
v mene príkazu koná:	Ing. Jaroslav Polaček – primátor Mesta Košice
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 20221186904
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu:	SK72 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej aj len „príkazca“)

a

Príkazník:	Správa mestskej zelene v Košiciach
sídlo:	Rastislavova 79, 040 01 Košice
v mene príkazníka koná:	Ing. Marta Popříková – riaditeľka
IČO:	17078202
DIČ:	2021157556
IČ DPH:	SK 2021157556
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu:	SK60 5600 0000 0004 4386 8001

(ďalej aj len „príkazník“)

(príkazca a príkazník ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2023001548 zo dňa 13.07.2023.

II.
Predmet dodatku

1. Príkazník na základe Príkaznej zmluvy č. 2023001548 uzatvoril Zmluvu o dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie spoločnosťou Beeli s.r.o. Predmetom uvedenej zmluvy je aj inžinierska činnosť a autorský dozor počas realizácie stavby. V priebehu realizácie projektovej dokumentácie na stavbu „Kompostáreň Bernátovce – modernizácia“ bolo zistené, že pozemok – parcela C KN č. 2676/3, k. ú. Barca je v kolízii s ochranným pásmom plynovodu D 500. Predmetný pozemok bol plánovaný na umiestnenie technológie kompostárne. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné pripravovanú projektovú dokumentáciu prepracovať a upraviť až do podoby, ktorá bude vyhovovať podmienkam vlastníka plynovodu a príkazníka. Príkazník v tejto súvislosti uzatvorí so zhotoviteľom projektovej dokumentácie Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, v ktorom sa termín odovzdania projektovej dokumentácie k predmetnej stavbe posunie na 18.12.2023.

2. Zmluvné strany súhlasia s realizáciou zmien v zmysle ods. 1 tohto článku.
3. Vzhľadom na odsúhlasené zmeny v zmysle ods. 1 tohto článku a ich vplyv na dobu plnenia zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:
(1) Čl. V. ods. 1 zmluvy sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník obstará predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy najneskôr v lehote do 31.03.2024. Pre vylúčenie pochybností si zmluvné strany spresňujú, že dohodnutý termín v tomto ustanovení sa vzťahuje na vydanie právoplatného povolenia pre realizáciu stavby.

III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2023001548 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie si ponechá príkazca a jedno vyhotovenie príkazník.
3. Obsah textovej časti ostatných článkov zostáva nezmenený.
4. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2023001548 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Za príkazcu:

Za príkazníka:

.....
Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček,
primátor mesta Košice

.....
Správa mestskej zelene v Košiciach
Ing. Marta Popříková - riaditeľka