

DOTATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzavretej podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

na predmet zákazky s názvom

„Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“
(ďalej tiež len „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 4“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: **Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice**
IČO: **00691135**
DIČ: **2021186904**
IČ DPH: **SK2021186904**
Projekty:
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK69 0200 0000 0039 1040 9757**
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK08 0200 0000 0039 7411 3859**
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
IBAN: **SK36 0200 0000 0039 7411 9951**
V mene ktorého koná: **Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice**

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: **EUTECH a.s.**
Sídlo: **Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice**
IČO: **36 596 957**
DIČ: **2022050371**
IČ DPH: **SK2022050371**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa a.s.**
IBAN: **SK9609000000005124076819**
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka číslo: 1408/V
V mene spoločnosti koná: **Ing. Marián Boga – predseda predstavenstva**

(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Stavebný dozor alebo len „SD“) na strane druhej.

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 08.07.2021 Zmluvu o poskytnutí služieb na predmet zákazky s názvom „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola zmenená a doplnená v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.10.2021, Dodatku č.2 zo dňa 27.10.2022 a Dodatku č. 3 zo dňa 26.10.2023 k zmluve. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení Zmluvy, Článok 10. Zmena Zmluvy, dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovaných v tomto Dodatku. Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Naviac služby

1. Dodávateľ sa zaväzuje, na základe písomného pokynu Objednávateľa vydaného v súlade so Zmluvou v zmysle Článku 10, Zmena zmluvy, odsek 2, na poskytovanie navyše služieb stavebného dozoru z dôvodu potreby zmeny obsahu a rozsahu poskytovanej služby, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb. Navyše služby budú poskytované v súvislosti s nasledovnými zmenami realizovanými v súlade so Zmluvou o dielo v zmysle Článku 10, odsek 5, Zmluvy.
2. Navyše služby z dôvodu zmeny diela špecifikovanom podľa Dodatku č.11. k Zmluve o dielo, č. 2021001507 uzatvorenej medzi objednávatelom Mestom Košice a zhotoviteľom diela Doprastav, a.s., a to na základe Návrhov zhotoviteľa diela na zmenu č.9 - č.30, cenový dopad navyše prác na navyše služby stavebného dozoru je vo výške 15 182,77 EUR bez DPH.

Článok 2

Cenový dopad navyše služieb na zmluvnú cenu

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 4 dohodli na zvýšení Zmluvnej ceny za služby Stavebného dozoru o 15 182,77 EUR bez DPH, a to z dôvodu navyše služieb špecifikovaných v článku 1 tohto dodatku.
2. Vzhľadom na písomné pokyny Objednávateľa, a ich vplyv na Zmluvnú cenu, ako aj so zreteľom na skutočnosti uvedené vyššie v odseku 1 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
3.
 - (1) v článku 3, v bode 1 Zmluvy sa špecifikácia zmluvnej ceny v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„a)	Celková zmluvná cena bez DPH:	213 603,62 Eur
b)	Sadzba DPH vo výške 20%:	42 720,72 Eur
c)	Zmluvná cena vrátane DPH celkom:	256 324,35 Eur

(slovom: dvestopäťdesiatšesťtisícristodvadsaťštyri Eur a tridsaťpäť centov).“
 - (2) v článku 3, bod 2 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„2. Služby stavebného dozoru pre časť „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ je dojednaná nasledovne:

a)	Zmluvná cena bez DPH:	114 461,49 Eur
b)	Sadzba DPH vo výške 20%:	22 892,30 Eur
c)	Zmluvná cena vrátane DPH celkom:	137 353,79 Eur

(slovom: jednototridsaťsedemtisícristopäťdesiattri Eur a sedemdesiatdeväť centov).
(ďalej len „Zmluvná cena za časť č.1“)

(3) v článku 3, bod 3 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
„3. Služby stavebného dozoru pre časť „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH: 47 217,83 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 9 443,57 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 56 661,39 Eur
- (slovom: päťdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatjeden Eur a tridsaťdeväť centov).
(ďalej len „Zmluvná cena za časť č.2“)

(4) v článku 3, bod 4 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
„4. Služby stavebného dozoru pre časť „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH: 51 924,30 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 10 384,86 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 62 309,16 Eur
- (slovom: šesťdesiatdvatisícristodeväť Eur a šesťnásť centov).
(ďalej len „Zmluvná cena za časť č. 3“)

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 4, ostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. Pojmy použité v tomto dodatku majú ten istý význam ako v Zmluve.
2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 4 je vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.
4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali.
5. Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvoria nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1: Dôvodová správa č.1 k naviac službám stavebného dozoru
 - Príloha č. 2: Dôvodová správa č.2 k naviac službám stavebného dozoru
 - Príloha č. 3: Dôvodová správa č.3 k naviac službám stavebného dozoru
 - Príloha č. 4: Kalkulácia naviac služieb stavebného dozoru

V Košiciach, dňa: 11.04.2024

V Košiciach, dňa: 25.03.2024

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Ing. Marián Boga, predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 1 k naviac službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby

1. Návrh Zmeny predkladá:

EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

2. Názov zmluvy:

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

3. Časť Diela (stavebný objekt):

projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,

Zmena č. 9

SO 515-00 zmena ocelevej chráničky za plastovú a predĺženie chráničky

SO 701-00 nesúlad skutočne zistených materiálov a dimenzií chráničiek s predpokladanými v PD
+ nesúlad skutočností na stavenisku s predpokladanými prácami v PD a rozpočte

SO 701-00 prekládka plynovej a elektrickej prípojky k autoumývarke

SO 702-00 nesúlad skutočností na stavenisku s predpokladanými prácami v PD a rozpočte

SO 703-00 zmena ocelevej chráničky za plastovú a predĺženie chráničky

Zmena č. 10

SO 616-00 - realizácia časti stavebného objektu formou pretláčania

Zmena č. 11

Zámena pieskového lôžka pod drenážou za podkladný betón na stavebných objektoch:

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-02 Slanecká cesta II/552 - privádzač

Zmena č. 12

SO 512-00 potreba predĺženia ocelevej chráničky DN 700 a s tým súvisiace naviac práce

Zmena č. 13

SO 511-00 hydrant na existujúcom vodovodnom potrubí, iný rozmer chráničky (potreba prechodky)

SO 611-00 poloha zariadení elektrickej polarizačnej drenáže

Zmena č. 14

Neznáme káble na mostnom objekte

SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

SO 631-00 Ochrana spätných a napájacích káblov DPMK

Zmena č. 15

SO 801-00 Neúnosné podložie pod dočasnou vozovkou na stavebnom objekte

Zmena č. 16

základy portálov CSS – armatúra,

SO 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

SO 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

penetračný náter základov CSS

SO 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

SO 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

naviac plastové šachty CSS

SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

SO 408-00 Koordinačný kábel CSS

predĺženie portálov CSS

SO 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

Zmena č. 17

SO 513-00 Prípojny bod vodovodu

Zmena č. 18

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev

Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

Zmena č. 19

Obetónovanie chráničiek v miestach pod spevnenými plochami

SO 613-02 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

SO 621-00 Modernizácia verejného osvetlenia

SO 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná

SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá

SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská

SO 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková

SO 406-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová

SO 408-00 Koordinačný kábel CSS

Zmena č. 20

SO 101-04 odvodnenie križovatky Lubina

Zmena č. 21

Hĺbka uloženia káblov

SO 651-00 Preložka vedení MTS Slovak Telekom

SO 661-00 Preložka diaľkového kábla Slovak Telekom

Zmena č. 22

SO 515-01 Rekonštrukcia šacht U. S. Steel

Zmena č. 23

SO 701-00 plyn Čingovská

SO 701-00 plyn Talinská

Zmena č. 25

naviac búracie a zemné práce (ľavý most)

úprava stavebnej jamy a pilotovacia úroveň (ľavý most)

SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

Zmena č. 26

SO 201-00 Kolízia káblov VVN so zakladaním mostného objektu (lafeta veľkopriemerovej vŕtačky)

Zmena č. 27

SO 502-00 Zlý technický stav vstupných šácht kanalizačného zberača

Zmena č. 28

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev

Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenia miestnych komunikácií

Zmena č. 29

SO 514-00 Nerealizovanie celého stavebného objektu

Zmena č. 30

Doplnenie projektovej dokumentácie z dôvodu legislatívnych zmien:

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač

SO 101-03 Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác v zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo.
podľa Návrhov zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č.9 -č.23 a 25-č.30.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny v projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác:

V zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k zmene v projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o naviac služby stavebného dozoru, teda služby SD vykonávané nad rámec rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č.4 k Zmluve o poskytnutí

služieb. Z vysvetľovania č.1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávatel' si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zmena DSPRS a zvýšenie rozsahu a objemu stavebných prác a zvýšenie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č.11 bola realizovaná na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva naviac služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č.11 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

- a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,

8. Vplyv na cenu najviac služieb častí Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre naviac služby, navrhujeme zvýšenie ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme zvýšiť cenu za poskytované naviac služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola zvýšená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č.11 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávatel'om Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“	8 537 888,36	100,00%
Dodatok č.11 k Zmluve o dielo	1 055 919,36	12,37%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávatel'om Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.	83 250,00	100,00%
Zvýšenie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	10 295,90	12,37%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č.11 k Zmluve o dielo na naviac služby stavebného dozoru je vo výške 10 295,90 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo opakovane k doplňujúcim naviac službám v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta", preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 25.03.2024


Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 2 k naviac službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby**1. Návrh Zmeny predkladá:**

EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

2. Názov zmluvy:

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

3. Časť Diela (stavebný objekt):

projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“:

Zmena č. 11

Zámena pieskového lôžka pod drenážou za podkladný betón na stavebných objektoch:

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

Zmena č. 18

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev

Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

Zmena č. 19

Obetónovanie chráničiek v miestach pod spevnenými plochami

SO 411-00 Optický kábel pre informačný systém

SO 619-01 Rozvody NN pre zastávku Levočská

SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská

SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská

SO 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková

SO 619-05 Rozvody NN pre zastávku Važecká

SO 410-01 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská

SO 410-02 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná

SO 410-03 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská

SO 410-04 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská

SO 410-05 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá

SO 410-06 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Ladožská

SO 410-07 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Rovníková

SO 410-08 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová

SO 410-09 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická

SO 410-10 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická

Zmena č. 24

SO 516-00 Kolízia napojenia budúcej trasy vodovodu s kabelovodom T-com a VN káblami

Zmena č. 28

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev

Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

Zmena č. 30

Doplnenie projektovej dokumentácie z dôvodu legislatívnych zmien:

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác v zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo. podľa Návrhov zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č.11,18,19,24,28 a 30.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny v projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác:

V zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k zmene v projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o naviac služby stavebného dozoru, teda služby SD vykonávané nad rámec rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č.4 k Zmluve o poskytnutí služieb. Z vysvetľovania č.1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávateľ si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zmena DSPRS a zvýšenie rozsahu a objemu stavebných prác a zvýšenie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č.11 bola realizovaná na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva naviac služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č.11 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,

8. Vplyv na cenu najviac služieb častí Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre naviac služby, navrhujeme zvýšenie ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme zvýšiť cenu za poskytované naviac služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola zvýšená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č.11 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“	1 084 459,59	100,00%
Dodatok č.11 k Zmluve o dielo	139 111,59	12,83%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“.	37 500,00	100,00%
Zvýšenie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	4 810,40	12,83%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č.11 k Zmluve o dielo na navyše služby stavebného dozoru je vo výške 4 810,40 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo opakovane k doplňujúcim navyše službám v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č. 11 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 25.03.2024

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 3 k naviac službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby

1. Návrh Zmeny predkladá:

EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

2. Názov zmluvy:

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

3. Časť Diela (stavebný objekt):

projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“.

Zmena č. 30

Doplnenie projektovej dokumentácie z dôvodu legislatívnych zmien:

SO 112-00 Cyklistická komunikácia

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác v zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo. podľa Návrhu zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č. 30.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny v projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác:

V zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k zmene v projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o naviac služby stavebného dozoru, teda služby SD vykonávané nad rámec rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č.4 k Zmluve o poskytnutí služieb. Z vysvetľovania č.1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávateľ si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta", preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zmena DSPRS a zvýšenie rozsahu a objemu stavebných prác a zvýšenie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č.11 bola realizovaná na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva naviac služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č.11 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

c) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“.

8. Vplyv na cenu najviac služieb časti Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre naviac služby, navrhujeme zvýšenie ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme zvýšiť cenu za poskytované naviac služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola zvýšená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č.11 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87	100,00%
Dodatok č.11 k Zmluve o dielo	556,14	0,2%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 c) projekt Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice.	37 500,00	100,00%
Zvýšenie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	76,46	0,2%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č.11 k Zmluve o dielo na naviac služby stavebného dozoru je vo výške 76,46 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo opakovane k doplňujúcim naviac službám v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č.11 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 25.03.2024

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Kalkulácia naviac služieb stavebného dozora k Dodatku č.4 z dôvodu potreby zmeny obsahu a rozsahu poskytovanej služby v zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo

Názov zákazky:

Zmluva o poskytnutí služieb na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492 predstavuje súčet cien poskytovania služieb pri realizácii celého Diela, t. j. za všetky tri čiastkové projekty (časti):	Zmluvná cena v EUR bez DPH	Cenový dopad naviac služieb v EUR bez DPH			Cena podľa Dodatku č.4 naviac služby SD v EUR bez DPH	Celková cena služieb podľa Dodatku č.4 v EUR bez DPH
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3		
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	83 250,00 €	10 295,90 €			10 295,90 €	93 545,90 €
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	37 500,00 €		4 810,40 €		4 810,40 €	42 310,40 €
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	37 500,00 €			76,46 €	76,46 €	37 576,46 €
Spolu cena za všetky časti v EUR bez DPH:	158 250,00 €	10 295,90 €	4 810,40 €	76,46 €	15 182,77 €	173 432,77 €

Výpočet % nárastu ceny diela v zmysle Dodatku č.11 k Zmluve o dielo a % dopad zmien na hodnotu naviac služieb

Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% dopad naviac prác Dodatok č.11 k ZoD		
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	8 537 888,36 €	12,37%		
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	1 084 459,59 €		12,83%	
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87 €			0,20%
Spolu cena za celé dielo v EUR bez DPH:	9 895 101,82 €			

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Dopad Dodatku č.11 k Zmluve o dielo na cenu jednotlivých častí stavby

Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320	Zmluvná cena v EUR bez DPH	Cenový nárast naviac prác v EUR bez DPH			Zvýšenie ceny ZoD podľa Dodatku č.11 v EUR bez DPH
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3	
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	8 537 888,36 €	1 055 919,36 €			1 055 919,36 €
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	1 084 459,59 €		139 111,59 €		139 111,59 €
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87 €			556,14 €	556,14 €
Spolu cena za celé dielo v EUR bez DPH:	9 895 101,82 €				1 195 587,09 €