

DOTATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB

uzavretej podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

na predmet zákazky s názvom

„Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“
(ďalej tiež len „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 5“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Projekty:
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0039 1040 9757
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK08 0200 0000 0039 7411 3859
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK36 0200 0000 0039 7411 9951
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: EUTECH a.s.
Sídlo: Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
IČO: 36 596 957
DIČ: 2022050371
IČ DPH: SK2022050371
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK9609000000005124076819
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka číslo: 1408/V
V mene spoločnosti koná: Ing. Marián Boga – predseda predstavenstva

(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Stavebný dozor alebo len „SD“) na strane druhej.

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 08.07.2021 Zmluvu o poskytnutí služieb na predmet zákazky s názvom „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva bola zmenená a doplnená v znení Dodatku č.1 zo dňa 12.10.2021, Dodatku č.2 zo dňa 27.10.2022, Dodatku č. 3 zo dňa 26.10.2023 a Dodatku č. 4 zo dňa 11.04.2024 k zmluve. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení Zmluvy, Článok 10. Zmena Zmluvy, dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovaných v tomto Dodatku. Dodatok č. 5 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1 Naviac služby

1. Dodávateľ sa zaväzuje, na základe písomného pokynu Objednávateľa vydaného v súlade so Zmluvou v zmysle Článku 10, Zmena zmluvy, odsek 2, na poskytovanie naviac služieb stavebného dozoru z dôvodu potreby zmeny obsahu a rozsahu poskytovanej služby, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb. Naviac služby budú poskytované v súvislosti s nasledovnými zmenami realizovanými v súlade so Zmluvou o dielo v zmysle Článku 10, odsek 5, Zmluvy.
2. Naviac služby z dôvodu zmeny diela špecifikovanom podľa Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo č. 2021001507 uzatvorenej medzi objednávatelom Mestom Košice a zhotoviteľom diela Doprastav, a.s., a to na základe Návrhov zhotoviteľa diela na zmenu č.31 - č.61, cenový dopad naviac prác na naviac služby stavebného dozoru je vo výške 12 417,88 EUR bez DPH.

Článok 2 Cenový dopad naviac služieb na zmluvnú cenu

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 5 dohodli na zvýšení Zmluvnej ceny za služby Stavebného dozoru o 12 417,88 EUR bez DPH, a to z dôvodu naviac služieb špecifikovaných v článku 1 tohto dodatku.
2. Vzhľadom na písomné pokyny Objednávateľa, a ich vplyv na Zmluvnú cenu, ako aj so zreteľom na skutočnosti uvedené vyššie v odseku 1 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:
- 3.

(1) v článku 3, v bode 1 Zmluvy sa špecifikácia zmluvnej ceny v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:

„a)	Celková zmluvná cena bez DPH:	226 021,50 Eur
b)	Sadzba DPH vo výške 20%:	45 204,30 Eur
c)	Zmluvná cena vrátane DPH celkom:	271 225,80 Eur

(slovom: dvestosedemdesiatjedentisícdeväťstodvadsaťpäť Eur a osemdesiat centov).“

(2) v článku 3, bod 2 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
„2. Služby stavebného dozoru pre časť „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ je dojednaná nasledovne:

a)	Zmluvná cena bez DPH:	117 082,13 Eur
b)	Sadzba DPH vo výške 20%:	23 416,43 Eur
c)	Zmluvná cena vrátane DPH celkom:	140 498,56 Eur

(slovom: jednostoštyridsaťtisícštyristodevãťdesiatosem Eur a päťdesiatšesť centov).

(ďalej len „Zmluvná cena za časť č.1“)

(3) v článku 3, bod 3 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
„3. Služby stavebného dozoru pre časť „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH: 57 859,83 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 11 571,96 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 69 431,79 Eur
- (slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristotridsaťjeden Eur a sedemdesiatdeväť centov).
(ďalej len „Zmluvná cena za časť č.2“)

(4) v článku 3, bod 4 Zmluvy o poskytnutí služieb sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným textom:
„4. Služby stavebného dozoru pre časť „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“ je dojednaná nasledovne:

- a) Zmluvná cena (bez DPH: 51 079,54 Eur
 - b) Sadzba DPH vo výške 20%: 10 215,91 Eur
 - c) Zmluvná cena vrátane DPH celkom: 61 295,45 Eur
- (slovom: šesťdesiatjedentisícdeväťdesiatpäť Eur a štyridsaťpäť centov).
(ďalej len „Zmluvná cena za časť č. 3“)

Článok 3 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 5, ostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu. Pojmy použité v tomto dodatku majú ten istý význam ako v Zmluve.
2. Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 5 je vyhotovený v slovenskom jazyku v piatich rovnopisoch, pričom tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy Dodávateľ.
4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali.
5. Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvoria nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Dôvodová správa č.1 k naviac službám stavebného dozoru
- Príloha č. 2: Dôvodová správa č.2 k naviac službám stavebného dozoru
- Príloha č. 3: Dôvodová správa č.3 k naviac službám stavebného dozoru
- Príloha č. 4: Kalkulácia naviac služieb stavebného dozoru

07 -10- 2024

V Košiciach, dňa:

V Košiciach, dňa: 13.05.2024

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Ing. Marián Boga, predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 1 k naviac službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby

1. **Návrh Zmeny predkladá:**
EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
2. **Názov zmluvy:**
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
3. **Časť Diela (stavebný objekt):**
projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,

Zmena č. 31

SO 221-00 búranie betónových prahov

Zmena č. 32

SO 711-00 Úprava horúcovodu KOSIT

- a) zlý technický stav šachty na pravej strane (NŠ č. 1) a ochrana horúcovodu popod chodníkom a cyklochodníkom
- b) Úprava parametrov novobudovanej šachty z dôvodu kolízie s jestvujúcim vodovodom U.S.Steel

Zmena č. 33

SO 501-02 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400 – KÚ

- a) odstránenie nepredvídateľnej prekážky – oceľovej rúry DN 800
- b) kolízia kanalizačnej stoky C s jestvujúcim odľahčovacím zberačom

Zmena č. 34

Odstránenie nepredvídateľnej prekážky – oceľovej rúry DN 800, týka sa objektov:

- SO 101-01 Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy
- SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií Napájadlá
- SO 621-00 Modernizácia verejného osvetlenia
- SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 2,208 – ul. Galaktická
- SO 408-00 Koordinačný kábel CSS
- SO 501-02 Cestná kanalizácia cesty II/552 v 0,400 –KÚ
- SO 604-00 Ochrana VN 22kV kábla v km KÚ 0,100 a 0,175 dočasné napojenie
- SO 020-03 Vegetačné úpravy miestnych komunikácií

Zmena č. 35

Hĺbka uloženia a ochrana VN káblov.

SO 603-00 Preložka VN 22kV káblov v km 0,800-0,900

Zmena č. 36

Naviac práce spojené s výstavbou kanalizačnej stoky A (podbetónovanie časti stoky, zmena spôsobu zaústenia).

SO 501-01 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

Zmena č. 38

Zabezpečenie ukoľajnenia všetkých neživých častí v ochrannom pásme trolejového vedenia

SO 621-00 Modernizácia verejného osvetlenia

- SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
- SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
- SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
- SO 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková
- SO 406-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová

SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická

Zmena č. 39

Technické zmeny na verejnom osvetlení.

SO 621-00 Modernizácia verejného osvetlenia

Zmena č. 40

Naviac búracie a zemné práce, úprava stavebnej jamy a pilotovacia úroveň na novobudovanom pravom mostnom objekte.

SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

Zmena č. 41

Zlý technický stav šachty na ľavej strane Slaneckej cesty a potrebné sanovanie (novovybudovanie) novoobjavenej šachty v strede Slaneckej cesty.

SO 711-00 Úprava horúcovodu KOSIT

Zmena č. 42

Ochrana energokanála v križovatke Napájadlá.

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

Zmena č. 43

Uličné vpusty (zemné práce), trativodné šachty, vsakovacie jamy.

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

Zmena č. 44

Naviac kanalizačné skruže a kónusy

SO 501-02 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ

Zmena č. 45

Zmena trasy stoky A, B.

SO 501-01 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360

Zmena č. 47

Podzemné inžinierske siete v križovatke Textilná I.

SO 101-00 Slanecká cesta II/552

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenie miestnych komunikácií

Zmena č. 48

Úprava vstupných komínov v križovatkách, nové šachty horúcovodu.

SO 710-00 Úprava parovodu / horúcovodu TEKO

Zmena č. 49

Naviac práce súvisiace s väčším rozsahom obetónovania jestvujúcej chráničky a jeho odstránením.

SO 710-00 Úprava parovodu / horúcovodu TEKO

Zmena č. 50

Zabezpečenie ochrany novoobjavených podzemných inžinierskych sietí v križovatke Meteorová

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenie miestnych komunikácií

Zmena č. 51

Chýbajúca výstuž na mostnom objekte

SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom

Zmena č. 53

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev
Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu
SO 101-01 Slanecká cesta II/552
SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač
SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenia miestnych komunikácií

Zmena č. 54

Štrbinové žľaby s mrežou v križovatkách
SO 101-01 Slanecká cesta II/552
SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií

Zmena č. 57

Nerealizovanie vybraných zmluvných položiek dotknutých stavebných objektov:
SO 101-01 Slanecká cesta II/552
SO 101-02 Slanecká cesta II/552 - privádzač
SO 101-03 Slanecká cesta II/552 - koľajové prejazdy
SO 101-04 Slanecká cesta II/552 - napojenia miestnych komunikácií
SO 201-00 Most na ceste II/552 v km 0,376 nad Myslavským potokom
SO 501-01 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,000-0,360
SO 501-02 Cestná kanalizácia cesty II/552 v km 0,400-KÚ
SO 613-04 Kábelová NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková (01 - Odborné elektrické zariadenie)
SO 401-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,412 - ul. Textilná
SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská
SO 403-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,847 - ul. Napájadlá
SO 404-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,165 - ul. Ladožská
SO 405-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,590 - ul. Rovníková
SO 406-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 1,883 - ul. Raketová
SO 407-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke 2,208 - ul. Galaktická
SO 010-00 Príprava územia
SO 502-00 Ochrana splaškovej kanalizácie
SO 515-02 Ochrana vodovodu v km 0,250
SO 604-00 Ochrana VN 22 kV kábla v km KÚ-0,100 a 0,175 dočasného napojenia
SO 611-00 Preložka zariadení elektrickej polarizovanej drenáže
SO 616-00 Preložka NN vedenia v km 1,550
SO 630-00 Preložka trolejového vedenia DPMK
SO 665-00 Ochrana optického kábla UPC
SO 667-02 Ochrana optického kábla SITEL
SO 691-00 Kábelovod na Slaneckej ceste
SO 710-00 Úprava parovodu/horúcovodu TEK0

Zmena č. 58

Zmena technických parametrov základového pásu oplatenia.
SO 301-00 Oplatenie

Zmena č. 59

Kolízia vo výškových rozdieloch novobudovanej komunikácie a potreba plynulého napojenia vybudovaných živičných vrstiev s pôvodnou (existujúcou) vrstvou asfaltu.
SO 101-02 Slanecká cesta II/552 – privádzač

Zmena č. 60

Úpravy križovatiek a chodníkov z dôvodu kolízie novobudovaného chodníka s novovybudovanými alebo jestvujúcimi inžinierskymi sieťami.

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenie miestnych komunikácií

Zmena č. 61

Skombinovanie stĺpu CSS a VO do jedného.

SO 101-01 Slanecká cesta II/552

SO 101-04 Slanecká cesta II/552 – napojenie miestnych komunikácií

SO 402-00 Cestná svetelná signalizácia v križovatke km 0,590 - ul. Dneperská

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác v zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo. podľa Návrhov zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č.31 – č.36, č. 38 – č. 45, č. 47 – č. 51, č. 53, č. 54, a č. 57 – č.61.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny v projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác:

V zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k zmene v projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o naviac služby stavebného dozoru, teda služby SD vykonávané nad rámec rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb. Z vysvetľovania č.1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávateľ si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“ preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zmena DSPRS a zvýšenie rozsahu a objemu stavebných prác a zvýšenie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č.12 bola realizovaná na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva naviac služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č.12 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

- a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,

8. Vplyv na cenu naviac služieb častí Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre naviac služby, navrhujeme zvýšenie ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme zvýšiť cenu za poskytované

naviac služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola zvýšená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č.12 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“	8 537 888,36	100,00%
Dodatok č.12 k Zmluve o dielo	268 765,35	3,15%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 a) projekt „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.	83 250,00	100,00%
Zvýšenie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	2 620,64	3,15%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č.12 k Zmluve o dielo na naviac služby stavebného dozoru je vo výške 2 620,64 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo opakovane k doplňujúcim naviac službám v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta", preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 13.05.2024

Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 2 k naviac službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby

1. **Návrh Zmeny predkladá:**
EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice
2. **Názov zmluvy:**
Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta
3. **Časť Diela (stavebný objekt):**
projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“:

Zmena č. 35

Hĺbka uloženia a ochrana VN káblov.

SO 605-00 Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká

Zmena č. 37

Frézovanie väčších hrúbok asfaltových vrstiev

Búranie a frézovanie konštrukčných vrstiev – prostého betónu

SO 411-00 Optický kábel pre informačný systém

SO 619-01 Rozvody NN pre zastávku Levočská

SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská

SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská

SO 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková

SO 619-05 Rozvody NN pre zastávku Važecká

SO 410-01 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Levočská

SO 410-02 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Textilná

SO 410-03 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Dneperská

SO 410-04 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Dneperská

SO 410-05 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Napájadlá

SO 410-06 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Ladožská

SO 410-07 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky a križovatka Rovníková

SO 410-08 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Raketová

SO 410-09 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Zastávky Galaktická

SO 410-10 Informačný a kamerový systém - Slanecká - Križovatka Galaktická

Zmena č. 38

Zabezpečenie ukoľajnenia všetkých neživých častí v ochrannom pásme trolejového vedenia.

SO 668-00 Ukoľajnenie zariadení

SO 619-01 Rozvody NN pre zastávku Levočská

SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská

SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská

SO 619-04 Rozvody NN pre zastávku Rovníková

SO 619-05 Rozvody NN pre zastávku Važecká

Zmena č. 43

Uličné vpusty (zemné práce), trativodné šachty, vsakovacie jamy.

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

Zmena č. 46

Väčší rozsah zemných prác.

SO 505-00 Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká

Zmena č. 48

Úprava vstupných komínov v križovatkách, nové šachty horúcovodu.

SO 111-01 BUS zastávky na ceste II/552

Zmena č. 52

Súčinnosť VVS - odstavenie, vypustenie a napustenie potrubia, prepojovacie práce na ulici Važecká.

SO 516-00 Preložka vodovodu DN 500 - ul. Važecká

Zmena č. 55

Vybudovanie 3 ks kanalizačných prípojk.

SO 505-00 Preložka kanalizácie DN 500 - ul. Važecká

Zmena č. 56

Vozovka na zastávkach MHD z cementobetónu.

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

SO 111-01 BUS zastávky na ceste II/552

SO 111-02 BUS zastávky na privádzači

Zmena č. 57

Nerealizovanie vybraných zmluvných položiek dotknutých stavebných objektov:

SO 111-01 BUS zastávky na ceste II/552

SO 111-02 BUS zastávky na privádzači

SO 618-04 Prípojka NN pre zastávku Rovníková

SO 605-00 Preložka a ochrana VN vedení - ul. Važecká

Zmena č. 60

Úpravy BUS zastávok, križovatiek a chodníkov z dôvodu kolízie novobudovaného chodníka s novovybudovanými alebo jestvujúcimi inžinierskymi sieťami.

SO 619-02 Rozvody NN pre zastávku Dneperská

SO 619-03 Rozvody NN pre zastávku Ladožská

SO 102-00 Komunikácie, spevnené plochy - ul. Važecká

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác v zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo. podľa Návrhov zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č.35, 37, 38, 43, 46, 48, 52, 55, 56, 57 a 60.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmeny v projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Naviac služby stavebného dozoru pri realizácii naviac prác:

V zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k zmene v projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o naviac služby stavebného dozoru, teda služby SD vykonávané nad rámec rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb. Z vysvetľovania č. 1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávatel si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zmena DSPRS a zvýšenie rozsahu a objemu stavebných prác a zvýšenie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č. 12 bola realizovaná na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva naviac služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č. 12 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,

8. Vplyv na cenu naviac služieb časti Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre naviac služby, navrhujeme zvýšenie ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme zvýšiť cenu za poskytované naviac služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola zvýšená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č. 12 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávatelom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“	1 084 459,59	100,00%
Dodatok č.12 k Zmluve o dielo	307 755,29	28,38%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávatelom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 b) projekt „Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“.	37 500,00	100,00%
Zvýšenie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	10 642,00	28,38%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č.12 k Zmluve o dielo na naviac služby stavebného dozoru je vo výške 10 642,00 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:


Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo opakovane k doplňujúcim naviac službám v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a nárokov Zhotoviteľa došlo k navýšeniu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta", preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zvýšenie zmluvnej ceny diela (zmene projektovej dokumentácie DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 13.05.2024


Ing. Mária Boga
predseda predstavenstva

Dôvodová správa č. 3 k menej službám stavebného dozoru - Zmena rozsahu poskytovanej služby

1. Návrh Zmeny predkladá:

EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice

2. Názov zmluvy:

Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta

3. Časť Diela (stavebný objekt):

projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“.

Zmena č. 57

Nerealizovanie vybraných zmluvných položiek dotknutých stavebných objektov:

SO 112-00 Cyklistická komunikácia

SO 202-00 Lávka pre peších a cyklistov nad Myslavským potokom

4. Názov navrhovanej Zmeny:

Menej služby stavebného dozoru pri nerealizovaní prác v zmysle Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo podľa Návrhu zhotoviteľa diela Doprastav, a.s. na zmenu č. 57.

5. Súčasný stav podľa Zmluvy o poskytnutí služieb a jej príloh:

Zhotoviteľ mal realizovať práce v zmysle objednávateľom poskytnutej projektovej dokumentácie DSPRS. Počas realizácie zistil nepredvídateľné skutočnosti, ktoré si vyžiadali zmenu rozsahu a objemu stavebných prác oproti projektovej dokumentácii DSPRS.

6. Popis navrhovanej Zmeny:

Menej služby stavebného dozoru pri nerealizácii prác:

V zmysle Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo bola schválená zmena rozsahu stavebných prác, na základe nepredvídateľných okolností došlo k nerealizácii vybraných zmluvných položiek oproti projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela. Tieto zmeny sa týkajú stavebných objektov uvedených v bode 3 tejto dôvodovej správy.

7. Zdôvodnenie navrhovanej Zmeny:

Ide o menej služby stavebného dozoru, teda služby SD nevykonané z rámca rozsahu, ktorý bol definovaný vo verejnej súťaži na predmetnú zákazku a v Prílohe č. 1 a č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb. Z vysvetľovania č.1 súťažných podkladov na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ zo dňa 26.03.2021 vyplýva skutočnosť, na základe ktorej Mesto Košice ako objednávateľ si obstarávalo službu stavebného dozoru s vymedzeným obsahom a rozsahom služieb uvedeným v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorý bol odvodený od stavby, ktorej sa stavebný dozor týka.

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb, prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky, a to z dôvodu zmien Zmluvy o dielo súčasne s dopadom na zníženie zmluvnej ceny diela (nerealizácii vybraných zmluvných položiek oproti projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov). Konštatujeme, že zníženie rozsahu a objemu stavebných prác a zníženie zmluvnej ceny za dielo podľa Dodatku č. 12 bolo realizované na základe nepredvídateľných okolností počas realizácie stavebných prác na diele. Stavebný dozor na základe týchto zmien k zmluve o dielo vykonáva menej služby. V zmysle Zmluvy o poskytnutí služieb Článok 2, odsek 4 je dodávateľ služieb povinný sa oboznámiť s Dodatkom č. 12 k Zmluve o dielo a konať v súlade s ním. Zmena sa týka nasledujúcich častí predmetu Zmluvy o poskytnutí služieb:

c) projekt „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice“.

8. Vplyv na cenu menej služieb časti Diela:

Nakoľko v ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí služieb nie je definovaný spôsob kalkulácie pre menej služby, navrhujeme úpravu ceny služieb na pomernej báze. Navrhujeme znížiť cenu za neposkytované služby rovnakým percentuálnym pomerom o aký bola znížená cena za dielo, teda aký dopad v percentuálnom vyjadrení mala zmena diela na Zmluvu o dielo v zmysle Dodatku č. 12 na pôvodnú zmluvnú cenu, teda:

Názov zmluvy	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% vyjadrenie k zmluvnej cene
Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320, Časť stavby: „Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87	100,00%
Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo	-6 144,33	-2,25%
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492, dátum účinnosti 01.09.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom EUTECH a.s., IČO: 36 596 957 c) projekt Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice pre Mesto Košice.	37 500,00	100,00%
Zníženie zmluvnej ceny za poskytovanie služieb	-844,76	-2,25%

Vplyv zmien diela podľa Dodatku č. 12 k Zmluve o dielo na menej služby stavebného dozoru je vo výške -844,76 EUR bez DPH.

9. Nárok dodávateľa služieb na dodatok k zmluve v súlade s Článkom 10, odsek 1, Zmluvy o poskytnutí služieb a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:

Zmena rozsahu poskytovanej služby je v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek 1, písm. b) a c), a odsek 5, nakoľko došlo k poskytnutiu menej služieb v súvislosti s nepredvídateľnými zmenami realizovanými v zmysle Zmluvy o dielo. V dôsledku týchto zmien a úpravy nároku Zhotoviteľa došlo k zníženiu celkovej zmluvnej ceny diela (podľa Článku 10, odsek 5 Zmluvy o poskytnutí služieb).

V priebehu realizácie stavebných prác na diele „KE, Rekonštrukcie a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta“, preukázateľne došlo k zmene prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky aj s dopadom na zníženie zmluvnej ceny diela (nerealizovanie vybraných zmluvných položiek oproti projektovej dokumentácii DSPRS a rozpočtu diela predložených v rámci súťažných podkladov na základe nepredvídateľných okolností).

10. Prílohy:

Dodatok č. 12 k Zmluve o dielo vrátane príloh, ktorý sa k tejto správe neprikladá.

V Košiciach, dňa 13.05.2024

Ing. Marián Böga
predseda predstavenstva

Kalkulácia naviac služieb stavebného dozora k Dodatku č.5 z dôvodu potreby zmeny obsahu a rozsahu poskytovanej služby v zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo

Názov zákazky:

Zmluva o poskytnutí služieb na predmet „Stavebný dozor pre stavbu: KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2021001492 predstavuje súčet cien poskytovania služieb pri realizácii celého Diela, t. j. za všetky tri čiastkové projekty (časti):	Zmluvná cena v EUR bez DPH	Cenový dopad naviac služieb v EUR bez DPH			Cena podľa Dodatku č.5 naviac služby SD v EUR bez DPH	Celková cena služieb podľa Dodatku č.5 v EUR bez DPH
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3		
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	83 250,00 €	2 620,64 €			2 620,64 €	117 082,13 €
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	37 500,00 €		10 642,00 €		10 642,00 €	57 859,83 €
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	37 500,00 €			-844,76 €	-844,76 €	51 079,54 €
Spolu cena za všetky časti v EUR bez DPH:	158 250,00 €	2 620,64 €	10 642,00 €	-844,76 €	12 417,88 €	226 021,50 €

Výpočet % nárastu ceny diela v zmysle Dodatku č.12 k Zmluve o dielo a % dopad zmien na hodnotu naviac služieb

Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320	Zmluvná cena v EUR bez DPH	% dopad naviac prác Dodatok č.12 k ZoD		
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	8 537 888,36 €	3,15%		
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	1 084 459,59 €		28,38%	
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87 €			-2,25%
Spolu cena za celé dielo v EUR bez DPH:	9 895 101,82 €			

EUTECH a.s.
Ing. Marián Boga
predseda predstavenstva

Dopad Dodatku č.12 k Zmluve o dielo na cenu jednotlivých častí stavby

Zmluva o dielo č. 2021001507, dátum účinnosti 16.08.2021 uzatvorená medzi Objednávateľom Mesto Košice IČO: 00691135 a zhotoviteľom Doprastav, a.s., IČO: 31 333 320	Zmluvná cena v EUR bez DPH	Cenový nárast naviac prác v EUR bez DPH			Zvýšenie ceny ZoD podľa Dodatku č.12 v EUR bez DPH
		Dôvodová správa č.1	Dôvodová správa č.2	Dôvodová správa č.3	
„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“,	8 537 888,36 €	268 765,35 €			268 765,35 €
„Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice“,	1 084 459,59 €		307 755,29 €		307 755,29 €
„Cyklistická komunikácia popri Slaneckej ceste II/552, Košice“	272 753,87 €			-6 144,33 €	-6 144,33 €
Spolu cena za celé dielo v EUR bez DPH:	9 895 101,82 €				570 376,31 €