

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. 2024003052 zo dňa 29.10.2024

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK2021186904
Bankové spojenie: SK03 5600 0000 0004 4248 6001
V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BETPRES, s.r.o.**
Sídlo: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
oddiel: Sro, vložka číslo: 1502/P
V mene spoločnosti koná: Ing. Roland Ďurko, konateľ
Ing. Tomáš Barkóci, konateľ
IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

- A) Dňa 29.10.2024 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo č. 2024003052 (ďalej v texte aj „Zmluva o dielo“) v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na predmet zákazky „KANALIZAČNÉ NAPOJENIE ŠPORTOVEJ HALY – STARÁ JAZDIAREŇ NA ULICU MOYZESOVA“.
- B) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo na základe oznámení Zhotoviteľa podľa čl. IV, bodu 5. Zmluvy o dielo k vzniku udalostí, ktoré bránili a sťažovali vykonanie diela v dohodnutej dobe plnenia. Vzhľadom na omeškanie objednávateľa s poskytnutím riadnej súčinnosti k realizácii prác je nevyhnutné upraviť termín realizácie prác v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu.

- C) Zároveň zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku nakoľko v priebehu trvania zmluvného vzťahu došlo k zákonnej úprave výšky dane z pridanej hodnoty. Zmena zmluvy podľa tohto dodatku sa uskutočňuje v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií; najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- D) Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyšiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyšiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v čl. II bodoch 10. a 12. Zmluvy o dielo v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmená b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V danom prípade sa jedná o dodatočné stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a potreba ktorých preukázateľne vyplynula z okolností, ktoré objednávatel'a ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter zmluvy, prípadne o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a prípadná zmena dodávateľ'a nie je možná ako z dôvodu ekonomických a technických, pričom ide o požiadavku vzájomnej interoperability s existujúcimi inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a z dôvodu, že takáto zmena dodávateľ'a by spôsobila objednávatel'ovi významné ťažkosti (časový aspekt prípadného nového VO, pozastavenie prác na stavbe, nemožnosť pokračovať v začatých prácach, atď.) ako aj duplicitu nákladov (finančný aspekt prípadného nového VO).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, v súlade s čl. XII. bodom 5. Zmluvy o dielo v spojení s §18 zákona o verejnom obstarávaní, v nasledovnom znení:

I. PREDMET DODATKU č. 1

1. V článku IV DOBA PLNENIA sa bod 1. mení a znie nasledovne:

*1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr **do 3 mesiacov a 13 dní** od účinnosti Zmluvy.*

2. V článku IV CENA DIELA sa bod 1. mení a znie nasledovne:

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v prílohe č. 1 zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 146 522,58 eur

(slovom: Jednostaťtyridsaťšesťtisícpäťstodva a 58/100 eur)

DPH 23 %: 33 700,19 eur

(slovom: Tridsaťtritisíc sedemsto a 19/100 eur)

*Cena diela vrátane DPH: **180 222,77 eur***

(slovom: Jednostaosemdesiat tisíc dvestodvadsať dva a 77/100 eur)

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

3. V článku XII. bod 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa Príloha č.3 Zmenové listy – ZL1-ZL3, ktorá je zároveň Prílohou č.1 tohto Dodatku a pôvodná Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) zo dňa 15.10.2024 sa nahrádza novou Prílohou č. 1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) zo dňa 24.01.2025, ktorá je zároveň Prílohou č. 2 tohto Dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto prílohy:
Príloha č. 1 Zmenové listy – ZL1-ZL3
Príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) zo dňa 24.01.2025 vrátane úpravy výšky DPH
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, neupravené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s §5a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa

Zhotoviteľ

Vo Vranove nad Topľou

Dňa

Za Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Za BETPRES, s.r.o.
Ing. Roland Ďurko, konateľ

Za BETPRES, s.r.o.
Ing. Tomáš Barkóci, konateľ

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 1 NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum: 02.01.2025.**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: **email**
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Zvýšená sadzba DPH**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

Zmenový list č. 1 rieši zákonnú úpravu výšky DPH. Predmetom dodatku je zmena sadzby DPH. Zmena ceny bezprostredne súvisí s aplikáciou zákona č. 278/2024 Z. z. z 03.októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií; najmä § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nakoľko nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, uvedená zmena zmluvy je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – nepodstatná zmena zmluvy.

Táto zmena podľa zmenového listu č. 1 si nevyžaduje predĺženie lehoty vykonania diela.

Finančné vyčíslenie hodnoty zmeny pre zmenový list č. 1:

Finančné vyčíslenie hodnoty prípočtov podľa zmenového listu č. 1 predstavuje sumu 4.395,67 Eur

Finančné vyčíslenie hodnoty odpočtov podľa zmenového listu č. 1 predstavuje sumu - 0,00 Eur bez DPH

Celkové finančné vyčíslenie hodnoty zmenového konania č. 1 predstavuje sumu 4.395,67 Eur

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **02.01.2025**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:1
REQUEST NO.

Komu:

To: st.dozor

Od:

From:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

Vranov nad Topľou

Dátum:02.01.2025

Date:

Odoslané: Kurier:

Sent by: Courier: _____

Fax:

Fax: _____

Osobne: mailom

Hand:

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č.1

Re Change Notice No.:

ostané dokumenty:

Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect:

4 395,67 €s DPH

Pripravil :

Dátum

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

Prop. Time efect on Completion date:

bez zmeny

Schválil:

datum:

Date:

Cena diela:

175 827,10 € s DPH

Schválil:

Navrhovaná zmena č.1:

Doporučená cena diela :

4 395,67 € s DPH

180 222,77 € s DPH

Dátum:

Date:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 2 NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum: 10.01.2025.**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: **email**
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Predĺženie termínu realizácie**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

Zmenové konanie č. 2 spočíva v potrebe predĺženia termínu realizácie z dôvodov na strane objednávateľa. Vzhľadom k omeškaniu s poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa bolo stavenisko stavby odovzdané zhotoviteľovi s omeškaním v rozpore s čl. II, bod 16. Zmluvy o dielo. Uvedené omeškanie bolo spôsobené nemožnosťou odovzdať stavenisko k realizácii prác zhotoviteľovi z dôvodu konania kultúrnych a športových podujatí v susednom objekte Starej jazdiarne. Nakoľko k týmto podujatiam bolo nevyhnutné zabezpečiť prístup cez zásobovaciu komunikáciu, ktorá je dotknutá stavebnou činnosťou podľa tejto zmluvy, nebolo objektívne možné odovzdať stavenisko k realizácii prác zhotoviteľovi. Protokolárne odovzdanie staveniska prebehlo až 12.11.2024. Následne mohli byť stavebné práce podľa tejto zmluvy zahájené zo strany zhotoviteľa. Zároveň v mesiaci december 2024 počas realizácie prác na stavbe objednávateľ opakovane požiadal zhotoviteľa o čiastkové prerušenie prác na stavbe z dôvodu potreby sprístupnenia zásobovacej komunikácie k susednému objektu Starej jazdiarne za účelom konania kultúrnych podujatí a z dôvodu sprístupnenia dotknutého verejného priestranstva za účelom konania kultúrnych a spoločenských podujatí (predvianočné trhy), pričom tieto prerušenia trvali minimálne 4 dni. Tieto skutočnosti potvrdzujú aj zápisy v stavebnom denníku stavby. Zhotoviteľom požadované predĺženie termínu realizácie taktiež vychádza zo skutočnosti, že vzhľadom na vyjadrenia dotknutých orgánov k vytýčeným sieťam v dotknutom území bolo nevyhnutné realizovať väčšinu výkopových prác ručným spôsobom, nakoľko nová trasa kanalizácie križuje niekoľko týchto sietí. To malo značný vplyv na zvýšenú pracnosť týchto výkopových prác.

Z dôvodu vyššie uvedených skutočností a po zohľadnení všetkých aspektov vyplývajúcich zo zhotoviteľom nezavinených obmedzení v realizácii prác a objektívnych možností napredovania pri realizácii stavebných prác, zhotoviteľ požaduje predĺženie lehoty vykonávania diela o 13 kalendárnych dní.

Oznámil:

Dátum: **10.01.2025**

Z dôvc Issued by: _____

Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY
QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:2
REQUEST NO.

Komu:

To: *st.dozor*

Od:

From:

BETPRES, s.r.o.
*Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou*

Dátum:10.01.2025
Date:

Odoslané: Kurier: Fax: Osobne: **mailom**
 Sent by: Courier: Fax: Hand:

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č.2
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty:
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 20 704,32 €bez DPH

Pripravil

Dátum

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

bez zmeny

Prop. Time efect on Completion date:

Schválil:

Dátum:

Date:

Cena diela:

146 522,58 € bez DPH

Schválil:

2.72

Navrhovaná zmena č.2:

20 704,32 € bez DPH

Doporučená cena diela :

167 226,90 € bez DPH

datum:

Date:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 3
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: **23.01.2025.**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: Osobne: **email**
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject:* **Zmenený rozsah prác**

Určené miesto: *Location:* **Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

Zmenový list č.3 rieši stav zistený na stavbe počas realizácie prác, kde na základe obhliadky stavu kanalizačnej šachty na Moyzesovej ulici a konzultácie nového stavebného riešenia tejto šachty s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, bola dohodnutá zmena riešenia napojenia a stavebného riešenia tejto šachty aj s ohľadom na minimálne obmedzenia dopravy na tejto ulici. Nové riešenie spočíva vo vyčistení a v monitoringu jestvujúceho stavu danej kanalizačnej šachty. Na základe výsledkov tohto monitoringu potrubia pod cestou sa zrealizuje vyvložkovanie potrubia DN300 pod Moyzesovou ulicou.

Pôvodné technické riešenie nebude realizované a cena diela bude upravená odpočtom týchto nerealizovaných menej prác (odpočet Tegra kanalizačnej šachty vrátane obsypov a príslušenstva). Taktiež nebude realizované dopravné značenie v pôvodne uvažovanom rozsahu.

S ohľadom na ďalšie plánované práce v priestore staveniska pri objekte Starej jazdiarne zo strany objednávateľa, a to konkrétne plánovaná realizácia dažďovej kanalizácie objektu Starej jazdiarne, nebudú realizované finálne asfaltové vrstvy komunikácií. Finálne asfaltové vrstvy budú nahradené dočasným zásypom so zhutnením.

Zároveň vzhľadom na vyjadrenia dotknutých orgánov k vytýčeným inžinierskym sieťam v dotknutom území bolo nevyhnutné realizovať väčšinu výkopových prác ručným spôsobom, nakoľko nová trasa kanalizácie križuje niekoľko rozvodov týchto sietí. To malo značný vplyv na zvýšenú pracnosť výkopových prác. Z tohto dôvodu došlo k úprave rozsahu realizovaných prác doplnením o tieto ručné výkopy so zvýšenou pracnosťou

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **23.01.2025**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY

QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:3
REQUEST NO.

Komu: Od: **BETPRES, s.r.o.**
To: *st.dozor* From: *Boženy Němcovej 1698*
Vranov nad Topľou

Dátum: **23.01.2025**
Date:

Odoslané: Kurier: Fax: Osobne: **mailom**
Sent by: Courier: Fax: Hand:

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č.3
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

vid' priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 0,00 € bez DPH

Pripravil :

Dátum
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**
Prop. Time effect on Completion date:

Schwarz

Dátum:
Date:

Cena diela: 146 522,58 € bez DPH

Schválil:

Navrhovaná zmena č.3:	0,00 € bez DPH
Doporučená cena diela :	146 522,58 € bez DPH

Dátum:
Date:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-2024-c2
Stavba: Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová ZK

JKSO:
Miesto: Košice-Staré Mesto

KS:
Dátum: 24. 1. 2025

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
CEVING SK s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: 27-02-2025	Pečiatka
Dátum a podpis:	

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	21-2024-c2		
Stavba:	Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová ZK		
Miesto:	Košice-Staré Mesto	Datum:	24. 1. 2025
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	CEVING SK s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
c2	ZK č.3		
	100 - Menej práce	-25 606,21	-31 495,64
	200 - Viac práce	25 606,21	31 495,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová ZK

Objekt:

c2 - ZK č.3

JKSO:

Miesto:

Košice-Staré Mesto

KS:

Dátum:

24. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CEVING SK s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	0,00	23,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová ZK

Objekt:

c2 - ZK č.3

Miesto:

Košice-Staré Mesto

Dátum:

24. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Projektant:

CEVING SK s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Betpres,
s.r.o., B.Nemcovej
1698, Vranov nad
Topľou

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

1000 - ZK č.3

0,00

100 - Menej práce

-25 606,21

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 606,21

1 - Zemné práce

-12 063,10

5 - Komunikácie

-5 898,15

8 - Rúrové vedenie

-5 498,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-1 761,15

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

-385,00

200 - Viac práce

25 606,21

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová ZK

Objekt:

c2 - ZK č.3

Miesto:

Košice-Staré Mesto

Dátum:

24. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Projektant:

CEVING SK s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Betpres,
s.r.o., B.Nemcovej
1698, Vranov nad
Topľou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D 1000 ZK č.3 0,00

D 100 Menej práce -25 606,21

D HSV Práce a dodávky HSV -25 606,21

D 1 Zemné práce -12 063,10

1	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	-22,272	23,04	-513,15
2	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	-22,272	77,10	-1 717,17
47	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	-205,000	28,93	-5 930,65
48	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	-205,000	2,98	-610,90
3	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	-55,680	3,16	-175,95
4	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	-55,680	1,60	-89,09
5	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	-55,680	3,08	-171,49
6	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	-55,680	1,54	-85,75
7	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	-33,408	2,33	-77,84
8	K	162501182.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	-33,408	5,84	-195,10
10	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	-33,408	3,75	-125,28
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	-33,408	1,54	-51,45
44	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-50,112	25,00	-1 252,80
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	-17,400	26,80	-466,32
13	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	-31,320	16,96	-531,19
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	-2,088	33,03	-68,97

D 5 Komunikácie -5 898,15

16	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	-127,500	46,26	-5 898,15
----	---	-------------	--	----	----------	-------	-----------

D 8 Rúrové vedenie -5 498,81

17	K	812379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 -0,460 t	m	-8,700	19,38	-168,61
18	K	871364208	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 250	m	-8,700	49,05	-426,74
19	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	-1,000	113,46	-113,46
20	M	286610041000	Šachtové dno prietočné DN 250x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	-1,000	902,09	-902,09
21	M	286610045300	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN	ks	-1,000	632,24	-632,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, PP, WAVIN	ks	-1,000	319,20	-319,20
23	M	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN	ks	-1,000	547,42	-547,42
24	M	286610047300.1	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	-1,000	58,60	-58,60
25	M	286710036000.1	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	-1,000	30,84	-30,84
26	M	592240009400.1	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	-1,000	89,44	-89,44
27	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	-1,000	32,14	-32,14
28	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	-1,000	269,86	-269,86
29	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	-10,000	1,60	-16,00
30	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	-8,700	4,58	-39,85
53	K	721170968.S-R2	Napojenie navrhovanej kanalizácie do existujúcej kanalizačnej šachty DN1000	ks	-1,000	1 852,32	-1 852,32

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-1 761,15
31	K	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	-18,000	6,94	-124,92
32	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	-2,000	56,28	-112,56
33	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	-18,000	11,57	-208,26
34	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	-18,000	6,94	-124,92
35	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	-18,000	9,25	-166,50
36	K	938908405.S	Očistenie povrchu vozoviek ručne uhlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	-9,000	3,86	-34,74
37	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	-9,000	5,55	-49,95
38	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	-10,000	3,02	-30,20
39	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	-30,000	0,65	-19,50
40	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	-10,000	8,77	-87,70
41	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	-10,000	57,06	-570,60
42	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	-10,000	23,13	-231,30

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				-385,00
43	K	000300031.SR4	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	-0,100	3 850,00	-385,00

D		200	Viac práce				25 606,21
45	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	205,000	23,04	4 723,20
46	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	205,000	77,10	15 805,50
49	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	26,80	482,40
50	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	36,000	16,96	610,51
51	K	pc01	Čistenie a monitoring potrubia pod cestor 10 m	bm	10,000	195,00	1 950,00
52	K	pc02	Vyvložkovanie potrubia DN 300 pod ul.Moyzesova	bm	10,000	203,46	2 034,60

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-2024-c2
Stavba: Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová k ZoD po ZK

JKSO:
Miesto: Košice-Staré Mesto

KS:
Dátum: 24. 1. 2025

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
CEVING SK s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			146 522,58
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	146 522,58	33 700,19
Cena s DPH v EUR			180 222,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 27 -02- 2025 Pečiatka Dátum a podpis:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	21-2024-c2		
Stavba:	Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová k ZoD po ZK		
Miesto:	Košice-Staré Mesto	Dátum:	24. 1. 2025
Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	Projektant:	CEVING SK s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Beľpras, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		146 522,58	180 222,77
SO 01	Rekonštrukcia kanalizačného napojenia	146 522,58	180 222,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová k ZoD po ZK

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia kanalizačného napojenia

JKSO:
Miesto: Košice-Staré Mesto

Objednávateľ:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:
CEVING SK s.r.o.

Spracovateľ:
Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 1. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			146 522,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	146 522,58	23,00%	33 700,19
Cena s DPH		v EUR	180 222,77

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis
-----------------	----------	----------------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová k ZoD po ZK

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia kanalizačného napojenia

Miesto:

Košice-Staré Mesto

Dátum:

24. 1. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Projektant:

CEVING SK s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Betpres,
s.r.o., B.Nemcovej
1698, Vranov nad
Topľou

Kód dielu - Popís

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

146 522,58

HSV - Práce a dodávky HSV

112 101,37

1 - Zemné práce

55 387,83

4 - Vodorovné konštrukcie

2 632,93

5 - Komunikácie

6 670,60

8 - Rúrové vedenie

21 654,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 756,01

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

8 815,00

200 - Viac práce

25 606,21

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizačné napojenie ŠH - Stará jazdiareň na ul. Moyzesová k ZoD po ZK

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia kanalizačného napojenia

Miesto: Košice-Staré Mesto

Dátum: 24. 1. 2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice

Projektant: CEVING SK s.r.o.

Zhotoviteľ:

Beťpres,
s.r.o., B.Nemcovej
1698, Vranov nad
Topľou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 522,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

112 101,37

D 1

Zemné práce

55 387,83

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	50,000	2,08	104,00
2	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	127,500	9,25	1 179,38
5	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	17,38	1 738,00
6	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	24,000	9,85	236,40
7	K	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	den	40,000	6,83	273,20
8	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	24,56	221,04
9	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	26,000	18,97	493,22
10	K	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	12,000	33,86	406,32
11	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	200,000	16,96	3 392,00
12	K	120901105.S	Búranie tehlového a zmiešaného muríva, MV,MVC,v odkopávkach	m3	6,000	81,51	489,06
13	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	55,048	23,04	1 268,31
14	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	67,963	77,10	5 239,95
15	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	12,000	30,84	370,08
16	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	12,000	17,30	207,60
17	K	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	91,100	28,93	2 635,52
18	K	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	91,100	2,98	271,48
19	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	526,650	3,16	1 664,21
20	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	526,650	1,60	842,64
21	K	151101301.S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložného hĺbky do 4 m	m3	526,650	3,08	1 622,08
22	K	151101311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	526,650	1,54	811,04
24	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	430,340	2,33	1 002,69
25	K	162501182.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	430,340	5,84	2 513,19
26	K	162501183.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 956,220	0,31	2 156,43
27	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	430,340	3,75	1 613,78
28	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	430,340	1,54	662,72
29	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	278,208	25,00	6 955,20

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	341,362	26,80	9 148,50
31	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	309,504	16,96	5 249,19
32	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	79,340	33,03	2 620,60
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 632,93
34	K	451317777.S	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	m2	50,000	27,23	1 361,50
35	K	451595111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodeného výkopku	m3	23,558	53,97	1 271,43
D 5			Komunikácie				6 670,60
36	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	127,500	42,34	5 398,35
37	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	0,000	46,26	0,00
38	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	50,000	21,59	1 079,50
39	M	592460023500.S	Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 600x600x38 mm	m2	5,000	38,55	192,75
D 8			Rúrové vedenie				21 654,00
40	K	812379011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 300 do DN 500 -0,460 t	m	91,300	19,38	1 769,39
41	K	871354206	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 200	m	8,000	32,43	259,44
42	K	871364208	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné Wavin KG 2000 PP SN 10 DN 250	m	90,000	49,05	4 414,50
43	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 200	ks	8,000	8,93	71,44
44	M	286540070200.S	Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	18,50	148,00
45	K	877354104.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 200	ks	4,000	8,93	35,72
46	M	286540153000.S	Presuvka PP, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	35,47	141,88
47	K	877364032.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 250	ks	4,000	11,43	45,72
48	M	286540118600.S	Odbočka 45° PP, DN 250/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	84,81	339,24
49	K	877364080.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 250	ks	2,000	11,43	22,86
50	M	286510012700.S	Zátka vnútorná PP SN 12, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	20,05	40,10
51	K	877364106.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 250	ks	4,000	11,43	45,72
52	M	286540153100.S	Presuvka PP, DN 250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	35,47	141,88
53	K	894810015	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	106,17	212,34
54	M	286610041000	Šachtové dno prietochné DN 250x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	2,000	902,09	1 804,18
55	M	286610045200	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 1,2 m, PP, WAVIN	ks	2,000	339,25	678,50
56	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, PP, WAVIN	ks	2,000	319,20	638,40
57	M	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklaminát, WAVIN	ks	2,000	350,04	700,08
58	M	286610047300	Seť prísľušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	2,000	58,60	117,20
59	M	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	4,000	30,84	123,36
60	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	89,44	178,88
61	K	894810018	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 1000 mm, výška šachty 3 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	113,46	113,46
62	M	286610041000	Šachtové dno prietochné DN 250x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	0,000	902,09	0,00
63	M	286610042800	Šachtové dno zberné DN 250-X s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	1,000	1 030,08	1 030,08
64	M	286610045300	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 2,4 m, PP, WAVIN	ks	1,000	632,24	632,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	286610046100	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznjej šachte TEGRA 1000 NG, PP, WAVIN	ks	1,000	319,20	319,20
66	M	286610047100	Rebrík s 10 nášľapnými stupňami, dĺžky 2,83 m, ku kanalizačnej revíznjej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN	ks	1,000	547,42	547,42
67	M	286610047300.1	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznjej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	1,000	58,60	58,60
68	M	286710036000.1	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznjej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	3,000	30,84	92,52
69	M	592240009400.1	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	89,44	89,44
70	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	32,14	96,42
71	M	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	3,000	269,86	809,58
72	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000	1,60	176,00
73	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	8,000	3,72	29,76
74	K	892361000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	m	90,000	4,58	412,20
75	M	395210001200.S	Kompletná sada 1x neprietokového a prietokového vaku s príslušenstvom na kontrolu tesnosti potrubia vzduchom pre DN 150-300	ks	2,000	1 850,45	3 700,90
76	K	892364111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 250	m	98,700	15,42	1 521,95
77	K	721170968.S-R	Prepojenie doterajšieho kanalizačného potrubia D 200 mm	ks	3,000	31,80	95,40
78	K	721170968.S-R2	Napojenie navrhovanej kanalizácie do existujúcej kanalizačnej šachty DN1000	ks	0,000	1 852,32	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 25 756,01

79	K	919726222.S	Dilatačné škáry rezané bet. plôch, tesnenie škár zálievkou za studena, pozdĺžne	m	182,000	6,94	1 263,08
80	M	246990002800.S	Tmel zálievkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	14,800	56,28	832,94
81	K	919731122.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm	m	182,000	11,57	2 105,74
82	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	134,000	6,94	929,96
83	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	134,000	9,25	1 239,50
84	K	938908405.S	Očistenie povrchu vozoviek ručne uťahlého nánosu odkopávkou hrúbky do 5 cm	m2	191,000	3,86	737,26
85	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	191,000	5,55	1 060,05
88	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	90,713	3,02	273,95
89	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	1 480,695	0,65	962,45
90	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	90,713	8,77	795,55
91	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	90,713	57,06	5 176,08
92	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	448,744	23,13	10 379,45

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 8 815,00

93	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	800,00	800,00
94	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	450,00	450,00
95	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
96	K	000300031.SR1	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	1,000	750,00	750,00
97	K	000300031.SR2	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	550,00	550,00
98	K	000300031.SR3	Dočasné prejazdy z ocelových platní nad výkopovou ryhou	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
99	K	000300031.SR4	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány	kpl	0,900	3 850,00	3 465,00

D 200 Viac práce 25 606,21

100	K	130001101.S	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	205,000	23,04	4 723,20
101	K	130301001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	205,000	77,10	15 805,50
102	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	18,000	26,80	482,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	36,000	16,96	610,51
104	K	pc01	Čistenie a monitoring potrubia pod cestor 10 m	bm	10,000	195,00	1 950,00
105	K	pc02	Vyvložkovanie potrubia DN 300 pod ul.Moyzesova	bm	10,000	203,46	2 034,60