

DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 2020000705

pre zákazku „**Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka, projektová dokumentácia**“
uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK72 5600 0000 0004 4248 2043
Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 262/P
Štatutárny orgán Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
Ing. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti
IČO: 17085501
IČ pre DPH: SK2020518027
DIČ: 2020518027
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Korešpondenčná adresa: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo „**Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok č. 2**“) za tohto obsahu a podmienok:

Čl. 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.04.2020 Zmluvu o dielo „**Cyklistická cestička Cvičná skala – Alpinka, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vypracovanie, prerokovanie a dodanie kompletnej DÚR a DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti.

2. Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) v požadovaných stupňoch bola vypracovaná a odovzdaná v roku 2021 podľa Čl. 6 Zmluvy č. 2020000705. Z dôvodu zdĺhavého procesu vysporiadania pozemkov pre získanie stavebného povolenia na strane Objednávateľa, došlo k počas uvedeného obdobia k zmene znenia noriem, technických predpisov a k vypršaní platnosti vyjadrení k projektovej dokumentácii. Na základe týchto skutočností je nevyhnutné PD aktualizovať, z čoho vyplýva potreba vykonania dopĺňajúcich navyše prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktoré majú vplyv na termín odovzdania diela v rozsahu DSPRS, inžiniersku činnosť a cenu diela v daných častiach podľa Čl.7 odsek 2.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 v súlade s Čl. 7 odsek 10 a 11 Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 bod 1. písmeno b) a e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2. PREDMET DODATKU č. 2

1. Rozsah diela špecifikovaný v Čl. 3 odsek 1 a 2 a v prílohe č.1 Špecifikácia, technické požiadavky Zmluvy sa upravuje o navyše projekčné práce súvisiace s:
 - aktualizáciou PD z hľadiska nových noriem STN pre projektovanie cyklistickej infraštruktúry a nových technických predpisov TP 117 a TP 118 pre dopravné značenie,
 - aktualizáciou vyjadrení k existencii inžinierskych sietí a k PD, ktoré sú nevyhnutné pre podanie žiadosti o stavebné povolenie spolu so zapracovaním pripomienok,
 - dopracovaním niektorých stavebných objektov o nové požiadavky Objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 7. Cena, platobné a fakturačné podmienky, odsek 2. Zmluvy, Dodatku č.1 Čl. 2 Predmet Dodatku č.1 odsek 2.5 nasledovne:

2.5 DSPRS:

Cena pôvodná vrátane dodatku č.1	29 299,00 bez DPH v Eur
Doplňujúce navyše práce	+ 14 400,00 bez DPH v Eur
Cena vrátane dodatku č.1 a č.2	43 699,00 bez DPH v Eur
Sadzba DPH 23%	10 050,77 v Eur
Cena celkom	53 749,77 s DPH v Eur

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na potrebu dopracovania a aktualizácie PD spolu s odsúhlasením príslušnými správcami/vlastníkmi inžinierskych sietí a dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, sa termín plnenia podľa Čl. 6 odsek 1. Zmluvy v časti odovzdanie DSPRS so zapracovanými vyjadreniami a požiadavkami dotknutých orgánov, predlžuje a stanovuje sa termín odovzdania DSPRS na **31.3.2025**.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi doplatiť sumu **14 400,00,-** Eur bez DPH podľa podmienok dohodnutých Čl. 7. Cena, platobné a fakturačné podmienky v Zmluve a podľa Čl. 2 Predmet Dodatku č.1.
5. Na základe platnosti novely zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa mení pôvodná daň tovarov a služieb z 20% na 23% sa zmluvné strany dohodli, že sa upraví Článok 7. Cena, platobné a fakturačné podmienky, odsek 2. Zmluvy, Dodatku č.1 Čl. 2 Predmet Dodatku č.1 odsek 2.6 a 2.7, ktoré neboli k podpisu Dodatku č.2 ešte fakturované nasledovne:

2.6 Inžinierska činnosť pre získanie právoplatného stavebného povolenia:

Cena vrátane dodatku č.1	3 845,00 bez DPH v Eur
Sadzba DPH 23% v EUR:	884,35 v Eur
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	4 729,35 s DPH v Eur

2.7 Autorského dohľadu (AD) počas realizácie stavby:

Cena celkom bez DPH v Eur	2 400,00 bez DPH v Eur
Sadzba DPH 23% v EUR:	552,00 v Eur
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	2 952,00 s DPH v Eur
(2.7.1. Cena za AD bez DPH v Eur/mesiac:	200,00)

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 2 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 2 k Zmluve podpisujú.

V dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

.....

Ing. Marek Kožuško, konateľ