

**DODATOK č. 5**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 2024003902**

uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(d ďalej len „Dodatok“)

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov: **Mesto Košice**  
Sídlo: **Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice**  
IČO: **00691135**  
DIČ: **2021186904**  
IČ DPH: **SK2021186904**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
IBAN: **SK97 0200 0000 0044 6649 4151**  
V mene ktorého koná: **Ing. Jaroslav Polaček, DPA - primátor**

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

**skupina dodávateľov s názvom : „Združenie MET Košice 2. etapa“, pozostávajúca z :**

- 1. EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov**
- 2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. - člen skupiny dodávateľov**
- 3. GJW Praha spol. s r.o. - člen skupiny dodávateľov**

**1. Vedúci člen skupiny dodávateľov - Názov EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo: **Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**  
Štatutárny orgán: **predstavenstvo**  
Zastúpené: **Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ**  
**Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ**  
**Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva a vedúca útv. personalistiky a miezd**

Dielo realizuje: **závod Košice**

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných :

b) technických:

hlavný stavbyvedúci:

IČO: **31651518**  
IČ pre DPH: **SK 2020490274**  
DIČ: **2020490274**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.,**  
IBAN: **SK26 0900 0000 0052 2498 3299**  
SWIFT: **GIBASKBX**  
Telefón:  
e-mail:  
web.stránka: **www.eurovia.sk**

Zápis v registri: **Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa**

**2. Člen skupiny dodávateľov - Názov ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.**

sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava  
oprávnený konateľ: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva  
IČO: 31 322 999  
IČ DPH: SK 2020 44 79 46  
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka 3421/B

**3. Člen skupiny dodávateľov - Názov GJW Praha spol. s r.o.**

sídlo: Mezitrašová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
statutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, konateľ spoločnosti a generálny riaditeľ  
Alexander Schneider, konateľ spoločnosti  
Ing. Miroslav Trnka, konateľ spoločnosti  
oprávnený konateľ:  
IČO: 411 92 869  
IČ DPH: CZ41192869  
DIČ: CZ41192869  
zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 4528

**Oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:**

GJW Praha spol. s r.o. - organizačná zložka  
sídlo: Kováčska 4, 831 04 Bratislava, SR  
Právna forma: Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby  
zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1244/B  
štatutárny orgán: Ing. Petr Jakubec, vedúci organizačnej zložky  
IČO: 35 925 876  
IČ DPH: SK2021984492  
DIČ: 2021984492

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej spoločne označovaní aj jednotlivito ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 2024003902, ktorú zverejnili dňa 9.12.2024 v centrálnom registri zmlúv (ďalej ako „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie činností bližšie špecifikovaných v článku 2 Zmluvy vo vzťahu k Dielu „**KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18**“

Počas plnenia Zmluvy vznikla potreba zmeny ceny podľa článku 10.1.8 Zmluvy a článkov 9.4 Postup pri zmenách a 9.5 Dodatok k Zmluve na základe schválených Zmenových listov č. 1 – 8.

Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku 9.5 Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok 1

Predmet Dodatku č. 5

1.1. Predmetom tohto Dodatku je úprava rozsahu realizovaných prác na stavbe (realizácia navyiac prác a odpočet nerealizovaných prác) v zmysle schválených zmenových listov číslo 1 až 8.

1.2. Zmluvná cena sa týmto Dodatkom mení nasledovne:

PC ZL	Číslo objektu	Názov objektu	hodnota zmeny podľa ZL v EUR bez DPH
1.	SO 17-02-01	TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže	72 483,24
2.	SO 17-12-03	TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok	19 017,08
3.	SO 17-20-21	TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká	10 103,64
4.	SO 17-08-21	TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)	81 857,85
5.	SO 17-08-21.1	TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.)	9 339,79
6.	SO 17-04-01.1	TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie koľajiska	188 420,67
7.	SO 17-08-01.2	TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí	182 209,34
8.	SO 17-07-51	TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa	718 562,57
	SO 18-07-51	TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa	-121 489,33
cenový dopad spolu za ZL 1-8 bez DPH v €			<b>1 160 504,85</b>
cena ZoD+dodatky 1,2,3,4			54 660 405,29
cena spolu s dodatkom č. 5			<b>55 820 910,14</b>

Popis		Zmluvná cena pred Dodatkom č. 5	Dodatok č. 5	Zmluvná cena po Dodatku č. 5
Stavba	„KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“			
<b>Zmluvná cena celkom</b>		<b>54 660 405,29</b>	<b>1 160 504,85</b>	<b>55 820 910,14</b>

Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH).

## Článok 2

### Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**zákon o RPVS**“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ/Subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania tohto Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**oprávnená osoba**“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinností Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 2.2. Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia (3) obdrží Objednávateľ a jedno(1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 2.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. 5 bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

Príloha: Zmenové listy - rozpočet č. 1 až 8

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---

PODPISOVÁ STRANA  
DODATOK č.5 k ZMLUVE O DIELO č. 2024003902

V mene Objednávateľa:

V Košiciach dňa: 26.6.2026

.....  
Ing. Jaroslav Poláček, DPA  
primátor mesta

V mene Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa : 26-05-2026  
**1. EUROVIA SK, a.s.**  
(vedúci člen skupiny dodávateľov)

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva

.....  
Mgr. Lenka Šimková  
člen predstavenstva

2. ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s.  
člen skupiny dodávateľov  
V Košiciach dňa: \

.....  
Ing. Martin Madura  
člen predstavenstva

**3. Za GJW Praha spol. s r.o.**  
(člen skupiny dodávateľov)  
Zastúpený na základe plnej moci

EUROVIA SK, a.s.

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva

.....  
Mgr. Lenka Šimková  
člen predstavenstva PR

001

Príloha č.1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-02-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	2	ZOD	Zmenový list č. 01	Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 01
		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1		3	4	5
SO 17-02-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže		218 004,75 €	72 483,24 €	290 487,99 €
		218 004,75 €	72 483,24 €	290 487,99 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		290 487,99 €		

Objednávateľ  
 Meno Objednávateľa: Mesto Košice

Zhotoviteľ  
 Meno Zhotoviteľa: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Technický dozor  
 Meno :  
 Dátum : 17.4.2026  
 Podpis : 

Dátum : 27.4.2026

Meno :  
 Dátum :

Podpis : \_\_\_\_\_

Podpis : \_\_\_\_\_

Podpis : \_\_\_\_\_

Príloha č.1

**Výkaz výmer**

Stavba: KE, Modernizácia elektrifikačných tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt: SO 17-02-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto: Košice  
 Dátum: 10.4.2026

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 01			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 01		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>													
451111 Demolačné práce													
1	451111	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	306,00	324,29	99 232,74	204,2	324,29	66220,02	510,20	324,29	165 452,76
2	451111	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetónových	m3	8,00	163,03	1 304,24	0	163,03	0	8,00	163,03	1 304,24
3	451111	05010507	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb kovových	m2	54,00	39,83	2 150,82	0	39,83	0	54,00	39,83	2 150,82
4	451111	05020551	Vybúranie a demontáž klamparských konštrukcií, krytiny plechovej	m2	650,00	4,00	2 600,00	0	4,00	0	650,00	4,00	2 600,00
5	451111	05020706	Vybúranie a demontáž konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	12,00	8,50	102,00	0	8,50	0	12,00	8,50	102,00
6	451111	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových	ks	10,00	20,79	207,90	0	20,79	0	10,00	20,79	207,90
7	451111	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, krytov bitúmenových	m2	4 508,00	6,16	27 769,28	0	6,16	0	4 508,00	6,16	27 769,28
8	451111	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	4 508,00	2,30	10 368,40	0	2,30	0	4 508,00	2,30	10 368,40
9	451111	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, obrubníkov a krajníkov betónových	m	1 330,00	9,95	13 233,50	0	9,95	0	1 330,00	9,95	13 233,50
10	451111	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií, zvodidla, zábradlia, stien, oplození kovových	m	743,00	15,00	11 145,00	0	15,00	0	743,00	15,00	11 145,00
11	451111	05060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	300,00	16,50	4 950,00	0	16,50	0	300,00	16,50	4 950,00
12	451111	05080200	Doprava vyburaných hmôt vozovná	t	3 616,50	12,78	44 940,87	490,08	12,78	6263,22	4 006,58	12,78	51 204,09
					218 004,75 €			72 483,24 €			290 487,99 €		
<b>B) Nové položky ( prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:					0,00 €			0,00 €			0,00 €		
<b>C) Nové položky ( z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu:					0,00 €			0,00 €			0,00 €		
					218 004,75 €			72 483,24 €			290 487,99 €		
<b>Zmluvná cena PN po poslednej zmene:</b>					290 487,99 €								

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Meno Objednávateľa: Mesto Košice  
 Dátum: 10.4.2026  
 Podpis:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Meno Zhotoviteľa: EUROVIA SK, a.s.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
 Dátum: 17.4.2026  
 Podpis:

Technický dozor: Zdrúenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice  
 Meno: I  
 Dátum: 17.4.2026  
 Podpis:

Príloha č.1

## Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
Objekt : SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Mystavský potok

Objednávateľ : Mesto Košice  
Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Miesto : Košice  
Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	ZOD	Zmenový list č. 02	Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 02
1	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
2	3	4	5
SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Mystavský potok	710 268,09 €	19 017,08 €	729 285,17 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :	710 268,09 €	19 017,08 €	729 285,17 €
	729 285,17 €		

Objednávateľ  
Meno Objednávateľa : Mesto Košice

Zhotoviteľ  
Meno Zhotoviteľa : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Technický dozor  
Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Dátum : 27.4.2026

Meno :

Meno :

Dátum :

Dátum : 27.4.2026

Podpis :

Podpis :

Podpis :

Príloha č.1

## Výkaz výmer

Stavba:  
Objekt:KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratlisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslávský potokObjednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:  
Dátum:Mesto Košice  
EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Košice  
10.4.2026

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 02			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 02		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>													
450000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb													
1	450000	00050221	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií, prekážky inžinierskych sietí	eur	1,00	0,01	0,01	0	0,01	0	1,00	0,01	0,01
451111 Demolačné práce													
2	451111	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	320,00	315,00	100 800,00	0	315,00	0	320,00	315,00	100 800,00
3	451111	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie povlakovej	m2	160,00	4,09	654,40	0	4,09	0	160,00	4,09	654,40
4	451111	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových	m	40,00	39,44	1 577,60	0	39,44	0	40,00	39,44	1 577,60
5	451111	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	780,40	33,12	25 846,85	0	33,12	0	780,40	33,12	25 846,85
451129 Výkopové zemné práce a prestup zemin													
6	451120	01020200	Ťokopávy a prekopy nepopávané	m3	384,00	18,79	7 215,36		18,79	0	384,00	18,79	7 215,36
7	451120	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	453,00	10,86	4 919,58	24,80	10,86	269,33	477,80	10,86	5 180,91
8	451120	01060203	Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	453,00	17,28	7 827,84	24,80	17,28	428,54	477,80	17,28	8 256,38
9	451120	01080700	Premiestnenie nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	69,00	18,00	1 242,00	24,80	18,00	448,40	93,80	18,00	1 688,40
10	451120	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhuňnením v zárezoch	m2	240,00	2,53	607,20	0	2,53	0	240,00	2,53	607,20
11	451120	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	240,00	3,60	864,00	0	3,60	0	240,00	3,60	864,00
452211 Staviteľné práce na mostoch													
12	452211	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	84,00	483,00	40 572,00	0	483,00	0	84,00	483,00	40 572,00
13	452212	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	11,40	2 147,00	24 475,80	0	2 147,00	0	11,40	2 147,00	24 475,80
14	452213	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	4,70	921,43	4 330,72	0	921,43	0	4,70	921,43	4 330,72
15	452214	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	130,00	311,04	40 435,20	0	311,04	0	130,00	311,04	40 435,20
16	452215	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	39,00	2 352,00	91 728,00	0	2 352,00	0	39,00	2 352,00	91 728,00
17	452216	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	238,00	80,86	19 244,68	0	80,86	0	238,00	80,86	19 244,68
18	452217	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny z ľtu	m3	3,40	165,18	561,61	0	165,18	0	3,40	165,18	561,61
19	452218	21250206	Doplnujúce konštrukcie, zábradlia oceťové	m	41,00	300,00	12 300,00	0	300,00	0	41,00	300,00	12 300,00
20	452219	21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodňovacie potrubie	m	30,00	65,34	1 960,20	0	65,34	0	30,00	65,34	1 960,20
452341 Staviteľné práce na stavbe železnice													
21	452341	91251911	Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV (bleskolátky, ukotvovania, ostatné konštrukcie)	ks	2,00	2 820,66	5 641,32	0	2 820,66	0	2,00	2 820,66	5 641,32
452614 Izolačné práce proti vode													
22	452614	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	63,00	8,98	565,74	0	8,98	0	63,00	8,98	565,74
23	452614	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, mostoviek pásmi	m2	217,30	61,00	13 255,30	0	61,00	0	217,30	61,00	13 255,30
24	452614	61050101	Izolácie proti vode a zemnej vlhкости, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	41,00	8,98	369,18	0	8,98	0	41,00	8,98	369,18

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 02			Zmluvná cena po zmenovom liste č. 02		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452622 Zábudkové práce a vrtanie vodných stien													
25	452622	02020673	Vrty pre pílóty, tr.horniny III	m	108,00	200,77	21 683,16	39	200,77	7830,03	147,00	200,77	29 513,19
26	452622	02040222	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, beton železový	m3	56,00	406,58	22 768,48	24,8	406,58	10083,18	80,80	406,58	32 851,66
27	452622	02040223	Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	5,80	2 682,42	15 558,04	0,318	2 682,42	847,64	6,12	2 682,42	16 405,68
28	452622	02040401	Pilóty Strkové z kameniva	m3	36,00	70,09	2 523,24	-12,67	70,09	-888,04	23,33	70,09	1 635,20
29	452622	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	187,00	6,32	1 181,84	0	6,32	0	187,00	6,32	1 181,84
452625 Fúrovanie a masťové práce													
30	452625	12020613	Múry, prekľady, z valcovaných nosníkov tvaru	t	55,63	3 895,00	216 678,85	0	3 895,00	0	55,63	3 895,00	216 678,85
31	452625	13090304	Vonkajšie povrchy stien, omietka hladká z malty cementovej	m2	280,30	81,63	22 880,89	0	81,63	0	280,30	81,63	22 880,89
					710 268,09 €			19 017,08 €			729 285,17 €		
<b>B) Nové položky ( prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
					0,00 €			0,00 €			0,00 €		
<b>C) Nové položky ( z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
					0,00 €			0,00 €			0,00 €		
					710 268,09 €			19 017,08 €			729 285,17 €		
					710 268,09 €						729 285,17 €		
					Zmluvná cena PN po poslednej zmene :						729 285,17 €		

Objednávateľ  
Meno Objednávateľa : Mesto Košice

Dátum: 27.4.2026

Podpis:

Zhotoviteľ  
Meno Zhotoviteľa : EUROVIA SK, a.s., Etza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
Meno:

Dátum:

Podpis:

Technický dozor  
Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice,  
Pražská 4, 040 11 Košice

Meno

Dátum: 27.4.2026

Podpis:

003

Príloha č.1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-20-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká  
 časť : Architektonicko-stavebné riešenie

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu		ZOD	Zmenový list č. 03	Zmluvná cena po Zmenovom liste č.03
1	2	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
SO 17-20-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Va		2 036 197,44 €	10 103,64 €	2 046 301,08 €
		2 036 197,44 €	10 103,64 €	2 046 301,08 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		2 046 301,08 €		

#### Objednávateľ

Meno Objednávateľa : Mesto Košice

#### Zhotoviteľ

Meno Zhotoviteľa :

EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

#### Technický dozor

Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
 Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Dátum :

24.4.2026

Dátum :

Meno :

Dátum :

27.4.2026

Podpis :

Podpis :

Podpis :

Príloha č.1

**Výkaz výmer**

Stavba : KE, Modernizácia elektrických traťí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-20-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terinátu na zastávke Važecká

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Etza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2025

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 03			Zmenená cena po zmenovom liste č. 03		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>													
451120 Vykopov. zemné práce a presun zemin													
1	451120	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	495,00	38,06	18 839,70	0	38,06	0	495,00	38,06	18 839,70
2	451120	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	132,00	10,86	1 433,52	7,1	10,86	77,11	139,10	10,86	1 510,63
3	451120	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	363,00	11,19	4 061,97	0	11,19	0	363,00	11,19	4 061,97
4	451120	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	132,00	7,68	1 013,76	7,1	7,68	54,53	139,10	7,68	1 068,29
452332 Práce na vodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a neuliatych parkovísk													
5	452332	22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betonovej	m2	352,00	28,17	9 915,84	0	28,17	0	352,00	28,17	9 916,84
452333 Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov													
6	452333	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkova	m2	352,00	10,18	3 583,36	0	10,18	0	352,00	10,18	3 583,36
452622 Základové práce a vŕhanie usychajúcich stien													
7	452622	02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	m	110,00	200,77	22 084,70	22	200,77	4416,94	132,00	200,77	26 501,64
8	452622	02040222	Piloty betonované na mieste s vylahnutím pažnice, beton železový	m3	31,10	406,58	12 644,64	7,1	406,58	2886,72	38,20	406,58	15 531,36
452623 Betonárske práce													
9	452623	11010202	Základy, pátky z betónu železového	m3	132,00	148,82	19 644,24	0	148,82	0	132,00	148,82	19 644,24
10	452623	11010212	Základy, pátky, debnenie z dŕavcov	m2	264,00	24,93	6 581,52	0	24,93	0	264,00	24,93	6 581,52
11	452623	11010221	Základy, pátky, výstuž z betonárskej ocele	t	13,20	2 425,76	32 020,03	1,1	2 425,76	2668,34	14,30	2 425,76	34 688,37
452231 Montáž železových konštrukcií													
12	452231	67160128	Presvetľovacie konštrukcie, svetlíky hrebeňové	m	115,00	908,82	104 514,30	0	908,82	0	115,00	908,82	104 514,30
13	452231	67070105	Zastrešenie, krytina z plechu hľadkého	m2	2 055,00	61,72	126 834,60	0	61,72	0	2 055,00	61,72	126 834,60
14	452231	68060800	Ostatné doplnkové konštrukcie, strechy	t	79,65	15 488,06	1 233 623,98	0	15 488,06	0	79,65	15 488,06	1 233 623,98
452611 Práce na strešných konštrukciách													
15	452611	62040100	Montáž stréch, vŕžníky a zavetrovanie	m3	166,48	1 895,48	315 559,51	0	1 895,48	0	166,48	1 895,48	315 559,51
16	452611	62040308	Montáž stréch, debnenie a ľafovanie, hrubé ľaly	m2	2 055,00	55,85	114 771,75	0	55,85	0	2 055,00	55,85	114 771,75
452613 Kľampárske práce													
17	452613	64050101	Odvodňovacie ľaby, pododkvapové, plech pozinkovaný	m	246,00	36,87	9 070,02	0	36,87	0	246,00	36,87	9 070,02
								<b>2 036 197,44 €</b>			<b>10 103,64 €</b>	<b>2 046 301,08 €</b>	
<b>B) Nové položky ( prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :							<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>



004

Príloha č. 1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17.08.21 TÚ križ. VSS (mlmo) – Obratisko Važecká (mlmo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	1	ZOD	Zmenový list č. 04	Zmluvná cena po zmenách liste č. 04
		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
	2	3	4	5
SO 17.08.21 TÚ križ. VSS (mlmo) – Obratisko Važecká (mlmo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)		29 643,23 €	81 857,85 €	111 501,08 €
		29 643,23 €	81 857,85 €	111 501,08 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		111 501,08 €		

Objednávateľ  
 Meno Objednávateľa : Mesto Košice

Zhotoviteľ  
 Meno Zhotoviteľa : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Technický dozor  
 Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
 Košice. Pražská 4. 040 11 Košice

Dátum : 24.4.2026

Meno :  
 Dátum :  
 Podpis :

Meno :  
 Dátum : 17.9.2026  
 Podpis :

Príloha č.1

**Výkaz výmer**

Stavba: KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt: SO 17.08.21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratsko Važecká (mimo), ochrana a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto: Košice  
 Dátum: 10.4.2025

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 04			Zmluvná cena po zmenovom liste č. 04			
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>														
451131 Demolačné práce														
1	451111	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	17,85	38,12	680,44	0	38,12	0	17,85	38,12	680,44	
2	451111	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie povlakovej	m2	7,00	8,63	60,41	0	8,63	0	7,00	8,63	60,41	
451120 Vykopové zemné práce a presun zemin														
3	451120	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	259,18	5,75	1 490,30	192,22	5,75	1 105,27	451,40	5,75	2 595,57	
4	451120	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	151,21	10,86	1 642,14	300,19	10,86	3 260,06	451,40	10,86	4 902,20	
5	451120	01040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	107,97	11,19	1 208,18	0	11,19	0	107,97	11,19	1 208,18	
6	451120	01060203	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	259,18	4,76	1 233,70	192,22	4,76	914,97	451,40	4,76	2 148,67	
7	451120	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	151,21	7,68	1 161,29	300,19	7,68	2 305,46	451,40	7,68	3 466,75	
8	451120	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	151,21	2,18	329,64	300,19	2,18	654,41	451,40	2,18	894,05	
452614 Izolačné práce proti vode														
9	452614	61010401	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterivami a tmeľmi	m2	7,00	7,07	49,49	0	7,07	0	7,00	7,07	49,49	
10	452614	61010402	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov pásmi	m2	7,00	22,14	154,98	0	22,14	0	7,00	22,14	154,98	
452623 Betonárske práce														
11	452623	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	31,50	137,57	4 333,46	0	137,57	0	31,50	137,57	4 333,46	
12	452623	11010312	Základy, dosky, debnenie z dŕevca	m2	25,80	38,24	986,59	0	38,24	0	25,80	38,24	986,59	
13	452623	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	3,78	1 402,28	5 300,62	0	1 402,28	0	3,78	1 402,28	5 300,62	
453710 Tepelnéizolačné práce														
14	453210	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	157,56	66,62	10 496,65	0	66,62	0	157,56	66,62	10 496,65	
454100 Omietkarské práce														
15		13071613	Vonkajšie povrchy vodorov. konštrukcií, reprofiliácia vodor. plôch maltoú sanačnou	m2	7,00	73,62	515,34	0	73,62	0	7,00	73,62	515,34	
										<b>29 643,23 €</b>			<b>8 240,17 €</b>	<b>37 883,40 €</b>

<b>B) Nové položky ( prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>														
451131 Demolačné práce														
doplnená z SO 18-02-01	16	451111	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	0,00	324,29	0,00	119,6	324,29	38785,08	119,60	324,29	38 785,08
452331 Stavebné práce na výstavbu diaľnic a ciest chodníkov a rekreačných parkovísk														
doplnená z SO 17-08-04	17	452331	22251661	Doplňujúce konštrukcie uzavreté žlabové systémy z betónu	m	0,00	250,00	0,00	9	250,00	2250	9,00	250,00	2 250,00
457333 Práce na spadnej strane oľahčiac, ciest, ulíc a chodníkov														
doplnená z SO 18-20-01	18	452333	22010104	Podkladné a krycie vestvy bez spojiva nestretenej, štrkodru	m3	0,00	53,27	0,00	611,85	53,27	32582,6	611,65	53,27	32 582,60
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :										<b>0,00 €</b>			<b>73 617,68 €</b>	<b>73 617,68 €</b>

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 04			Zmluvná cena po zmenovom liste č. 04		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C) Nové položky (z cenníkov alebo IČ) doplnené v rámci predmetnej zmluvy													
Cena nových položiek "B" po poslednej zmene spolu :							0,00 €			0,00 €			0,00 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :					29 643,23 €			29 643,23 €		81 857,85 €			111 501,08 €

Objednávateľ  
Meno Objednávateľa: Mesto Košice

Zhotoviteľ  
Meno Zhotoviteľa: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
Meno:

Technický dozor  
Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moltavská cesta 10/B, 040 11 Košice; DV - Invest, spol. s.r.o., Košice,  
Pražská 4, 040 11 Košice

Dátum: 27.4.2026

Dátum:

Meno:  
Dátum: 27.4.2026

Podpis:

Podpis:

Podpis:

20.5

Príloha č.1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-08-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.)

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	2	ZOD	Zmenový list č. 05	Zmluvná cena po Zmenovom liste č.05
		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1		3	4	5
SO 17-08-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT)		4 025,80 €	9 339,79 €	13 365,60 €
		4 025,80 €	9 339,79 €	13 365,60 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		13 365,60 €		

#### Objednávateľ

Meno Objednávateľa : Mesto Košice

#### Zhotoviteľ

Meno Zhotoviteľa :

EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.

Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Meno :

Dátum :

27.4.2026 / /

Dátum :

Podpis :

Podpis :

#### Technický dozor

Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
 Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Meno :

Dátum :

27.4.2026

Podpis :

Príloha č.1

**Výkaz výmer**

Stavba : KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-08-21.1 TÚ križ. VSS (mlmo) - Obratlisko Važecká (mlmo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.)

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 05			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 05			
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>														
451120 Vykopové zemné práce a presun zemin														
1	451120	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	29,11	5,75	167,36	36,29	5,75	220,17	67,40	5,75	387,53	
2	451120	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	11,96	10,86	129,84	55,44	10,86	602,08	67,40	10,86	731,92	
3	451120	01040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	17,15	11,19	191,91	0	11,19	0	17,15	11,19	191,91	
4	451120	01060203	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	28,11	4,76	138,56	38,29	4,76	182,26	67,40	4,76	320,82	
5	451120	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	11,96	7,68	91,86	55,44	7,68	425,78	67,40	7,68	517,63	
6	451120	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11,96	2,18	26,07	55,44	2,18	120,66	67,40	2,18	146,93	
452623 Betonárske práce														
11	452623	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	4,90	137,57	674,09	12,4	137,57	1705,87	17,30	137,57	2379,86	
12	452623	11010312	Základy, dosky, debnenie z dielcov	m2	4,20	38,24	160,61	24,55	38,24	938,79	28,75	38,24	1099,40	
13	452623	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	l	0,58	1 402,28	813,32	1,68	1 402,28	2327,78	2,24	1 402,28	3 141,11	
453210 Tepelná izolácia bežných stavbných konštrukcií doskami														
14	453210	01030108	Tepelná izolácia bežných stavbných konštrukcií doskami	m2	24,50	66,62	1 632,18	19,02	66,62	1267,11	43,62	66,62	2 899,30	
							<b>4 025,80 €</b>				<b>7 790,70 €</b>			<b>21 816,51 €</b>
<b>B) Nové položky ( prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>														
452333 Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov														
doplnená SO 18-20-01	18	452333	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrikodra	m3	0,00	53,27	0,00	29,08	53,27	1549,09	29,08	53,27	1 549,09
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :							<b>0,00 €</b>				<b>1 549,09 €</b>			<b>1 549,09 €</b>
<b>C) Nové položky ( z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>														
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :							<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Zmluvná cena PN po poslednej zmene :</b>					<b>4 025,80 €</b>				<b>0,00 €</b>				<b>0,00 €</b>	
					<b>13 365,60 €</b>	<b>4 025,80 €</b>			<b>9 339,79 €</b>			<b>13 365,60 €</b>		

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
 Meno :

Technický dozor : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice  
 Meno :

Dátum : 10.4.2026

Dátum :

Dátum : 17.4.2026

Podpis :

Podpis :

Podpis :

100

Príloha č.1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mlmo) – Obratisko Važecká (mlmo), odkanalizovanie kotajiska

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	2	ZOD	Zmenový list č. 06	Zmluvná cena po Zmenovom liste č.06
		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1		3	4	5
SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mlmo) – Obratisko Važecká (mlmo), odkanalizovanie kotajiska		53 945,98 €	188 420,67 €	242 366,65 €
		53 945,98 €	188 420,67 €	242 366,65 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		242 366,65 €		

Objednávateľ  
 Meno Objednávateľa : Mesto Košice

Zhotoviteľ  
 Meno Zhotoviteľa : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Technický dozor  
 Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
 Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Dátum : 24.4.2026

Dátum :

Dátum :

*10.4.2026*

Podpis :

Podpis :

Podpis :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Príloha č.1

## Výkaz výmer

Stavba:

KE, Modernizácia elektrických traf. MET v meste Košice, 2. etapa

Objekt:

SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mlmo) - Dbratisko Važecká (mlmo), odkanalizovane kotajiska

Objednávatel:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.

Miesto:

Košice

Dátum:

10.4.2026

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	Ml	ZOD			Zmenový list č. 06			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 06		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>													
451111 Osonočné práce													
1	451111	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	1,90	174,81	332,14	5	174,81	874,05	6,90	174,81	1 206,19
451120 Výkopové zemné práce a presun zemin													
2	451120	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	400,00	12,51	5 004,00	363,93	12,51	4552,76	763,93	12,51	9 556,76
3	451120	01040402	Konštrukcie z hornín - zsypané so zhrutnením	m3	161,22	11,19	1 804,01	0	11,19	0	161,22	11,19	1 804,01
4	451120	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	521,80	7,68	4 007,42	1 189,69	7,68	9 136,82	1 711,49	7,68	13 144,24
5	451120	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhrutnením	m3	100,00	48,56	4 856,00	23,02	48,56	1 117,85	123,02	48,56	5 973,85
452313 Práce na stavbe priestupní a potrubných vedení vody a kanalizácie													
6	452313	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, žachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	20,00	45,95	919,00	22,74	45,95	1044,99	42,74	45,95	1 963,99
7	452313	11200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	0,60	179,84	107,90	2,71	179,84	488,09	3,31	179,84	595,99
8	452313	27031174	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, armatúry	ks	17,00	21,13	359,21	30,00	21,13	633,90	47,00	21,13	993,11
9	452313	27030421	Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP	m	192,10	98,83	18 985,24	207,00	98,83	20 457,81	399,10	98,83	39 443,05
10	452313	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	6,00	301,52	1 809,12	70,00	301,52	2 106,4	76,00	301,52	22 915,52
11	452313	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, žachty a spádoviská kanalizačné	ks	6,00	1 711,29	10 267,74	7,00	1 711,29	11 979,03	13,00	1 711,29	22 246,77
12	452313	11990000	Presun hmôt	t	652,52	8,42	5 494,20	962,97	8,42	8 108,21	1 615,49	8,42	13 602,41
					53 945,98 €			79 499,91 €			131 245,89 €		

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 06			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 06			
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>B) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>														
451111 Demolačné práce														
doplnená SO 17-07-31	13	451111	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií, krytov bit	m2	0,00	6,16	0,00	7,71	6,16	47,52	7,71	6,16	47,52
doplnená SO 17-07-31	14	451111	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií, podklado	m2	0,00	7,75	0,00	7,71	7,75	59,78	7,71	7,75	59,78
doplnená SO 17-07-31	15	451111	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňajúcich konštrukcií, obrubník	m	0,00	9,95	0,00	3,00	9,95	29,85	3,00	9,95	29,85
doplnená SO 17-02-11	16	451111	05050164	Odstránenie, bŕanie a demontaže na železničných, koľajových lôžka z kamení	m3	0,00	24,10	0,00	7,71	24,10	185,91	7,71	24,10	185,91
doplnená SO 17-04-01	17	451111	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	l	0,00	12,78	0,00	38,34	12,78	489,99	38,34	12,78	489,99
doplnená SO 17-23-51	18	451111	05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie asfaltového krytu, podkladu hr nad SO	m	0,00	18,10	0,00	16,5	18,10	298,65	16,50	18,10	298,65
451120 Vytopenie zemné práce a presun zemín														
doplnená SO 18-09-01	18	451120	01010305	Prípravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	0,00	8,92	0,00	100,00	8,92	892	100,00	8,92	892,00
doplnená SO 17-23-01	19	451120	01030302	Hĺbené vykopávky šachtí nezapažených	m3	0,00	308,05	0,00	61,52	308,05	18950	61,52	308,05	18 950,00
doplnená SO 17-20-01	20	451120	01070101	Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	0,00	40,23	0,00	892,80	40,23	35917,34	892,80	40,23	35 917,34
doplnená PS 17-22-71.1	21	451120	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	0,00	10,86	0,00	394,65	10,86	4285,86	394,65	10,86	4 285,86
452312 Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického														
doplnená SO 17-08-11	21	452312	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	0,00	35,28	0,00	100	35,28	3528	100,00	35,28	3 528,00
452313 Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického														
doplnená SO 18-08-01	22	452313	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti	m	0,00	9,84	0,00	399,1	9,84	3927,14	399,10	9,84	3 927,14
452331 Stavbné práce na výstavbu riadiac a čist riadnikov a rekytých parčísk														
doplnená SO 17-05-01	23	452331	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednov	m2	0,00	17,17	0,00	13,30	17,17	228,36	13,30	17,17	228,36
doplnená SO 17-23-51	24	452331	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,pc	m2	0,00	3,50	0,00	39,90	3,50	139,65	39,90	3,50	139,65
doplnená SO 17-05-01	25	452331	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový bc	m2	0,00	21,26	0,00	26,60	21,26	565,52	26,60	21,26	565,52
doplnená SO 17-05-01	26	452331	22040417	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	0,00	28,17	0,00	7,80	28,17	219,73	7,80	28,17	219,73
doplnená SO 17-05-01	27	452331	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkových	m	0,00	61,52	0,00	3,00	61,52	184,56	3,00	61,52	184,56
452333 Práce na spodnej úrovni diaľnic, ciest, túc a chodníkov														
doplnená SO 18-20-01	28	452333	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, žirádova	m3	0,00	53,27	0,00	330,08	53,27	17583,36	330,08	53,27	17 583,36
452622 Základové práce a vrátane vedných stĺpov														
doplnená SO 17-04-01	29	452622	2010105	Zlepšovacie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebler alebo trativodov opl	m2	0	2,63	0,00	21,1	2,63	55,49	21,10	2,63	55,49
452623 Betonárske práce														
doplnená SO 17-12-01	30	452623	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového	m3	0	83,00	0,00	1,7	83,00	141,1	1,70	83,00	141,10
doplnená SO 17-12-01	31	452623	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné	m2	0	328,50	0,00	9	328,50	2956,5	9,00	328,50	2 956,50
doplnená SO 17-07-51	32	452623	11250902	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	0	195,00	0,00	85,51	195,00	16674,45	85,51	195,00	16 674,45
453323 Kladenie kanalizačných potrubí														
doplnená SO 17-20-01	33	453323	88010204	Kanalizácia príslušenstvo lapače střejných splavenín	ks	0	156,00	0,00	10	156,00	1560	10,00	156,00	1 560,00

Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :

0,00 €

108 920,76 €

208 920,76 €

**C) Nové položky ( z denníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy**

Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zmluvná cena PN po poslednej zmene : 53 945,98 €  
242 366,65 €

53 945,98 €

188 420,67 €

242 366,65 €

Objednávateľ  
Meno Objednávateľa: Mesto Košice

Meno: 27.4.2020

Podpis:

Zhotoviteľ  
Meno Zhotoviteľa: EUROVIA SK, a.s., Etza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
Meno:

Dátum:

Podpis:

Technický dozor  
Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice  
Meno:

Meno:

Dátum:

Podpis:

27.4.2020

007

Príloha č.1

### Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-08-01.2 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

Názov objektu		ZOD	Zmenový list č. 07	Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 07
1	2	Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
SO 17-08-01.2 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí		133 163,94 €	182 209,34 €	315 373,28 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		133 163,94 €	182 209,34 €	315 373,28 €

#### Objednávateľ

Meno Objednávateľa : Mesto Košice

#### Zhotoviteľ

Meno Zhotoviteľa :

EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o

Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Meno :

Dátum :

Podpis :

#### Technický dozor

Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Meno :

Dátum :

Podpis :

Dátum : 29.4.2026

Dátum : 27.4.2026

Podpis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Príloha č.1

## Výkaz výmer

Stavba : KE, Modernizácia elektrických tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 17-08-01.2 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratlisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

Objednávateľ: Mesto Košice  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2025

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 07			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 07		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>													
451111			Demolačné práce										
451111	05010305		Rúranie konštrukcií stropov, klenôb, schodov železobetónových	m3	3,00	194,53	583,59	126,68	194,53	24643,06	129,68	194,53	25 226,65
451111	05020883		Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších oceľových potrubí, doplnkových	ks	27,00	18,85	508,95	0,00	18,85	0	27,00	18,85	508,95
451111	05021001		Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných	m	80,50	14,89	1198,65	0,00	14,89	0	80,50	14,89	1 198,65
451111	05080200		Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	8,11	12,78	103,65	256,73	12,78	3281,01	264,84	12,78	3 384,66
451120			Výkopové zemné práce a presun zemín										
451120	01030202		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	269,54	12,51	3 371,95	0,00	12,51	0,00	269,54	12,51	3 371,95
451120	01040402		Konštrukcie z hornín - zŕsy so zhutnením	m3	79,39	11,19	888,37	177,74	11,19	1932,96	252,13	11,19	2 821,33
451120	01060204		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	187,14	7,68	1 437,24	223,70	7,68	1718,02	410,84	7,68	3 155,26
451120	01070101		Paženie, resp.zalistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložné	m2	406,56	10,25	4 167,24	0,00	10,25	0,00	406,56	10,25	4 167,24
451120	01040502		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	45,06	48,56	2 188,11	320,50	48,56	15563,48	365,56	48,56	17 751,59
452313			Práce na stabe odstretných potrubných vedení vody a kanalizácie										
452313	27201391		Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	28,17	45,95	1 294,41	29,10	45,95	1337,15	57,27	45,95	2 631,56
452313	27070101		Chláničky, rúry oceľové, nedelená	m	11,50	622,80	7 162,20	0,00	622,80	0,00	11,50	622,80	7 162,20
452313	88020221		Vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	11,00	1 852,68	20 379,48	34,00	1 852,68	62991,12	45,00	1 852,68	83 370,60
452313	88020104		Vodovod, potrubie z rúr litinových	m	80,50	970,32	78 110,76	0,00	970,32	0	80,50	970,32	78 110,76
452313	11990000		Presun hmôt	t	380,00	8,42	3 199,60	215,00	8,42	1810,3	595,00	8,42	5 009,90
452311			Všeobecné práce na stabe diaľkových potrubných vedení										
452311	27021176		Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,00	68,33	68,33	0,00	68,33	0,00	1,00	68,33	68,33
452311	11250202		Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	ks	1,00	4 861,24	4 861,24	0,00	4 861,24	0,00	1,00	4 861,24	4 861,24
452311	62100100		Doplňkové konštrukcie, rážty	m2	16,80	98,56	1 655,81	0,00	98,56	0,00	16,80	98,56	1 655,81
452311	89020424		Strojovne - nádrže, nádoby tlakové	sub	1,00	1 984,36	1 984,36	0,00	1 984,36	0,00	1,00	1 984,36	1 984,36
					133 163,94 €			113 277,10 €			246 441,04 €		
<b>B) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
451120			Výkopové zemné práce a presun zemín										
doplnená SO 17-23-61	451120	1030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	0,00	165,00	0,00	223,70	165,00	36910,50	223,70	165,00	36 910,50
452341													
doplnená SO 17-26-01	452341	95010101	Žerlav	hod	0,00	96,28	0,00	200,00	96,28	19256,00	200,00	96,28	19 256,00
452614													
doplnená SO 17-26-02	452614	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľm	m2	0,00	20,25	0,00	32,55	20,25	659,04	32,55	20,25	659,04
doplnená SO 18-08-01	452614	01010305	Prípravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	0,00	8,92	0,00	200,00	8,92	1784,00	200,00	8,92	1 784,00
452622			Betonárske práce										
doplnená SO 17-20-11	452623	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,00	1 402,28	0,00	2,88	1 402,28	4038,57	2,88	1 402,28	4 038,57
doplnená SO 17-26-02	452623	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,00	397,73	0,00	15,80	397,73	6284,13	15,80	397,73	6 284,13
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :					0,00 €			68 932,24 €			68 932,24 €		



Príloha č.1

## Rekapitulácia

Stavba : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa  
Objekt : SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa  
SO 18-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa

Objednávateľ : Mesto Košice  
Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Miesto : Košice  
Dátum : 10.4.2026

Názov objektu	2	ZOD	Zmenový list č. 08	Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 08
		Cena celkom	Cena celkom	Cena celkom
1		3	4	5
SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa		2 807 792,07 €	718 562,57 €	3 526 354,64 €
SO 18-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa		220 980,29 €	-121 489,33 €	99 490,96 €
		3 028 772,36 €	597 073,24 €	3 625 845,60 €

Zmluvná cena PN po poslednej zmene : 3 625 845,60 €

### Objednávateľ

Meno Objednávateľa : Mesto Košice

### Zhotoviteľ

Meno Zhotoviteľa :

EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.

Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Meno :

Dátum : 14.3.2026

Dátum :

Podpis

Podpis :

### Technický dozor

Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B,  
040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o.,  
Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Meno :

Dátum : 24.3.2026

Podpis :



P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 08			Zmluvná cena po poslednej zmene č. 08		
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11,00	12	13	14
<b>C) Nové položky (z cenníkov alebo IJK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>													
452333 Práce na spevnení starobu diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov													
	222512B4.1		Doplňujúce konštrukcie, stohovateľné káblovodné potrubie EFLEX Square	m	0,00	0,00	0,00	1928,00	168,67	325 195,76	1 928,00	168,67	325 195,76
			Cena za pomôcku na materiál EFLEX Square - cenová položka 20261601_ep3957_EUROVIA						168,67				
	222517B4.3		Osadenie železobetónovej šachty vrátane dodávky šachty	ks	0,00	0,00	0,00	108,00	9 770,77	1 055 243,16	108,00	9 770,77	1 055 243,16
			Cena za pomôcku na materiál káblovodný systém ZB šachty - 20261601_ep3957_EUROVIA						9 770,77				
	222517B4.4		Doplňujúce konštrukcie, Ocelový roš (montáž + dodávka) a uzemnenie káblovej šachty	ks	0,00	0,00	0,00	34,00	4 853,19	165 008,46	34,00	4 853,19	165 008,46
			Cena za pomôcku na materiál káblovodný systém pro ZB šachty - 20261601_ep3957_EUROVIA						4 853,19				
			Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :				0,00 €			1 545 447,38			1 545 447,38 €
			Zmluvná cena PN po poslednej zmene :		2 807 792,07 €		3 526 354,64 €	2 807 792,07 €		718 562,57			3 526 354,64 €

Objednávateľ  
Meno Objednávateľa: Mesto Košice

Zhotoviteľ  
Meno Zhotoviteľa: EUROVIA SK, a.s., Etza a.s., OJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.  
Meno:

Technický dozor  
Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Dátum: 27.3.2016

Dátum:

Meno:

Dátum: 27.3.2016

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Príloha č.1

### Výkaz výmer

Stavba : KE, Modernizácia elektrických traťí MET v meste Košice, 2. etapa  
 Objekt : SO 18-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), kábelvod a chráničková trasa

Objednávateľ : Mesto Košice  
 Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
 Miesto : Košice  
 Dátum : 10.4.2026

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ZOD			Zmenový list č. 08			Zmluvná cena po Zmenovom liste č. 08				
					Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo	Cena jednotková	Cena zmeny celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>A) Cena pôvodných položiek po poslednej zmene</b>															
451120 Výkopové zemné práce a presun zemin															
451120	01030101		Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	502,00	16,16	8 112,32	-143,43	16,16	-2317,83	358,57	16,16	5 794,49		
451120	01030202		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	365,00	12,51	4 566,15	-104,29	12,51	-1304,67	260,71	12,51	3 261,48		
451120	01040100		Konštrukcie z hornín - skládky	m3	375,10	10,86	4 073,59	-107,17	10,86	-1163,87	267,93	10,86	2 909,72		
451120	01040402		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhlutnením	m3	578,00	11,19	6 467,82	-165,14	11,19	-1847,92	412,86	11,19	4 619,90		
451120	01060203		Premiestnenie vodorovné do 3 000 m	m3	885,10	4,76	4 213,08	-252,89	4,76	-1203,76	632,21	4,76	3 009,32		
451120	01060204		Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	375,10	7,68	2 880,77	-107,17	7,68	-823,07	267,93	7,68	2 057,70		
451120	01060700		Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	528,10	2,18	1 151,26	-150,89	2,18	-328,94	377,21	2,18	822,32		
451120	01070101		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	575,00	10,25	5 893,75	-164,29	10,25	-1683,97	410,71	10,25	4 209,78		
451120	01090101		Pretlačanie potrubia z rúr oceľových, tr. hor. 1-4	m	36,00	2 000,00	72 000,00	-36,00	2 000,00	-72000,00	0,00	2 000,00	0,00		
452333 Práce na sponovej stavbe diaľnic, cest, ulíc a chodníkov															
452333	22251284		Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov plastových	m	809,00	72,51	58 660,59	-600,00	72,51	-43506,00	209,00	72,51	15 154,59		
452333	22251784		Doplňujúce konštrukcie, kábelové komory plastové	ks	7,00	5 224,06	36 568,42	-7,00	5 224,06	-36568,42	0,00	5 224,06	0,00		
452614 Izolačné práce proti vode															
452313	61010101		Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelm	m2	172,40	20,25	3 491,10	-49,26	20,25	-997,52	123,14	20,25	2 493,58		
452623 Betonárske práce															
452623	11100201		Stoly, horná časť z betónu prostého	m3	1,90	149,50	284,05	0,00	149,50	0,00	1,90	149,50	284,05		
452623	11200301		Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	21,40	133,99	2 867,39	-6,11	133,99	-818,68	15,29	133,99	2 048,71		
452623	11250902		Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového	m3	50,00	195,00	9 750,00	-14,29	195,00	-2786,55	35,71	195,00	6 963,45		
<b>220 980,29 €</b>										<b>-167 351,20 €</b>		<b>53 629,09 €</b>			
<b>B) Nové položky (prevzaté z iných PS alebo SO) doplnené v rámci predmetnej zmluvy</b>															
452341	95010101		Žerlav	hod	0,00	96,28	0,00	20,00	96,28	1925,60	20,00	96,28	1 925,60		
					Manipulácia s pol. 22251784.3										
Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :										<b>0,00 €</b>		<b>1 925,60 €</b>		<b>1 925,60 €</b>	

**C) Nové položky ( z cenníkov alebo IK) doplnené v rámci predmetnej zmluvy**

452333		Práce na spodnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov										
452333	22251784.3	Osadenie železobetónovej šachty vrátane dodávky šachty	ks	0	0,00	0,00	4,00	9 770,77	39083,08	4,00	9 770,77	39 083,08
		<small>Cenník ponúka na materiál Kabelová komerky ŽB 20261601_cp3957_EUROVIA</small>						9 770,77				
452333	22251784.4	Doplňujúce konštrukcie, Ocefvý rošt (montáž + dodávka) a uzemnenie kábelovej šachty	ks	0	0,00	0,00	1,00	4 853,19	4853,19	1,00	4 853,19	4 853,19
		<small>Cenník ponúka na materiál Kábelový nosný systém pre ŽB šachty 20261601_cp3957_EUROVIA</small>						4 853,19				

Cena nových položiek " B " po poslednej zmene spolu :		0,00 €	43 936,27 €	43 936,27 €
Zmluvná cena PN po poslednej zmene :	220 980,29 €	220 980,29 €	-121 489,33 €	99 490,96 €

**Objednávateľ**

Meno Objednávateľa : Mesto Košice

Dátum : 24.2.2026

Podpis :

**Zhotoviteľ**

Meno Zhotoviteľa : EUROVIA SK, a.s., Elza a.s., GJW Praha spol., s.r.o.  
Vedúci člen združenia: spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Meno :

Dátum :

Podpis :

**Technický dozor**

Názov technického dozora : Združenie Eutech a.s., Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice; OV - Invest, spol. s.r.o., Košice, Pražská 4, 040 11 Košice

Meno :

Dátum : 27.3.2026

Podpis :