2026001398

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo číslo 2025002178 z 15.8.2025 v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.11.2025

na zhotovenie diela s názvom:

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1

(ďalej len „Dodatok č. 2")

Zmluvné strany:

Objednávateľ

Obchodné meno:	**Mesto Košice**
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, DPA - primátor mesta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK03 5600 0000 0004 4248 6001
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK2021186904

vo veciach zmluvných oprávnený konať:
vo veciach technických oprávnený konať:
(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**CESTY KOŠICE s.r.o.**
Sídlo:	Mlynská 28, 040 01 Košice

Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 30906/V
Štatutárny orgán: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
Vo veciach technických oprávnený konať:
Stavbyvedúci:

Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu:	IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
IČO:	46897992
DIČ:	2023631049
IČ DPH:	SK2023631049
e-mail:	cesty@cestykosice.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

(ďalej spolu len ako „zmluvné strany")

Preambula

Vzhľadom na potrebu úpravy práv a povinností zmluvných strán vzniknutú v priebehu realizácie diela v dôsledku čiastočného pozastavenia prác, ku ktorému došlo na základe požiadaviek objednávateľa a nepredvídaných okolností vzniknutých počas realizácie diela, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2., ktorý reflektuje na oznámenie zo dňa 30.3.2026,vyjadrenie zo dňa 31.3.2026 (MK/A/2026/11928), list zo dňa 21.4.2026 a vyjadrenie zo dňa 22.4.2026 (MK/A/2026/11928).

Čl. I

1. Ustanovenie čl. I ods. 3 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme dielo. Prevzatie diela objednávateľom, a to ani v prípade, ak je dielo prevzaté s výhradami alebo nedorobkami, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela v súlade s podmienkami zmluvy. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

2. Ustanovenie čl. I ods. 4 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Dielo musí byť v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, musí byť použiteľné na dojednaný účel a mať vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3. Ustanovenie čl. III ods. 2 zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení tak, že bude znieť :
Celková cena diela je zmluvnými stranami dojednaná vo výške 4 812 889,00 € bez DPH
Štruktúra ceny je nasledovná:

Cena diela celkom za stavbu bez DPH 4 812 889,00 €
DPH pri sadzbe 23% 1 106 964,47 €
Cena celkom s DPH 5 919 853,47 €

Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne a úplné zhotovenie predmetu zmluvy a platí počas celej doby jej plnenia.

4. Ustanovenie čl. IV ods. 2 zmluvy v znení dodatku č. 1 sa mení tak, že bude znieť :
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce v lehote ***do 25.5.2026.***

5. Ustanovenie čl. IV ods. 5 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Predmet plnenia na základe tejto zmluvy zhotoviteľ protokolárne odovzdá objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do 30-tich pracovných dní od ukončenia diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do 30-tich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do 30-tich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa v primeranom čase. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

6. Ustanovenie čl. VI ods. 11 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela.

7. Ustanovenie čl. VI ods. 13 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými technickými normami, ako aj odstrániť vady a nedostatky diela zistené počas jeho realizácie a pri jeho odovzdaní a prevzatí, a to na vlastné náklady a bez zbytočného odkladu.

8. Ustanovenie čl. VI ods. 15 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí: - zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady, - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

9. Ustanovenie čl. IX ods. 4 zmluvy sa mení tak, že bude znieť :
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, a to aj také, ktoré existovali v čase jeho odovzdania, aj keď sa prejavia až po prevzatí diela, ako aj za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby.

Čl. II

1. Pôvodné znenie prílohy č. 1 zmluvy - Harmonogram prác, sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako príloha č. 1 s názvom ,,Harmonogram prác".

2. Pôvodné znenie prílohy č. 2 zmluvy - Výkaz výmer, sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 ako príloha č. 2 s názvom ,,Rozpočet "

3. Pôvodné znenie prílohy č. 4 zmluvy – Splátkový kalendár, sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 ako príloha č. 3 s názvom „Splátkový kalendár".

4. Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.

5. Ostatné dojednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

6. Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnými súčasťami Dodatku č. 2 sú:
Príloha č. 1. - Harmonogram prác
Príloha č. 2. - Rozpočet
Príloha č. 3. - Splátkový kalendár

Za objednávateľa:

V Košiciach dňa: 25 -05- 2026

.....
Ing. Jaroslav Polaček, DPA
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa: 25 -05- 2026

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ CESTY KOŠICE s.r.o.

príloha č. 1

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1"

	Mesiac	Marec	Apríl	Máj
	Deň	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
	Popis			
Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1	Prevzatie staveniska, vytýčenie stavby, inžinierskych sietí.			
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa			
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska			
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom			
	Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)			
	Odovzdanie staveniska, geodetické práce			

realizácia prác bez obmedzení

dočasné pozastavenia prác

V Košiciach, dňa: 25.5.2026

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2025_62
Stavba: **Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**

JKSO:
Miesto: **Košice**

KS:
Dátum: **25.5.2026**

Objednávateľ:
Mesto Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CESTY KOŠICE s.r.o.

IČO: **46897992**
IČ DPH: **SK2023631049**

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**4 812 889,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	**4 812 889,00**	**1 106 964,47**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**5 919 853,47**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

25 -05- 2026 25 -05- 2026

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rozpočet

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (2) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
106-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom

Miesto: Košice
Dátum: 25.05.2026
Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	poznámky
Náklady z rozpočtu							**669 707,75**			**749 522,80**			**-79 815,05**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				650 780,80			730 595,85			-79 815,05	
	D	1	Zemné práce				**77 576,50**			**94 360,60**			**-16 784,10**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 847,350	7,45	13 762,76	2 381,500	7,45	17 742,18	-534,150	7,45	-3 979,42	porealizačné zameranie
			0.25*(804+72) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu		219,000			0,3*(725+65+24+47+4)=259,5						
			0.55*2897 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		1 593,350			2 087,000						výmena podložia na základe porealizačného zamerania
			35 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		35,000			35,000						
			Súčet		1 847,350			2 381,500						
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	2 308,250	3,66	8 448,20	2 802,125	3,66	10 255,78	-493,875	3,66	-1 807,58	
			0.5*0.25*804 "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		100,500			865*0,5*0,25=108,125						
			0.55*2897 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		1 593,350			2 087,000						
			35 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		35,000			28,000						
			2897*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		579,400			2999-104=2895*0,2=579						
			Súčet		2 308,250			2 802,125						
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	32 315,500	0,37	11 956,74	39 327,750	0,37	14 551,27	-7 012,250	0,37	-2 594,53	
			14*2308,25"odvoz na skládku do 15 km		32 315,500									
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 308,250	2,02	4 662,67	2 802,125	2,02	5 660,29	-493,875	2,02	-997,63	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	4 385,675	7,77	34 076,69	5 324,040	7,77	41 367,79	-938,365	7,77	-7 291,09	
			2308,25*1,9 "uloženie výkopu na skládku		4 385,675									
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	783,000	0,49	383,67	783,000	0,49	383,67	0,000	0,49	0,00	
7	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	783,000	1,49	1 166,67	783,000	1,49	1 166,67	0,000	1,49	0,00	
8	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*15,660*	*13,82*	*216,42*	*15,660*	*13,82*	*216,42*	0,000	*13,82*	*0,00*	
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 932,000	0,99	2 902,68	3 047,000	0,99	3 016,53	-115,000	0,99	-113,85	porealizačné zameranie
			2897 "nová vozovka		2 897,000			*3 019,000*						
			35 "dláždený chodník		35,000			*28,000*						
					2 932,000			3 047,000						
	D	2	Demolačné práce				**63 031,34**			**65 356,47**			**-2 325,13**	
10	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	876,000	8,12	7 113,12	865,000	8,12	7 023,80	11,000	8,12	89,32	porealizačné zameranie
								725+65+24+47+4=865						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
11	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	22,000	5,95	130,90		28,000	5,95	166,60		-6,000	5,95	-35,70	
12	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	3 005,000	2,89	8 684,45		2 999,000	2,89	8 667,11		6,000	2,89	17,34	porealizačné zameranie
13	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	2 897,000	5,68	16 454,96		2 895,000	5,68	16 443,60		2,000	5,68	11,36	
			vozovka						*2 999,000*							
			vjazdy						*-104,000*							
									2 895,000							
14	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	13,000	16,31	212,03		13,000	16,31	212,03		0,000	16,31	0,00	
15	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 250,000	3,86	12 545,00		3 234,000	3,86	12 483,24		16,000	3,86	61,76	
			2897 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		2 897,000				*2 999,000*							
			353 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		353,000				*235,000*							
			Súčet		3 250,000				*3 234,000*							
16	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	500,000	3,53	1 765,00		500,000	3,53	1 765,00		0,000	3,53	0,00	
17	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	72,000	4,67	336,24		72,000	4,67	336,24		0,000	4,67	0,00	
18	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	13,000	69,18	899,34		13,000	69,18	899,34		0,000	69,18	0,00	
19	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 370,200	3,10	4 247,62		1 598,360	3,10	4 954,92		-228,160	3,10	-707,30	porealizačné zameranie
			876*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		197,100				865*0,45*0,45*2,5=437,91							
			22*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		3,300				28*0,06*2,5=4,2							
			3005*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		751,250				2999*0,1*2,5=749,75							
			2897*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		362,125				361,875							
			13*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		4,875				4,875							
			353*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		35,300				235*0,04*2,5=23,5							
			13*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		16,250				16,250							
			Súčet		1 370,200				1 598,360							
20	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19 182,800	0,31	5 946,67		22 377,040	0,31	6 936,88		-3 194,240	0,31	-990,21	porealizačné zameranie
			1370,2*14 " odvoz na skládku do 15 km		19 182,800				1598,36*14=22377,04							
21	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	1 148,675	3,50	4 020,36		1 158,525	3,50	4 054,84		-9,850	3,50	-34,48	
			3005*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		751,250				2999*0,1*2,5=749,75							
			353*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		35,300				(104+235)*0,04*2,5=33,9							
			2897*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		362,125				2999*0,05*2,5=374,875							
			Súčet		1 148,675				1 158,525							
22	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	221,525	3,05	675,65		463,235	3,05	1 412,87		-241,710	3,05	-737,22	
			876*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		197,100				865*0,45*0,45*2,5=437,91							úprava koeficientu z dôvodu väčšieho objemu vybúraných obrubníkov
			22*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		3,300				28*0,06*2,5=4,2							
			13*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		4,875				4,875							
			13*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		16,250				16,250							
			Súčet		221,525				463,235							
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				4 736,23				4 560,82				175,41	
23	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	108,000	21,34	2 304,72		104,000	21,34	2 219,36		4,000	21,34	85,36	porealizačné zameranie
			vjazdy													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
24	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	140,400	15,85	2 225,34	135,200	15,85	2 142,92	5,200	15,85	82,42	
			30% naviac vyrovnávka					*104*30%=135,2*						
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	248,400	0,83	206,17	239,200	0,83	198,54	9,200	0,83	7,63	
								*(104*2)+(104*30%)=239,2*						
	D	5.2	**Nová vozovka**				**394 084,70**			**452 817,71**			**-58 733,01**	
26A	K	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	0,000	0,97	0,00	870	0,97	843,90	-870,000	0,97	-843,90	vystuženie podkladných vrstiev z dôvodu inžinierskych sietí a nemožnosti realizovať úplnú výmenu. Položka presunutá z objektu SO 105
			2897*50% geomreža na vystuženie podkladných štrkových vrstiev					864+6=870						
26B	M	693210003300.S	*Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek*	*m2*	*0,000*	*2,17*	*0,00*	1150,575	2,17	2 496,75	-1 150,575	2,17	-2 496,75	
			koef. 1,3225					870*1,3225=1150,575						
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 897,000	21,34	61 821,98	3 019,000	21,34	64 425,46	-122,000	21,34	-2 603,48	porealizačné zameranie
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 897,000	15,85	45 917,45	3 019,000	15,85	47 851,15	-122,000	15,85	-1 933,70	
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 794,000	0,83	4 809,02	6 038,000	0,83	5 011,54	-244,000	0,83	-202,52	
29	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	2 897,000	21,42	62 053,74	3 019,000	21,42	64 666,98	-122,000	21,42	-2 613,24	
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 897,000	1,00	2 897,00	3 019,000	1,00	3 019,00	-122,000	1,00	-122,00	
31	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 897,000	23,99	69 499,03	3 019,000	23,99	72 425,81	-122,000	23,99	-2 926,78	
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2 897,000	14,98	43 397,06	3 019,000	14,98	45 224,62	-122,000	14,98	-1 827,56	
33	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	2 897,000	33,59	97 310,23	4 174,000	33,59	140 204,66	-1 277,000	33,59	-42 894,43	porealizačné zameranie
			2897 " Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm		2 897,000			2087/0,5=4174						prevod m3 na m2
			2897 " Štrkodrva fr.0-63 hr. 500 mm		2 897,000	33,59								
			Súčet		221,525			4 174,000						
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 897,000	0,75	2 172,75	3 019,000	0,75	2 264,25	-122,000	0,75	-91,50	
35	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*3 476,400*	*1,21*	*4 206,44*	*3 622,800*	*1,21*	*4 383,59*	*-146,400*	*1,21*	*-177,14*	
			koef. 1,2					*3019*1,2=3622,8*						
	D	5.4	**Chodník asfaltový**				**9 820,31**			**10 088,13**			**-267,82**	
36	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	330,000	19,11	6 306,30	339,000	19,11	6 478,29	-9,000	19,11	-171,99	
								104+235=339						porealizačné zameranie
37	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	330,000	1,00	330,00	339,000	1,00	339,00	-9,000	1,00	-9,00	
38	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	16,500	192,97	3 184,01	16,950	192,97	3 270,84	-0,450	192,97	-86,83	
			330*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		16,500			*339*0,05=16,95*						
	D	5.5	**Chodník dláždený**				**1 690,03**			**1 353,74**			**336,29**	
39	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	35,000	17,25	603,75	28,000	17,25	483,00	7,000	17,25	120,75	
40	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*34,650*	*13,82*	*478,86*	*27,500*	*13,82*	*380,05*	*7,150*	*13,82*	*98,81*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			koef. 1,1					*25*1,1=27,5*						
41	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*3,850*	*21,59*	*83,12*	*3,300*	*21,59*	*71,25*	*0,550*	*21,59*	*11,87*	porealizačné zameranie
			koef. 1,1					*3*1,1=3,3*						
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,000	14,98	524,30	28,000	14,98	419,44	7,000	14,98	104,86	
	D	5.7	**Komunikácie - vodorovné značenie**				**5 014,43**			**5 741,11**			**-726,68**	
43	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	390,000	0,34	132,60	390,000	0,34	132,60	0,000	0,34	0,00	
44	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	67,200	0,69	46,37	67,200	0,69	46,37	0,000	0,69	0,00	
45	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	15,500	69,07	1 070,59	15,500	69,07	1 070,59	0,000	69,07	0,00	
46	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	20,000	4,15	83,00	20,000	4,15	83,00	0,000	4,15	0,00	
47	K	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	370,000	4,15	1 535,50	370,000	4,15	1 535,50	0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*370*20%=74*		307,10	*74*4,15*		-307,10	
48	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	67,200	31,08	2 088,58	67,200	31,08	2 088,58	0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*67,5*20%=13,5*		419,58	*13,5*31,08*		-419,58	
49	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	67,200	0,86	57,79	67,200	0,86	57,79	0,000	0,86	0,00	
	D	8	**Odvodnenie a Rúrové vedenie**				**61 225,74**			**61 029,81**			**195,93**	
50	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	14 268,98	14 268,98	1,000	14 268,98	14 268,98	0,000	14 268,98	0,00	
51	*M*	*286140001600.S1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*7 692,09*	*7 692,09*	*1,100*	*7 692,09*	*8 461,30*	*-0,100*	*7 692,09*	*-769,21*	
			dodávka a osadenie zákrytovej dosky na šachtu v staničení km0,95					*+10%*						potreba výmeny, bola v dezolátnom stave
52	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	13,000	153,12	1 990,56	13,000	153,12	1 990,56	0,000	153,12	0,00	
53	*M*	*592230001500.S1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*13,000*	*138,15*	*1 795,95*	*13,000*	*138,15*	*1 795,95*	*0,000*	*138,15*	*0,00*	
54	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	11,000	161,76	1 779,36	7,000	161,76	1 132,32	4,000	161,76	647,04	porealizačné zameranie
55	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	19,000	63,62	1 208,78	14,000	63,62	890,68	5,000	63,62	318,10	porealizačné zameranie
56	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	76,120	384,26	29 249,87	76,120	384,26	29 249,87	0,000	384,26	0,00	
57	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	90,000	13,21	1 188,90	90,000	13,21	1 188,90	0,000	13,21	0,00	
58	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	90,000	6,97	627,30	90,000	6,97	627,30	0,000	6,97	0,00	
59	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	165,000	8,63	1 423,95	165,000	8,63	1 423,95	0,000	8,63	0,00	
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce**				**33 601,52**			**35 287,46**			**-1 685,94**	
60	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	500,000	3,23	1 615,00	500,000	3,23	1 615,00	0,000	3,23	0,00	
61	K	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	0,300	269,27	80,78	7,800	269,27	2 100,31	-7,500	269,27	-2 019,53	
			0,15*2 "Betón - úprava vjazdov C35/45 hr. 15 cm					*0,300*						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			betonáž inžinierskych sietí					*0,15*50m2=7,5*						prebetónovanie sietí v miestach, kde nebolo možné robiť výmenu podložia (st. 0,08a križ. S Turistickou
62	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	804,000	28,61	23 002,44	800,000	28,61	22 888,00	4,000	28,61	114,44	
63	*M*	*592170001000.S 1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*812,040*	*8,63*	*7 007,91*	*808,000*	*8,63*	*6 973,04*	*4,040*	*8,63*	*34,87*	porealizačné zameranie
64	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	72,000	21,80	1 569,60	65,000	21,80	1 417,00	7,000	21,80	152,60	
65	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*72,720*	*4,48*	*325,79*	*65,650*	*4,48*	*294,11*	*7,070*	*4,48*	*31,67*	
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				**18 926,95**			**18 926,95**			**0,00**	
66	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	8 450,05	8 450,05	1,000	8 450,05	8 450,05	0,000	8 450,05	0,00	
67	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	3 454,70	3 454,70	1,000	3 454,70	3 454,70	0,000	3 454,70	0,00	
68	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	7 022,20	7 022,20	1,000	7 022,20	7 022,20	0,000	7 022,20	0,00	

Rozpočet

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (3) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:

107-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)

Miesto:	Košice	Dátum:	25.05.2026
Objednávateľ:	mesto Košice	Projektant:	MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ:	CESTY KOŠICE s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	Poznámky
Náklady z rozpočtu							**428 885,61**			**508 965,84**			**-80 080,23**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				410 640,28			490 720,51			-80 080,23	
	D	1	Zemné práce				**11 313,74**			**16 977,18**			**-5 663,44**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	374,000	7,45	2 786,30	622,600	7,45	4 638,37	-248,600	7,45	-1 852,07	
			0.25*(1001+227) "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu		307,000			0,4*1294=517,6						
			30 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		30,000			47,000						
			37 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		37,000			58,000						
			Súčet		374,000									
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	226,500	3,66	828,99	369,800	3,66	1 353,47	-143,300	3,66	-524,48	
			0.5*0.25*(1001+227) "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		153,500			0,5*0,4*1294=258,8						
			30 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		30,000			47,000						
			37 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		37,000			58,000						list oznam, stažené pdmienky, úprava koeficientu
			30*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		6,000			6,000						
			Súčet		226,500			369,800						
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 171,000	0,37	1 173,27	5 177,200	0,37	1 915,56	-2 006,200	0,37	-742,29	
			14*226,5"odvoz na skládku do 15 km		3 171,000			14*369,8						
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	226,500	2,02	457,53	369,800	2,02	747,00	-143,300	2,02	-289,47	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	430,350	7,77	3 343,82	702,620	7,77	5 459,36	-272,270	7,77	-2 115,54	
			226,5*1,9 "uloženie výkopu na skládku		430,350			369,8*1,9						
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 065,000	0,49	521,85	1 065,000	0,49	521,85	0,000	0,49	0,00	
7	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	1 065,000	1,49	1 586,85	1 065,000	1,49	1 586,85	0,000	1,49	0,00	
8	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*21,300*	*13,82*	*294,37*	*21,300*	*13,82*	*294,37*	0,000	*13,82*	*0,00*	
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	324,000	0,99	320,76	465,000	0,99	460,35	-141,000	0,99	-139,59	
			30 "nová vozovka		30,000			47,000						
			294 "dláždený chodník		294,000			26+14+278+100=418						porealizačné zameranie + zatrávňovacia dlažba
			Súčet		324,000			324,000						
	D	2	Demolačné práce				**53 501,35**			**81 329,52**			**-27 828,17**	
10	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	1 228,000	8,12	9 971,36	1 294,000	8,12	10 507,28	p -66,000	8,12	-535,92	porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
11	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	202,000	5,95	1 201,90	418,000	5,95	2 487,10	p	-216,000	5,95	-1 285,20	porealizačné zameranie
12	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	5 093,000	2,89	14 718,77	5 295,000	2,89	15 302,55	p	-202,000	2,89	-583,78	porealizačné zameranie
13	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	37,000	16,31	603,47	137,000	16,31	2 234,47	p	-100,000	16,31	-1 631,00	
14	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,000	8,60	258,00	422,000	8,60	3 629,20		-392,000	8,60	-3 371,20	výmena nevhodného podložia
15	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	30,000	5,68	170,40	422,000	5,68	2 396,96		-392,000	5,68	-2 226,56	
16	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 054,000	3,86	4 068,44	1 063,000	3,86	4 103,18		-9,000	3,86	-34,74	
			1024 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		1 024,000			1 016,000				8,000			
			30 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		30,000			47,000				-17,000			
			Súčet		1 054,000			1 063,000							
17	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	730,000	3,53	2 576,90	730,000	3,53	2 576,90		0,000	3,53	0,00	
18	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	227,000	4,67	1 060,09	227,000	4,67	1 060,09		0,000	4,67	0,00	
19	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	1 739,875	3,10	5 393,61	5 641,515	3,10	17 488,70	p	-3 901,640	3,10	-12 095,08	
			1228*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		276,300			1294*0,45*0,45*2,5=655,09							
			202*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		30,300			418*0,06*2,5=62,7							
			5093*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		1 273,250			5295*0,1*2,5=1323,75							
			30*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		15,000			422*0,2*2,5=211							
			37*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		13,875			137*0,15*2,5=51,375							
			30*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		3,750			422*0,2*2,5=211							
			1024*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		102,400			1016*0,04*2,5=101,6							
			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000			25							
			Súčet		1 739,875			2641,515							
20	K	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	24 358,250	0,31	7 551,06	36 981,210	0,31	11 464,18	p	-12 622,960	0,31	-3 913,12	
21	K	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	1 379,400	3,50	4 827,90	1 431,230	3,50	5 009,31		-51,830	3,50	-181,41	
			5093*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		1 273,250			5295*0,1*2,5=1323,75							
			30*0,05*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 50 mm		3,750			47*0,05*2,5=5,88							
			1024*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		102,400			1016*0,04*2,5=101,6							
			Súčet		1 379,400			1 431,230							
22	K	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	360,475	3,05	1 099,45	1 006,425	3,05	3 069,60	p	-645,950	3,05	-1 970,15	
			1228*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		276,300			1294*0,45*0,45*2,5=655,09							
			202*0,06*2,5 "rozobratie zámkovej dlažby chodníka		30,300			418*0,06*2,5=62,7							
			30*0,2*2,5 "vybúranie betónu vozovky hr. 0,2 m		15,000			422*0,2*2,5=211							
			37*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		13,875			137*0,15*2,5=51,375							
			20*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		25,000			21*0,5*2,5=26,26							
			Súčet		360,475			1 006,425							
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				222 032,81			249 560,22				-27 527,41	
23	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5 063,000	21,34	108 044,42	5 295,000	21,34	112 995,30	p	-232,000	21,34	-4 950,88	porealizačné zameranie
			zámena asfaltu do chodníka. Cena prepočítaná na 1cm			*4,27/1cm=17,08*	*0,00*	*1016*17,08=17353,28*		17 353,28		-1 016,000	17,08	-17 353,28	úspora financií
24	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	6 581,900	15,85	104 323,12	6 883,500	15,85	109 103,48		-301,600	15,85	-4 780,36	porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			30% naviac vyrovnávka					*5295*30%=6883,5*							
25	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	11 644,900	0,83	9 665,27	12 178,500	0,83	10 108,16		-533,600	0,83	-442,89	
	D	5.2	**Nová vozovka**				**4 080,96**			**27 173,55**				**-23 092,59**	
26	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	21,34	640,20	47,000	21,34	1 002,98		-17,000	21,34	-362,78	
								47,000							
27	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	30,000	15,85	475,50	47,000	15,85	744,95		-17,000	15,85	-269,45	
								47,000							
28	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	60,000	0,83	49,80	94,000	0,83	78,02		-34,000	0,83	-28,22	výmena podložia v mieste porúch
29	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	30,000	21,42	642,60	47,000	21,42	1 006,74		-17,000	21,42	-364,14	
								47,000							
30	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	30,000	1,00	30,00	47,000	1,00	47,00		-17,000	1,00	-17,00	
31	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	23,99	719,70	452,000	23,99	10 843,48	p	-422,000	23,99	-10 123,78	
			30 "kamenivo spevnené cementom, CBGM C8/10, CEM III/B, 200 mm		30,000			30,000				0,000			
			výmena podložia komunikácie					422,000							
32	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,000	14,98	449,40	792,500	14,98	11 871,65	p	-762,500	14,98	-11 422,25	list oznam, v skutočnosti väčšie betóny obrubníkov = podsyp pod nové
			30 " Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm		30,000			47,000							
			podklad pod vybúrané obrubníky (dĺžka obrubníkov*šírka*50%					1294*0,5/50%=323,5							.+50% z dĺžky obrubníkov
			podklad pri výmene podložia komunikácie					422,000							
								792,500							
33	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	30,000	33,59	1 007,70	47,000	33,59	1 578,73		-17,000	33,59	-571,03	výmena podložia v mieste porúch
34	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	30,000	0,75	22,50	0,000	0,75	0,00		30,000	0,75	22,50	
35	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*36,000*	*1,21*	*43,56*	*0,000*	*1,21*	*0,00*		*36,000*	*1,21*	*43,56*	
	D	5.4	**Chodník asfaltový**				**29 371,64**			**14 564,42**				**14 807,22**	
36	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	987,000	19,11	18 861,57	0,000	19,11	0,00	m	987,000	19,11	18 861,57	
37	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	987,000	1,00	987,00	1 016,000	1,00	1 016,00		-29,000	1,00	-29,00	
38	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	49,350	192,97	9 523,07	70,210	192,97	13 548,42	p	-20,860	192,97	-4 025,35	
			987*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		49,350			1016*0,05=50,8							
			dobetonávka ryhy medzi obrubník a asfalt 1228*0,15*0,1		18,420			1294*0,15*0,1=19,41							nutnosť dobetonávky ryhy medzi obrubník a cestu
								70,210							
	D	5.5	**Chodník dláždený**				**14 184,32**			**20 168,46**				**-5 984,14**	
39	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	294,000	17,25	5 071,50	418,000	17,25	7 210,50	p	-124,000	17,25	-2 139,00	
			266 " Zámková dlažba sivá hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		266,000			278,000							porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
			28 " Zámková dlažba pre nevidiacich červená hr. 60 mm + lôžko fr. 4-8 mm 40 mm, na chodníku dláždenom		28,000			40,000							prerábka parkoviska z dôvodu prespádovania cesty v km 0,110 - 0,130 ľavá strana
			zatrávňovacia dlažba na parkoviská					100,000							
			Súčet		294,000			418,000							
40	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*292,600*	*13,82*	*4 043,73*	*415,800*	*13,82*	*5 746,36*	*p*	*-123,200*	*13,82*	*-1 702,62*	
			koeficient 1,1					*(278+100)*1,1=415,8*							
41	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*30,800*	*21,59*	*664,97*	*44,000*	*21,59*	*949,96*	*p*	*-13,200*	*21,59*	*-284,99*	porealizačné zameranie
42	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	294,000	14,98	4 404,12	418,000	14,98	6 261,64	p	-124,000	14,98	-1 857,52	
	D	5.7	**Komunikácie - vodorovné značenie**				**7 560,39**			**8 870,95**				**-1 310,56**	
43	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	189,000	0,34	64,26	189,000	0,34	64,26		0,000	0,34	0,00	
44	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	185,600	0,69	128,06	185,600	0,69	128,06		0,000	0,69	0,00	
45	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	9,500	69,07	656,17	9,500	69,07	656,17		0,000	69,07	0,00	
46	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	189,000	4,15	784,35	189,000	4,15	784,35		0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*189*4,15*0,2=156,87*		156,87				-156,87	nevhodné klim. Podmienky
47	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	185,600	31,08	5 768,45	185,600	31,08	5 768,45		0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			*185,6*31,08*0,2=1153,69*		1 153,69				-1 153,69	nevhodné klim. Podmienky
48	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	185,000	0,86	159,10	185,000	0,86	159,10		0,000	0,86	0,00	
	D	8	**Odvodnenie a Rúrové vedenie**				**22 897,81**			**23 838,40**				**-940,59**	
49	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	4 398,42	4 398,42	1,050	4 398,42	4 618,34		-0,050	4 398,42	-219,92	porealizačné zameranie
			realizácia 1 UV naviac oproti PD					100%=20, 21=105%							
50	*M*	*286140001600.S1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*3 461,85*	*3 461,85*	*1,050*	*3 461,85*	*3 634,94*		*-0,050*	*3 461,85*	*-173,09*	porealizačné zameranie
			realizácia 1 UV naviac oproti PD					*100%=20, 21=105%*							
51	K	895941111.S2	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	20,000	231,31	4 626,20	21,000	231,31	4 857,51		-1,000	231,31	-231,31	porealizačné zameranie
52	*M*	*592230001500.S1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*20,000*	*138,15*	*2 763,00*	*21,000*	*138,15*	*2 901,15*		*-1,000*	*138,15*	*-138,15*	
53	*M*	*592270007200.S1*	*Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust*	*ks*	*20,000*	*34,53*	*690,60*	*21,000*	*34,53*	*725,13*		*-1,000*	*34,53*	*-34,53*	
54	*M*	*552410003500.S1*	*Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400*	*ks*	*20,000*	*207,21*	*4 144,20*	*21,000*	*207,21*	*4 351,41*		*-1,000*	*207,21*	*-207,21*	
55	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	17,000	161,76	2 749,92	17,000	161,76	2 749,92		0,000	161,76	0,00	porealizačné zameranie
			1x štvorcová, 16x okrúhla												
56	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	1,000	63,62	63,62	0,000	63,62	0,00		1,000	63,62	63,62	porealizačné zameranie
	D	9	**Ostatné konštrukcie a práce**				**45 697,26**			**48 237,81**				**-2 540,55**	
57	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	730,000	3,23	2 357,90	730,000	3,23	2 357,90		0,000	3,23	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
58	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 001,000	28,61	28 638,61	1 074,000	28,61	30 727,14	p	-73,000	28,61	-2 088,53	
								1002+72=1074							porealizačné zameranie
59	*M*	*592170001000.S 1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*1 011,010*	*8,63*	*8 725,02*	*1 084,740*	*8,63*	*9 361,31*	*p*	*-73,730*	*8,63*	*-636,29*	
60	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	227,000	21,80	4 948,60	220,000	21,80	4 796,00	p	7,000	21,80	152,60	
61	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*229,270*	*4,48*	*1 027,13*	*222,200*	*4,48*	*995,46*	*p*	*7,070*	*4,48*	*31,67*	
			staničenie 0,110-0,200 realižácia a oprava parkoviska												
	D	VRN	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**18 245,33**			**18 245,33**				**0,00**	
62	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	10 600,84	10 600,84	1,000	10 600,84	10 600,84		0,000	10 600,84	0,00	
63	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	2 642,17	2 642,17	1,000	2 642,17	2 642,17		0,000	2 642,17	0,00	
64	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	5 002,32	5 002,32	1,000	5 002,32	5 002,32		0,000	5 002,32	0,00	

REKAPITULÁCIA ČERPANIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2025_62

Stavba: **Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**

Miesto: **Košice** Dátum: 25.05.2026

Objednávateľ: Mesto Košice Projektant:

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o. Spracovateľ:

Zmluva o dielo

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	dodatok č.1 bez dph Cena bez DPH [EUR]	dodatok č.2 bez DPH Cena bez DPH [EUR]	dodatok s dph Cena s DPH [EUR]	Naviac práce Cena bez DPH [EUR]	Naviac práce Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**4 549 459,07**	**5 595 834,66**	**4 865 768,26**	**4 812 889,00**	**5 919 853,47**	**-263 429,92**	**-324 018,80**
2025-005	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	3 205 967,66	3 943 340,22	3 316 481,49	3 263 602,23	4 014 230,74	-57 634,56	-70 890,51
103-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa**	3 205 967,66	3 943 340,22	3 316 481,49	3 263 602,23	4 014 230,74	-57 634,56	-70 890,51
2025-005 (1)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	244 898,05	301 224,60	290 798,13	290 798,13	357 681,70	-45 900,08	-56 457,10
105-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska**	244 898,05	301 224,60	290 798,13	290 798,13	357 681,70	-45 900,08	-56 457,10
2025-005 (2)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	669 707,75	823 740,53	749 522,80	749 522,80	921 913,04	-79 815,05	-98 172,51
106-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Za Štadiónom**	669 707,75	823 740,53	749 522,80	749 522,80	921 913,04	-79 815,05	-98 172,51
2025-005 (3)	**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025**	428 885,61	527 529,30	508 965,84	508 965,84	626 027,98	-80 080,23	-98 498,68
107-00	**Rekonštrukcia miestnej cesty - Americká Trieda (vnútorná)**	428 885,61	527 529,30	508 965,84	508 965,84	626 027,98	-80 080,23	-98 498,68

ROZPOČET NAVIAC / MENEJ PRÁC

Stavba: **Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1**
Objekt: **103-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Rastislavova I.etapa**

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice

					ZoD			Dodatok č.1		Dodatok č.2		Rozdiel naviac / menej	
Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
	1		**Zemné práce**				**254 159,85**		**259 243,02**		**241 804,45**		**12 355,39**
ZoD	1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	6 090,970	7,45	45 377,73	6212,789	46 285,28	6 360,991	47 389,38	-270,021	-2 011,66
			Množstvo zo ZoD = 6090,97m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			výkop pre vybúranie obrubníkov + úprava terénu 0,45m2(3374m + 45m + 84m + 75m) + 0,3m*0,15m*3596m = 1771,92m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia = porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * (hĺbka 0,55m) = 4108,61m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia BUS zastávka porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 * (hĺbka 0,55m) = 175,065m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia dlažba (pri autobusových zastávkach) porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 * 0,15m = 48,06m3*						0,00				
			*výkop pre štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m * 1m * 0,65m = 173,674m3 porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) * 1m * 0,65m = 83,662m3*						0,00				
			Spolu = 1771,92m3 + 4108,61m3 + 175,065m3 + 48,06m3 + 173,674m3 + 83,662m3 = 6360,991m3						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6360,991m3 - 6090,97m3 = 270,021m3		*270,021*				0,00				
ZoD	2	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7 367,000	3,66	26 963,22	7514,340	27 502,48	6 871,286	25 148,91	495,714	1 814,31
			Množstvo zo ZoD = 7367m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m 50% * (0,45m2*(3374m + 45m + 84m)) = 788,175m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia = porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * (hĺbka 0,55m) = 4108,61m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia BUS zastávka porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 * (hĺbka 0,55m) = 175,065m3*						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			výkop pre výmenu podložia dlažba (pri autobusových zastávkach) *porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 * 0,15m = 48,06m3*						0,00				
			výkop pre štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) *porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m * 1m * 0,65m = 173,674m3* *porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) * 1m * 0,65m = 83,662m3*						0,00				
			štrk pod vozovkou hr. 0,2m *Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * 0,2m = 1494,04m3*						0,00				
			Spolu = 788,175m3 + 4108,61m3 + 175,065m3 + 48,06m3 + 173,674m3 + 83,662m3 + 1494,04m3 = 6871,286m3						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6871,286m3 - 7367m3 = -495,714m3		*-495,714*				0,00				
ZoD	3	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	103 138,000	0,37	38 161,06	105200,760	38 924,28	96 198,004	35 593,26	6 939,996	2 567,80
			Množstvo zo ZoD = 103138m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m *50% * (0,45m2*(3374m + 45m + 84m)) = 788,175m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia = porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * (hĺbka 0,55m) = 4108,61m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia BUS zastávka *porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 * (hĺbka 0,55m) = 175,065m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia dlažba (pri autobusových zastávkach) *porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 * 0,15m = 48,06m3*						0,00				
			výkop pre štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) *porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m * 1m * 0,65m = 173,674m3* *porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) * 1m * 0,65m = 83,662m3*						0,00				
			štrk pod vozovkou hr. 0,2m *Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * 0,2m = 1494,04m3*						0,00				
			Spolu = 788,175m3 + 4108,61m3 + 175,065m3 + 48,06m3 + 173,674m3 + 83,662m3 + 1494,04m3 = 6871,286m3						0,00				
			odvoz na skládku do 15 km (jeden kilometer započítaný v položke č.2) *14km*6871,286m3 = 96198,004m3*						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			96198,004m3 - 103138m3 = 6939,996m3		*6 939,996*				0,00				
ZoD	4	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	7 367,000	2,02	14 881,34	7514,340	15 178,97	6 871,286	13 880,00	495,714	1 001,34
			Množstvo zo ZoD = 7367m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m *50% * (0,45m2*(3374m + 45m + 84m)) = 788,175m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia = porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * (hĺbka 0,55m) = 4108,61m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia BUS zastávka *porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 * (hĺbka 0,55m) = 175,065m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia dlažba (pri autobusových zastávkach) *porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 * 0,15m = 48,06m3*						0,00				
			výkop pre štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) *porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m * 1m * 0,65m = 173,674m3* *porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) * 1m * 0,65m = 83,662m3*						0,00				
			štrk pod vozovkou hr. 0,2m *Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * 0,2m = 1494,04m3*						0,00				
			Spolu = 788,175m3 + 4108,61m3 + 175,065m3 + 48,06m3 + 173,674m3 + 83,662m3 + 1494,04m3 = 6871,286m3						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6871,286m3 - 7367m3 = -495,714m3		*-495,714*				0,00				
ZoD	5	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	13 997,300	7,77	108 759,02	14277,246	110 934,20	13 055,443	101 440,79	941,857	7 318,23
			Množstvo zo ZoD = 13997,3m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m *50% * (0,45m2*(3374m + 45m + 84m)) = 788,175m3*						0,00				
			*výkop pre výmenu podložia = porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * (hĺbka 0,55m) = 4108,61m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia BUS zastávka *porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 * (hĺbka 0,55m) = 175,065m3*						0,00				
			výkop pre výmenu podložia dlažba (pri autobusových zastávkach) *porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 * 0,15m = 48,06m3*						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			výkop pre štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) *porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m * 1m * 0,65m = 173,674m3* *porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) * 1m * 0,65m = 83,662m3*						0,00				
			štrk pod vozovkou hr. 0,2m *Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * 0,2m = 1494,04m3*						0,00				
			*Spolu = 788,175m3 + 4108,61m3 + 175,065m3 + 48,06m3 + 173,674m3 + 83,662m3 + 1494,04m3 = 6871,286m3 * 1,9t/m3 = 13055,443t*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			13055,443t - 13997,3t = -941,857t		*-941,857*				0,00				
ZoD	6	181101101.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	3 596,000	0,49	1 762,04	3667,920	1 797,28	3 596,000	1 762,04	0,000	0,00
ZoD	7	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	108,000	2,57	277,56	110,160	283,11	108,000	277,56	0,000	0,00
ZoD	8	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	20,520	69,07	1 417,32	20,930	1 445,64	20,520	1 417,32	0,000	0,00
ZoD	9	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	3 704,000	1,49	5 518,96	3778,080	5 629,34	3 704,000	5 518,96	0,000	0,00
ZoD	10	005720001400.S	Osiva tráv - semena parkovej zmesi	kg	74,080	13,82	1 023,79	75,562	1 044,27	74,080	1 023,79	0,000	0,00
ZoD	11	181101102.S	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10 119,000	0,99	10 017,81	10321,380	10 218,17	8 436,810	8 352,44	1 682,190	1 665,37
			Množstvo zo ZoD = 10119m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Nová vozovka: *Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2*						0,00				
			dláždené BUS zastávky = porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2						0,00				
			BUS záliv = porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2						0,00				
			štrbinové žľaby (osadené mimo výmenu podložia) *porealizačné zameranie = štandardný štrbinový žľab = (55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m) - 37,72m = 229,47m * 1m = 229,47m2* *porealizačné zameranie = obrubníkový štrbinový žľab = (35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m) - 20,27m = 98,44m * 1m = 98,44m2*						0,00				
			Spolu = 7470,2m2 + 320,4m2 + 318,3m2 + 229,47m2 + 98,44m2 = 8436,81m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			8436,81m2 - 10119m2 = - 1682,19m2		*-1 682,190*				0,00				
	2		**Zakladanie**				**473 346,35**		**482 813,30**		**430 099,59**		**43 246,78**
ZoD	12	966005111.S	Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pätkami, - 0,03500t	m	114,000	16,13	1 838,82	116,280	1 875,60	128,000	2 064,64	-14,000	-225,82
			Množstvo zo ZoD = 87m + 27m = 114m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			zábradlie dvojmadlové mestského typu = 53m + 34m = 87m						0,00				
			zábradlie dvojmadlové mestského typu naviac v staničení cca km 1,320 = 14m						0,00				
			zábradlie s plechovou výplňou = 15m + 12m = 27m						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Spolu = 87m + 14m + 27m = 128m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			128m - 114m = 14m		*14,000*				0,00				
ZoD	13	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	3 374,000	8,12	27 396,88	3441,480	27 944,82	3 419,000	27 762,28	-45,000	-365,40
			Množstvo zo ZoD = 3374m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			3374m + 45m (naviac práca zastávka Skladná) = 3419m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			3419m - 3374m = 45m		*45,000*				0,00				
ZoD	14	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	427,000	5,95	2 540,65	435,540	2 591,46	510,000	3 034,50	-83,000	-493,85
			Množstvo zo ZoD = 427m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			427m2 + 83m2 (naviac práca zastávka Skladná) = 510m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			510m2 - 427m2 = 83m2		*83,000*				0,00				
ZoD	15	113152740.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	17 374,000	2,55	44 303,70	17721,480	45 189,77	18 068,500	46 074,68	-694,500	-1 770,98
			Množstvo zo ZoD = 17374m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 127m2 + 127m2 + 3714,5m2 + 1847m2 + 2368m2 + 4149m2 + 439,4m2 + 1778,5m2 + 44m2 + 3474,1m2 = 18068,5m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			18068,5m2 - 17374m2 = 694,5m2		*694,500*				0,00				
ZoD	16	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	8 711,000	5,68	49 478,48	8885,220	50 468,05	7 470,200	42 430,74	1 240,800	7 047,74
			Množstvo zo ZoD = 8711m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7470,2 - 8711m2 = - 1240,8m2		*-1 240,800*				0,00				
ZoD	17	113307232.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10 225,000	18,11	185 174,75	10429,500	188 878,25	7 790,600	141 087,77	2 434,400	44 086,98
			Množstvo zo ZoD = 10225m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Vozovka:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Chodník:						0,00				
			km 0,000 (ZÚ) - 1,340 (KÚ) = zámena za asfalt okrem zastávok = porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2						0,00				
			Spolu = 7470,2m2 + 320,4m2 = 7790,6m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7790,6m2 - 10225m2 = -2434,4m2		*-2 434,400*				0,00				

Typ položky	P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
ZoD	18	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	3 965,000	3,86	15 304,90	4044,300	15 611,00	4 440,000	17 138,40	-475,000	-1 833,50
			Množstvo zo ZoD = 3965m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 64,1m2 + 14,4m2 + 142,7m2 + 50m2 + 568,6m2 + 33,2m2 + 26,6m2 + 101,3m2 + 199m2 + 12m2 + 206,3m2 + 7,8m2 + 44m2 + 330m2 + 15,5m2 + 79,4m2 + 340,5m2 + 45,5m2 + 157,2m2 + 783,5m2 + 115,6m2 + 86m2 + 100m2 + 28m2 + 26,1m2 + 28,1m2 + 126,1m2 + 85m2 + 251m2 + 83m2 + 145m2 + 71,3m2 + 73,1m2 = 4440m2					0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			4440m2 - 3965m2 = 475m2		*475,000*				0,00				
ZoD	19	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3 686,000	3,53	13 011,58	3759,720	13 271,81	3 886,000	13 717,58	-200,000	-706,00
			Množstvo zo ZoD = 3686m						0,00				
			naviac km 0,875 - 0,900 v dĺžke 33m realizovaná zámena CBGM za liaty betón v hrúbke 0,3m; spolu 576,5m2; rezanie raster 5x5m = 200m						0,00				
			Spolu = 3686m + 200m = 3886m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			3886m - 3686m = 200m		*200,000*				0,00				
ZoD	20	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 004,000	4,67	4 688,68	1024,080	4 782,45	1 004,000	4 688,68	0,000	0,00
ZoD	21	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	73,000	69,18	5 050,14	74,460	5 151,14	73,000	5 050,14	0,000	0,00
ZoD	22	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	11 672,275	3,10	36 184,05	11905,721	36 907,74	11 889,350	36 856,99	-217,075	-672,93
			Množstvo zo ZoD = 11672,275t						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom 3374m + 45m (naviac práca zastávka Skladná) = 3419m*0,3m*0,3m*2,5t/m3 = 769,275t*						0,00				
			*odstránenie exist. oceľ. zábradlia, 50 kg/m 87m + 14m + 27m = 128m * 0,05t/m = 6,4t*						0,00				
			*rozobratie zámkovej dlažby chodníka 427m2 + 83m2 (naviac práca zastávka Skladná) = 510m2 * 0,06m * 2,5t/m3 = 76,5t*						0,00				
			*frézovanie hr. 100 mm 18068,5m2 * 0,1m * 2,5t/m3 = 4517,125t*						0,00				
			*vybúranie betónu vozovky hr. 0,3m 7470,2m2 * 0,3m * 2,5t/m3 = 5602,65t*						0,00				
			*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m 320,4m2 * 0,15m * 2,5t/m3 = 120,15t*						0,00				
			*vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm 4440m2 * 0,04m * 2,5t/m3 = 444t*						0,00				
			*uličný vpust 0,5m3 73ks * 0,5m3 * 2,5t/m3 = 91,25t*						0,00				
			*naviac: vo výmene podložia boli nájdené vybúrané asfalty, plocha 131m2 a hrúbka 0,8m = 131m2 * 0,8m * 2,5t/m3 = 262t*						0,00				
			Spolu = 769,275t + 6,4t + 76,5t + 4517,125t + 5602,65t + 120,15t + 444t + 91,25t + 262t = 11889,35t						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			11889,35t - 11672,275t = 217,075t		*217,075*				0,00				
ZoD	23	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	163 411,850	0,31	50 657,67	166680,087	51 670,83	166 450,900	51 599,78	-3 039,050	-942,11
			Množstvo zo ZoD = 163411,85t						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom *3374m + 45m (naviac práca zastávka Skladná) =* *3419m*0,3m*0,3m*2,5t/m3 = 769,275t*						0,00				
			odstránenie exist. oceľ. zábradlia, 50 kg/m *87m + 14m + 27m = 128m * 0,05t/m = 6,4t*						0,00				
			rozobratie zámkovej dlažby chodníka *427m2 + 83m2 (naviac práca zastávka Skladná) =* *510m2 * 0,06m * 2,5t/m3 = 76,5t*						0,00				
			frézovanie hr. 100 mm *18068,5m2 * 0,1m * 2,5t/m3 = 4517,125t*						0,00				
			vybúranie betónu vozovky hr. 0,3m *7470,2m2 * 0,3m * 2,5t/m3 = 5602,65t*						0,00				
			vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m *320,4m2 * 0,15m * 2,5t/m3 = 120,15t*						0,00				
			vybúranie asfaltov chodníka hr. 40 mm *4440m2 * 0,04m * 2,5t/m3 = 444t*						0,00				
			uličný vpust 0,5m3 *73ks * 0,5m3 * 2,5t/m3 = 91,25t*						0,00				
			*naviac: vo výmene podložia boli nájdené vybúrané asfalty, plocha 131m2 a hrúbka 0,8m = 131m2 * 0,8m * 2,5t/m3 = 262t*						0,00				
			Spolu = 769,275t + 6,4t + 76,5t + 4517,125t + 5602,65t + 120,15t + 444t + 91,25t + 262t = 11889,35t						0,00				
			odvoz na skládku do 15 km (jeden kilometer započítaný v položke č.22) *14km*11889,35t = 166450,9t*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			166450,9t - 163411,85t = 3039,05t		*3 039,050*				0,00				
ZoD	24	979089761.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)	t	4 740,000	3,50	16 590,00	4834,800	16 921,80	5 223,125	18 280,94	-483,125	-1 690,94
			Množstvo zo ZoD = 4740t						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			frézovanie hr. 100 mm *18068,5m2 * 0,1m * 2,5t/m3 = 4517,125t*						0,00				
			vybúranie asfaltov chodníka hr. 40 mm *4440m2 * 0,04m * 2,5t/m3 = 444t*						0,00				
			*naviac: vo výmene podložia boli nájdené vybúrané asfalty, plocha 131m2 a hrúbka 0,8m = 131m2 * 0,8m * 2,5t/m3 = 262t*						0,00				
			Spolu = 4517,125t + 444t + 262t = 5223,125t						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			5223,125t - 4740t = 483,125t		*483,125*				0,00				
ZoD	25	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	6 926,575	3,05	21 126,05	7065,107	21 548,58	6 659,825	20 312,47	266,750	813,59
			Množstvo zo ZoD = 6926,575t						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom *3374m + 45m (naviac práca zastávka Skladná) =* *3419m*0,3m*0,3m*2,5t/m3 = 769,275t*						0,00				
			rozobratie zámkovej dlažby chodníka *427m2 + 83m2 (naviac práca zastávka Skladná) =* *510m2 * 0,06m * 2,5t/m3 = 76,5t*						0,00				
			vybúranie betónu vozovky hr. 0,3m *7470,2m2 * 0,3m * 2,5t/m3 = 5602,65t*						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m 320,4m2 * 0,15m * 2,5t/m3 = 120,15t*						0,00				
			*uličný vpust 0,5m3 73ks * 0,5m3 * 2,5t/m3 = 91,25t*						0,00				
			Spolu = 769,275t + 76,5t + 5602,65t + 120,15t + 91,25t = 6659,825t						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6659,825t -6926,575t = - 266,75t		*-266,750*				0,00				
	5.1		**Vozovka v mieste frézovania**				**386 639,65**		**394 372,44**		**436 277,65**		**-49 638,01**
ZoD	26	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 832,000	21,34	188 474,88	9008,640	192 244,38	10 582,200	225 824,15	-1 750,200	-37 349,27
			Množstvo zo ZoD = 8832m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = komplet obrus (127m2 + 127m2 + 3698,4m2 + 1847m2 + 2368m2 + 4149m2 + 439,4m2 + 1778,5m2 + 44m2 + 3474,1m2) - obrus nová vozovka (1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2) = 10582,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			10582,2m2 - 8832m2 = 1750,2m2		*1 750,200*				0,00				
ZoD	27	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11 482,300	15,85	181 994,46	11711,946	185 634,34	12 169,530	192 887,05	-687,230	-10 892,60
			Množstvo zo ZoD = 11482,3m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = komplet ložná (127m2 + 127m2 + 3698,4m2 + 1847m2 + 2368m2 + 4149m2 + 439,4m2 + 1778,5m2 + 44m2 + 3474,1m2) - ložná nová vozovka (1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2) = 10582,2m2 + 15% (výškové prespádovanie celej plochy) = 12169,53m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			12169,53m2 - 11482,3m2 = 687,23m2		*687,230*				0,00				
ZoD	28	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 482,300	0,83	16 170,31	19871,946	16 493,72	21 164,400	17 566,45	-1 682,100	-1 396,14
			Množstvo zo ZoD = 19482,3m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = komplet obrus (127m2 + 127m2 + 3698,4m2 + 1847m2 + 2368m2 + 4149m2 + 439,4m2 + 1778,5m2 + 44m2 + 3474,1m2) - obrus nová vozovka (1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2) = 10582,2m2						0,00				
			Porealizačné zameranie = komplet ložná (127m2 + 127m2 + 3698,4m2 + 1847m2 + 2368m2 + 4149m2 + 439,4m2 + 1778,5m2 + 44m2 + 3474,1m2) - ložná nová vozovka (1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2) = 10582,2m2						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Spolu = 10582,2m2 + 10,582,2m2 = 21164,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			21164,4m2 - 19482,3m2 = 1682,1m2		*1 682,100*				0,00				
	5.2		**Nová vozovka**				**1 154 502,05**		**1 177 592,09**		**1 066 736,57**		**87 765,48**
ZoD	29	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 254,000	21,34	176 140,36	8419,080	179 663,17	7 470,200	159 414,07	783,800	16 726,29
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7470,2m2 - 8254m2 = -783,8m2		*-783,800*				0,00				
ZoD	30	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 254,000	15,85	130 825,90	8419,080	133 442,42	7 470,200	118 402,67	783,800	12 423,23
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7470,2m2 - 8254m2 = -783,8m2		*-783,800*				0,00				
ZoD	31	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	16 508,000	0,83	13 701,64	16838,160	13 975,67	14 940,400	12 400,53	1 567,600	1 301,11
			Množstvo zo ZoD = 16508m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie obrus = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Porealizačné zameranie ložná = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Spolu = 7470,2m2 + 7470,2m2 = 14940,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			14940,4m2 - 16508m2 = -1567,6m2		*-1 567,600*				0,00				
ZoD	32	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	8 254,000	21,42	176 800,68	8419,080	180 336,69	9 812,400	210 181,61	-1 558,400	-33 380,93
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1847m2 + 2368m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 9812,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			9812,4m2 - 8254m2 = 1558,4m2		*1 558,400*				0,00				
ZoD	33	919720121.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenných vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	8 254,000	0,97	8 006,38	8419,080	8 166,51	4 127,000	4 003,19	4 127,000	4 003,19
ZoD	34	693210003300.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	10 915,915	2,17	23 687,54	11134,233	24 161,29	4 746,050	10 298,93	6 169,865	13 388,61
ZoD	35	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	8 254,000	1,00	8 254,00	8419,080	8 419,08	9 812,400	9 812,40	-1 558,400	-1 558,40

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1847m2 + 2368m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 9812,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			9812,4m2 - 8254m2 = 1558,4m2		*1 558,400*				0,00				
ZoD	36	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 254,000	23,99	198 013,46	8419,080	201 973,73	6 851,200	164 360,29	1 402,800	33 653,17
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1552m2 + 278,3m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 239,1m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 6851,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6851,2m2 - 8254m2 = - 1402,8m2		*-1 402,800*				0,00				
ZoD	37	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8 254,000	14,98	123 644,92	8419,080	126 117,82	7 375,800	110 489,48	878,200	13 155,44
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1475,6m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7375,8m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7375,8m2 - 8254m2 = - 878,2m2		*-878,200*				0,00				
ZoD	38	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	8 254,000	33,59	277 251,86	8419,080	282 796,90	7 470,200	250 924,02	783,800	26 327,84
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Výmena podložia realizovaná na hrúbku 0,5m namiesto 0,5m; prepočet cez plochu 7470,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7470,2m2 - 8254m2 = -783,8m2		*-783,800*				0,00				
ZoD	39	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	8 254,000	0,75	6 190,50	8419,080	6 314,31	7 470,200	5 602,65	783,800	587,85
			Množstvo zo ZoD = 8254m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7470,2m2 - 8254m2 = - 783,8m2		*-783,800*				0,00				
ZoD	40	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	9 904,800	1,21	11 984,81	10102,896	12 224,50	8 964,240	10 846,73	940,560	1 138,08
			Množstvo zo ZoD = 9904,8m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			*Porealizačné zameranie = 1570m2 + 302,8m2 + 84,3m2 + 762,3m2 + 815,6m2 + 1072,1m2 + 1375,1m2 + 30m2 + 30m2 + 30m2 + 1398m2 = 7470,2m2 * 20% prekladanie = 8964,24m2*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			8964,24m2 - 9904,8m2 = - 940,56m2		*-940,560*				0,00				
	5.4		**Chodník asfaltový**				**78 830,27**		**80 406,87**		**302 498,51**		**-223 668,25**
ZoD	41	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 649,000	19,11	50 622,39	2701,980	51 634,84	8 880,000	169 696,80	-6 231,000	-119 074,41
			Množstvo zo ZoD = 2649m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 64,1m2 + 14,4m2 + 142,7m2 + 50m2 + 568,6m2 + 33,2m2 + 26,6m2 + 101,3m2 + 199m2 + 12m2 + 206,3m2 + 7,8m2 + 44m2 + 330m2 + 15,5m2 + 79,4m2 + 340,5m2 + 45,5m2 + 157,2m2 + 783,5m2 + 115,6m2 + 86m2 + 100m2 + 28m2 + 26,1m2 + 28,1m2 + 126,1m2 + 85m2 + 251m2 + 83m2 + 145m2 + 71,3m2 + 73,1m2 = 4440m2						0,00				
			z dôvodu prespádovania komunikácie vyššia niveleta chodníka 2 - 6cm, priemerné navýšenie 4cm						0,00				
			*upravená hrúbka 8cm; prepočet cez plochu: (4440m2 /0,04m) * 0,08m = 8880m2*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			8880m2 - 2649m2 = 6231m2		*6 231,000*				0,00				
ZoD	42	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	2 649,000	1,00	2 649,00	2701,980	2 701,98	4 440,000	4 440,00	-1 791,000	-1 791,00
			Množstvo zo ZoD = 2649m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 64,1m2 + 14,4m2 + 142,7m2 + 50m2 + 568,6m2 + 33,2m2 + 26,6m2 + 101,3m2 + 199m2 + 12m2 + 206,3m2 + 7,8m2 + 44m2 + 330m2 + 15,5m2 + 79,4m2 + 340,5m2 + 45,5m2 + 157,2m2 + 783,5m2 + 115,6m2 + 86m2 + 100m2 + 28m2 + 26,1m2 + 28,1m2 + 126,1m2 + 85m2 + 251m2 + 83m2 + 145m2 + 71,3m2 + 73,1m2 = 4440m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			4440m2 - 2649m2 = 1791m2		*1 791,000*				0,00				
ZoD	43	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	132,450	192,97	25 558,88	135,099	26 070,05	665,190	128 361,71	-532,740	-102 802,84
			Množstvo zo ZoD = 132,45m3						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			asfaltový chodník + dláždený chodník zamenený za asfalt (okrem zastávok); priemerná hrúbka 80 - 100mm						0,00				
			Porealizačné zameranie = 64,1m2 + 14,4m2 + 142,7m2 + 50m2 + 568,6m2 + 33,2m2 + 26,6m2 + 101,3m2 + 199m2 + 12m2 + 206,3m2 + 7,8m2 + 44m2 + 330m2 + 15,5m2 + 79,4m2 + 340,5m2 + 45,5m2 + 157,2m2 + 783,5m2 + 115,6m2 + 86m2 + 100m2 + 28m2 + 26,1m2 + 28,1m2 + 126,1m2 + 85m2 + 251m2 + 83m2 + 145m2 + 71,3m2 + 73,1m2 = 4440m2						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			*4440m2 * priemerná hrúbka 80 - 100mm = 399,6m3*						0,00				
			*km 0,875 - 0,900 v dĺžke 33m realizovaná zámena CBGM za liaty betón v hrúbke 0,3m; porealizačné zameranie = 576,5m2 * 0,3m = 172,95m3*						0,00				
			*km 0,550 - 0,650 podkladný betón hr. 40cm = porealizačné zameranie = 50m2 + 131m2 =181m2 * 0,4m = 72,4m3*						0,00				
			*km 0,550 - 0,650 podkladný betón hr. 80cm = porealizačné zameranie = 25,3m2 * 0,8m = 20,24m3*						0,00				
			Spolu na základe skutočnosti = 399,6m3 + 172,95m3 + 72,4m3 + 20,24m3 = 665,19m3						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			665,19m3 - 132,45m3 = 532,74m3		*532,740*				0,00				
	5.5		**Chodník dláždený**				**78 682,67**		**115 215,94**		**15 159,99**		**63 522,68**
ZoD	44	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	1 649,000	17,25	28 445,25	1681,980	29 014,16	320,400	5 526,90	1 328,600	22 918,35
			Množstvo zo ZoD = 1649m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			zámena za asfalt okrem zastávok = porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			320,4m2 - 1649m2 = - 1328,6m2		*-1 328,600*				0,00				
ZoD	45	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	1 387,200	13,82	19 171,10	1414,944	19 554,53	286,008	3 952,63	1 101,192	15 218,47
			Množstvo zo ZoD = 1387,2m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*zámena za asfalt okrem zastávok = porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2 - dlažba pre nevidiacich (19m2 + 12m2 + 9m2) = 280,4m2 * 2% stratné = 286,008m2*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			286,008m2 - 1387,2m2 = - 1101,192m2		*-1 101,192*				0,00				
ZoD	46	592460008200.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná	m2	294,780	21,59	6 364,30	300,676	6 491,59	40,800	880,87	253,980	5 483,43
			Množstvo zo ZoD = 294,78m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*zámena za asfalt okrem zastávok = 19m2 + 12m2 + 9m2 = 40m2 * 2% stratné = 40,8m2*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			40,8m2 - 294,78m2 = - 253,98m2		*-253,980*				0,00				
		nová položka	Značenie pre nevidiacich a slabozrakých zo studeného plastu D + M						34 959,60				
ZoD	47	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 649,000	14,98	24 702,02	1681,980	25 196,06	320,400	4 799,59	1 328,600	19 902,43
			Množstvo zo ZoD = 1649m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			zámena za asfalt okrem zastávok = porealizačné zameranie = 187,6m2 + 77,4m2 + 55,4m2 = 320,4m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			320,4m2 - 1649m2 = - 1328,6m2		*-1 328,600*				0,00				
	5.6		**BUS záliv**				**98 683,62**		**100 657,30**		**110 788,66**		**-12 105,04**

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
ZoD	48	916362111.S1	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	67,63	5 680,92	85,680	5 794,54	84,720	5 729,61	-0,720	-48,69
			Množstvo zo ZoD = 84m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 39,3m + 26,22m + 19,2m = 84,72m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			84,72m - 84m = 0,72m		*0,720*				0,00				
ZoD	49	592170003800.S1	Obrubník typ Kasselský (BUS) 400x290x1000	ks	88,200	189,94	16 752,71	89,964	17 087,76	88,956	16 896,30	-0,756	-143,59
			Množstvo zo ZoD = 88,2m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*Porealizačné zameranie = 39,3m + 26,22m + 19,2m = 84,72m * stratné 5% = 88,956ks*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			88,956ks - 88,2ks = 0,756ks		*0,756*				0,00				
ZoD	50	582147111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi tŕňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm	m2	227,000	111,21	25 244,67	231,540	25 749,56	259,000	28 803,39	-32,000	-3 558,72
			Množstvo zo ZoD = 227m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 127m2 + 70m2 + 62m2 = 259m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			259m2 - 227m2 = 32m2		*32,000*				0,00				
ZoD	51	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	227,000	23,82	5 407,14	231,540	5 515,28	259,000	6 169,38	-32,000	-762,24
			Množstvo zo ZoD = 227m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 127m2 + 70m2 + 62m2 = 259m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			259m2 - 227m2 = 32m2		*32,000*				0,00				
ZoD	52	388994111.S2	Rúrky telesa rúrkoveho kábelovodu z tvrdého PVC D 110/ 5, 3 mm vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	250,000	61,24	15 310,00	255,000	15 616,20	250,000	15 310,00	0,000	0,00
ZoD	53	564861111.S1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	227,000	17,20	3 904,40	231,540	3 982,49	318,300	5 474,76	-91,300	-1 570,36
			Množstvo zo ZoD = 227m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			318,3m2 - 227m2 = 91,3m2		*91,300*				0,00				
ZoD	54	289971443.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5	m2	249,700	5,40	1 348,38	254,694	1 375,35	318,300	1 718,82	-68,600	-370,44
			Množstvo zo ZoD = 249,7m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			318,3m2 - 249,7m2 = 68,6m2		*68,600*				0,00				
ZoD	55	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	227,000	33,59	7 624,93	231,540	7 777,43	318,300	10 691,70	-91,300	-3 066,77
			Množstvo zo ZoD = 227m2						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2						0,00				
			Výmena podložia realizovaná na hrúbku 0,6m namiesto 0,5m; prepočet cez plochu 318,3m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			318,3m2 - 227m2 = 91,3m2		*91,300*				0,00				
ZoD	56	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	6,443	2 624,65	16 910,62	6,572	17 248,83	7,351	19 293,80	-0,908	-2 383,18
			Množstvo zo ZoD = 6,443t						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 127m2 + 70m2 + 62m2 = 259m2						0,00				
			*prepočet množstva výstuže = (6,443t/227m2)*259m2 = 7,351t*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			7,351t - 6,443t = 0,908t		*0,908*				0,00				
ZoD	57	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	227,000	0,75	170,25	231,540	173,66	318,300	238,73	-91,300	-68,48
			Množstvo zo ZoD = 227m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			318,3m2 - 227m2 = 91,3m2		*91,300*				0,00				
ZoD	58	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	272,400	1,21	329,60	277,848	336,20	381,960	462,17	-109,560	-132,57
			Množstvo zo ZoD = 272,4m2						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,3m2 + 70m2 + 62m2 = 318,3m2 + 20% stratné = 381,96m2						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			381,96m2 - 272,4m2 = 109,56m2		*109,560*				0,00				
	5.7		**Komunikácie - vodorovné značenie**				**137 832,03**		**152 023,53**		**137 832,03**		**0,00**
ZoD	59	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3 742,000	0,34	1 272,28	3816,840	1 297,73	3 742,000	1 272,28	0,000	0,00
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*				*254,46*				
ZoD	60	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1 757,200	0,69	1 212,47	1792,344	1 236,72	1 757,200	1 212,47	0,000	0,00
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*				*242,47*				
ZoD	61	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	282,000	69,07	19 477,74	287,640	19 867,29	282,000	19 477,74	0,000	0,00
ZoD	62	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	224,000	8,63	1 933,12	228,480	1 971,78	224,000	1 933,12	0,000	0,00
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*				*386,62*				
ZoD	63	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	2 613,000	4,15	10 843,95	2665,260	11 060,83	2 613,000	10 843,95	0,000	0,00

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok	*20% z jedn. ceny*					*2 168,79*				
ZoD	64	915716242.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	905,000	4,15	3 755,75	923,100	3 830,87	905,000	3 755,75	0,000	0,00
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok	*20% z jedn. ceny*					*751,15*				
ZoD	65	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1 227,700	31,08	38 156,92	1252,254	38 920,05	1 227,700	38 156,92	0,000	0,00
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok	*20% z jedn. ceny*					7 631,38				
ZoD	66	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	1 063,000	0,86	914,18	1084,260	932,46	1 063,000	914,18	0,000	0,00
ZoD	67	915701113.S1	Zhotovenie a materiál vodorov. značenia, prechody pre chodcov 610 - cestne pásky Stamark A380 ESD	m2	477,500	124,33	59 367,58	487,050	60 554,93	477,500	59 367,58	0,000	0,00
ZoD	68	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	52,000	17,27	898,04	53,040	916,00	52,000	898,04	0,000	0,00
	8		**Vedenie potrubné diaľkové a prípojné**				**340 683,35**		**347 497,01**		**335 133,69**		**5 549,66**
ZoD	69	388994111.S1	Chránička D 65, HDPE vrátane výkopu ryhy š.0,35m, hl. 0,6 m + zásyp ryhy	m	51,000	51,00	2 601,00	52,020	2 653,02	51,000	2 601,00	0,000	0,00
ZoD	70	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	56 571,38	56 571,38	1,020	57 702,81	1,000	56 571,38	0,000	0,00
ZoD	71	286140001600.S1	Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet	kpl	1,000	28 843,29	28 843,29	1,020	29 420,16	1,000	28 843,29	0,000	0,00
ZoD	72	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	62,000	153,12	9 493,44	63,240	9 683,31	62,000	9 493,44	0,000	0,00
ZoD	73	895941111.S2	Demontáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	20,000	231,31	4 626,20	20,400	4 718,72	20,000	4 626,20	0,000	0,00
ZoD	74	592230001500.S1	Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec	ks	82,000	138,15	11 328,30	83,640	11 554,87	82,000	11 328,30	0,000	0,00
ZoD	75	592270007200.S1	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust	ks	20,000	34,53	690,60	20,400	704,41	20,000	690,60	0,000	0,00
ZoD	76	552410003500.S1	Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400	ks	20,000	207,21	4 144,20	20,400	4 227,08	20,000	4 144,20	0,000	0,00
ZoD	77	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	116,000	161,76	18 764,16	118,320	19 139,44	116,000	18 764,16	0,000	0,00
			Množstvo zo ZoD = 116ks						0,00				
			Porealizačné zameranie = UV 14ks + poklopy 102ks = 116ks						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			116ks - 116ks = 0ks		*0,000*				0,00				
ZoD	78	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	58,000	63,62	3 689,96	59,160	3 763,76	6,000	381,72	52,000	3 308,24
			Množstvo zo ZoD = 58ks						0,00				
			Porealizačné zameranie = šúpatka = 6ks						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			6ks - 58ks = -52ks		*-52,000*				0,00				
ZoD	79	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	228,760	384,26	87 903,32	233,335	89 661,38	267,190	102 670,43	-38,430	-14 767,11
			Množstvo zo ZoD = 228,76m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 55,4m + 37,72m + 36,7m + 75,65m + 10,52m + 51,2m = 267,19m						0,00				

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			267,19m - 228,76m = 38,43m		*38,430*				0,00				
ZoD	80	935115131.S2	Obrubníkový (12 cm) štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	157,200	597,00	93 848,40	160,344	95 725,37	128,710	76 839,87	28,490	17 008,53
			Množstvo zo ZoD = 157,2m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 35,16m + 30,27m + 5,28m + 42,1m + 5,25m + 10,65m = 128,71m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			128,71m - 157,2m = -28,49m		*-28,490*				0,00				
ZoD	81	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	498,000	13,21	6 578,58	507,960	6 710,15	498,000	6 578,58	0,000	0,00
ZoD	82	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	498,000	6,97	3 471,06	507,960	3 540,48	498,000	3 471,06	0,000	0,00
ZoD	83	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	942,000	8,63	8 129,46	960,840	8 292,05	942,000	8 129,46	0,000	0,00
	9		**Ostatné konštrukcie a práce, búranie**				**168 005,57**		**171 365,70**		**152 668,84**		**15 336,75**
ZoD	84	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	3 686,000	3,23	11 905,78	3759,720	12 143,90	3 886,000	12 551,78	-200,000	-646,00
			Množstvo zo ZoD = 3686m						0,00				
			naviac km 0,875 - 0,900 v dĺžke 33m realizovaná zámena CBGM za liaty betón v hrúbke 0,3m; spolu 576,5m2; rezanie raster 5x5m = 200m						0,00				
			Spolu = 3686m + 200m = 3886m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			3886m - 3686m = 200m		*200,000*				0,00				
ZoD	85	936941322.S1	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS prístrešku	ks	3,000	1 726,77	5 180,31	3,060	5 283,92	3,000	5 180,31	0,000	0,00
ZoD	86	936941322.S2	Demontáž a spätná montáž existujúceho BUS označníka	ks	3,000	172,68	518,04	3,060	528,40	3,000	518,04	0,000	0,00
ZoD	87	911131111.S	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	m	114,000	74,45	8 487,30	116,280	8 657,05	128,000	9 529,60	-14,000	-1 042,30
			Množstvo zo ZoD = 87m + 27m = 114m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			zábradlie dvojmadlové mestského typu = 53m + 34m = 87m						0,00				
			zábradlie dvojmadlové mestského typu naviac v staničení cca km 1,320 = 14m						0,00				
			zábradlie s plechovou výplňou = 15m + 12m = 27m						0,00				
			Spolu = 101m + 27m = 128m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			128m - 114m = 14m		*14,000*				0,00				
ZoD	88	404490007900.S1	Zábradlie dvojmadlové mestského typu kotvené do betónu, vrátane povrchovej úpravy	m	87,870	241,74	21 241,69	89,627	21 666,53	102,010	24 659,90	-14,140	-3 418,20
			*Množstvo zo ZoD = 87m * 1,01 = 87,87m*						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*zábradlie dvojmadlové mestského typu = 53m + 34m = 87m * 1,01 = 87,87m*						0,00				
			*zábradlie dvojmadlové mestského typu naviac v staničení cca km 1,320 = 14m * 1,01 = 14,14m*						0,00				
			Spolu = 87,87m + 14,14m = 102,01m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			102,01m - 87,87m = 14,14m		*14,140*				0,00				
ZoD	89	404490007900.S2	Zábradlie plechovou výplňou kotvené do betónu, vrátane povrchovej úpravy	m	27,270	241,74	6 592,25	27,815	6 724,09	27,270	6 592,25	0,000	0,00

Typ položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH EUR	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR	Množstvo celkom	Cena celkom bez DPH EUR
ZoD	90	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2 405,000	28,61	68 807,05	2453,100	70 183,19	2 158,520	61 755,26	246,480	7 051,79
			Množstvo zo ZoD = 2405m						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			Porealizačné zameranie = 186,16m + 306,42m + 461,41m + 533,43m + 243,4m+ 93,2m + 324,5m = 2158,52m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			2158,52m - 2405m = -246,48m		*-246,480*				0,00				
ZoD	91	592170001000.S1	Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm	ks	2 429,050	8,63	20 962,70	2477,631	21 381,96	2 180,105	18 814,31	248,945	2 148,40
			Množstvo zo ZoD = 2429,05ks						0,00				
			Množstvo na základe skutočnosti:						0,00				
			*Porealizačné zameranie = 186,16m + 306,42m + 461,41m + 533,43m + 243,4m+ 93,2m + 324,5m = 2158,52m * 1% stratné = 2180,105ks*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			2180,105ks - 2429,05ks = -248,945ks		*-248,945*				0,00				
ZoD	92	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	831,000	21,80	18 115,80	847,620	18 478,12	403,910	8 805,24	427,090	9 310,56
			Množstvo zo ZoD = 831m						0,00				
			Porealizačné zameranie = 310,91m + 8,5m+ 84,5m = 403,91m						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			403,91m - 831m = -427,09m		*-427,090*				0,00				
ZoD	93	592170003500.S1	Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný	ks	839,310	4,48	3 760,11	856,096	3 835,31	407,949	1 827,61	431,361	1 932,50
			Množstvo zo ZoD = 839,31ks						0,00				
			Porealizačné zameranie = 310,91m + 8,5m+ 84,5m = 403,91m 1% stratné = 407,949ks*						0,00				
			Rozdiel medzi množstvom na základe skutočnosti a množstvom zo ZoD						0,00				
			407,949ks - 839,31ks = -431,361ks		*-431,361*				0,00				
ZoD	94	220960161.S	Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie,uloženie,vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky	ks	2,000	1 001,52	2 003,04	2,040	2 043,10	2,000	2 003,04	0,000	0,00
ZoD	95	220960161	Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/	m	50,000	8,63	431,50	51,000	440,13	50,000	431,50	0,000	0,00
		VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**34 602,25**		**35 294,30**		**34 602,25**		**0,00**
ZoD	96	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	19 061,32	19 061,32	1,020	19 442,55	1,000	19 061,32	0,000	0,00
ZoD	97	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	5 180,31	5 180,31	1,020	5 283,92	1,000	5 180,31	0,000	0,00
ZoD	98	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	10 360,62	10 360,62	1,020	10 567,83	1,000	10 360,62	0,000	0,00
			Cena celkom (EUR) bez DPH				**3 205 967,66**		**3 316 481,49**		**3 263 602,23**		**-57 634,56**
			DPH 23%				**737 372,56**		**762 790,74**		**750 628,51**		**-13 255,95**
			Cena celkom (EUR) s DPH				**3 943 340,22**		**4 079 272,23**		**4 014 230,74**		**-70 890,51**

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Objekt:
2025-005 (1) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025
Časť:
105-00 - Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska

Miesto: Košice
Dátum: 25.05.2026
Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	dodatok Množstvo	dodatok J.cena [EUR]	dodatok Cena celkom [EUR]	rozdiel Množstvo	rozdiel J.cena [EUR]	rozdiel Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu							**244 898,05**			**290 798,13**			**-45 900,08**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				235 542,07			266 597,48			-31 055,41	
	D	1	Zemné práce				**9 721,75**			**14 506,12**			**-4 784,37**	
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	270,250	7,45	2 013,36	475,629	7,45	3 543,44	-205,379	7,45	-1 530,08	
			*0.25*677+0.2*132 "výkop pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´ + úprava terénu*		*195,650*			*331,050*					*výkop pre vybúranie obrubníkov + úprava terénu 0,45m2*677m + 0,2m2*132m= 331,05m3*
			*0.55*83 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m*		*45,650*			*21,344*					*výkop pre chodníkový obrubník 0,45m2 * 47,43m = 21,344m3*
			*193*0,15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m*		*28,950*			*45,650*					*výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m (štrbinové žľaby) 83m2*0,55m = 45,65m3*
			Súčet		*270,250*			*64,605*					*výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 430,7m2*0,15m = 64,605m3*
								12,980					*výkop pre vjazdy a prejazd SDP hr. 0,2 m 64,9m2*0,2m = 12,98m3*
								475,629					
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	175,825	3,66	643,52	302,832	3,66	1 108,37	-127,007	3,66	-464,85	*50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,45m2/m 50%*(0,45m2*677m) = 152,325m3*
			0.5*0.25*677 "50% výkopu pre vybúranie obrubníkov 0,25m3/m´		84,625			152,325+10,672=162,997					*50% výkopu chodníkových obrubníkov 0,45m2/m 50%*(0,45m2*47,43m) = 10,672m3*
			0.55*83 "výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m		45,650			45,650					*výkop pre výmenu podložia hr. 0,55 m 83m2*0,55m = 45,65m3*
			193*0,15 "výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m		28,950			64,605					*výkop pre výmenu podložia chodníka hr. 0,15 m 430,7m2*0,15m = 64,605m3*
			83*0,2 "vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m		16,600			16,6+12,98=29,58					*vybúranie podkladu vozovky hr. 0,2m (štrk) 83m2*0,2m = 16,6m3*
			Súčet		175,825			302,832					*výkop pre vjazdy a prejazd SDP hr. 0,2 m 64,9m2*0,2m = 12,98m3*
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 461,550	0,37	910,77	4 239,648	0,37	1 568,67	-1 778,098	0,37	-657,90	
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	175,825	2,02	355,17	302,832	2,02	611,72	-127,007	2,02	-256,55	
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	334,068	7,77	2 595,71	575,380	7,77	4 470,70	-241,312	7,77	-1 874,99	
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	879,000	0,49	430,71	879,000	0,49	430,71	0,000	0,49	0,00	
7	K	181301111.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 m	m2	60,000	2,57	154,20	60,000	2,57	154,20	0,000	2,57	0,00	
8	*M*	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*11,400*	*69,07*	*787,40*	*11,400*	*69,07*	*787,40*	*0,000*	*69,07*	*0,00*	
9	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	939,000	1,49	1 399,11	939,000	1,49	1 399,11	0,000	1,49	0,00	
10	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*18,780*	*13,82*	*259,54*	*18,780*	*13,82*	*259,54*	*0,000*	*13,82*	*0,00*	
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	174,000	0,99	172,26	174,000	0,99	172,26	0,000	0,99	0,00	
	D	2	Demolačné práce				**30 461,64**			**38 993,44**			**-8 531,80**	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
12	K	113209021.S1	Vybúranie cestných obrubníkov vrátane lôžka	m	677,000	8,12	5 497,24	677,000	8,12	5 497,24	0,000	8,12	0,00	
13	K	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	2 406,000	2,89	6 953,34	2 421,000	2,89	6 996,69	-15,000	2,89	-43,35	porealizačné zameranie
14	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	83,000	5,95	493,85	83,000	5,95	493,85	0,000	5,95	0,00	
15	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	193,000	16,31	3 147,83	430,700	16,31	7 024,72	-237,700	16,31	-3 876,88	porealizačné zameranie
16	K	113307241.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	390,000	3,86	1 505,40	430,700	3,86	1 662,50	-40,700	3,86	-157,10	
17	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	83,000	10,87	902,21	204,600	10,87	2 224,00	-121,600	10,87	-1 321,79	
								83+72,3+49,3=204,6						*nová vozovka (štrbinový žľab) = 83m2, vjazdy = 72,3, prejazd SDP = 49,3*
18	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	380,000	3,53	1 341,40	380,000	3,53	1 341,40	0,000	3,53	0,00	
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	68,000	4,67	317,56	68,000	4,67	317,56	0,000	4,67	0,00	
20	K	899332111.S1	Vybúranie uličného vpustu betónového, Komplet vybúranie 0,5 m3/ks	ks	6,000	69,18	415,08	6,000	69,18	415,08	0,000	69,18	0,00	
21	K	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	893,450	3,10	2 769,70	1 211,214	3,10	3 754,76	-317,764	3,10	-985,07	
			677*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		152,325			342,731						*vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom; na základe porealizačného zamerania 677m*0,45*0,45*2,5t/m3 = 342,731t*
			2406*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		601,500			605,250						*frézovanie hr. 100 mm; na základe porealizačného zamerania 2421m2*0,1m*2,5t/m3 = 605,25t*
			83*0,1*2,5 "vybúranie betónu vozovky asfalty hr. 0,1 m		20,750			51,150						*vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm + vjazdy + prejazd SDP (83m2+72,3+49,3)*0,1m*2,5t/m3 = 51,15t*
			193*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		72,375			161,513						*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,15m*2,5t/m3 = 161,513t*
			390*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov vozovky a chodnika hr. 40 mm		39,000			43,070						*vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,04m*2,5t/m3 = 43,07t*
			6*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		7,500			7,500						*uličný vpust; na základe porealizačného zamerania 6ks*0,5m3/ks*2,5t/m3 = 7,5t*
			Súčet		893,450			1 211,214						
22	K	979082119.S	**Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny**	t	12 508,300	0,31	3 877,57	16 956,996	0,31	5 256,67	-4 448,696	0,31	-1 379,10	
23	K	979089761.S	**Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - bitúmenové zmesi (17 03 02)**	t	723,500	3,50	2 532,25	699,470	3,50	2 448,15	24,030	3,50	84,10	
			2406*0,1*2,5 "frézovanie hr. 100 mm		601,500			605,250						*frézovanie hr. 100 mm; na základe porealizačného zamerania 2421m2*0,1m*2,5t/m3 = 605,25t*
			83 "vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm		83,000			20,750						*vybúranie asfaltov vozovky hr. 100 mm 83m2*0,1m*2,5t/m3 = 20,75t*
			390*0,04*2,5 "vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm		39,000			43,07+30,4=73,47						*vybúranie asfaltov chodnika hr. 40 mm; na základe porealizačného zamerania (430,7m2*0,04m*2,5t/m3 = 43,07t*
			Súčet		723,500			699,470						*vjazdy a prejazd SDP; na základe porealizačného zamerania (72,3m2+49,3)*0,1m*2,5t/m3 = 30,4t*
24	K	979089721.S	**Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)**	t	232,200	3,05	708,21	511,743	3,05	1 560,82	-279,543	3,05	-852,61	
			677*0,3*0,3*2,5 "vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom		152,325			342,730						*vybúranie betónového a kamenného obrubníka s lôžkom; na základe porealizačného zamerania 677m*0,45*0,45*2,5t/m3 = 342,73t*
			193*0,15*2,5 "vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m		72,375			161,513						*vybúranie betónu chodníka hr. 0,15 m; na základe porealizačného zamerania 430,7m2*0,15m*2,5t/m3 = 161,513t*
			6*0,5*2,5 "uličný vpust 0,5m3		7,500			7,500						*uličný vpust; na základe porealizačného zamerania 6ks*0,5m3/ks*2,5t/m3 = 7,5t*
			Súčet		232,200			511,743						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
	D	5.1	Vozovka v mieste frézovania				101 872,85			107 156,32			-5 283,47	
25	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 323,000	21,34	49 572,82	2 421,000	21,34	51 664,14	-98,000	21,34	-2 091,32	porealizačné zameranie
26	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3 019,900	15,85	47 865,42	3 206,400	15,85	50 821,44	-186,500	15,85	-2 956,01	pripočítané 50% vyrovnávky
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	5 342,900	0,83	4 434,61	5 627,400	0,83	4 670,74	-284,500	0,83	-236,14	
	D	5.2	Nová vozovka				11 290,66			13 826,03			-2 535,37	
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	21,34	1 771,22	83,000	21,34	1 771,22	0,000	21,34	0,00	
29	K	577144351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	83,000	15,85	1 315,55	83,000	15,85	1 315,55	0,000	15,85	0,00	
30	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	166,000	0,83	137,78	166,000	0,83	137,78	0,000	0,83	0,00	
31	K	577174431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	83,000	21,42	1 777,86	83,000	21,42	1 777,86	0,000	21,42	0,00	
32	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	83,000	1,00	83,00	83,000	1,00	83,00	0,000	1,00	0,00	
33	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	23,99	1 991,17	83,000	23,99	1 991,17	0,000	23,99	0,00	
34	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	14,98	1 243,34	252,250	14,98	3 778,71	-169,250	14,98	-2 535,37	list oznam, v skutočnosti väčšie betóny obrubníkov = podsyp pod nové
			83 " Štrkodrva fr.0-32 hr. 200 mm		83,000			83,000			0,000			
			podklad pod vybúrané obrubníky (dĺžka obrubníkov*šírka*50%					677*0,5/50%=169,25						.+50% z dĺžky obrubníkov
								252,250						
35	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	83,000	33,59	2 787,97	83,000	33,59	2 787,97	0,000	33,59	0,00	
36	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	83,000	0,75	62,25	83,000	0,75	62,25	0,000	0,75	0,00	
37	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*99,600*	*1,21*	*120,52*	*99,600*	*1,21*	*120,52*	*0,000*	*1,21*	*0,00*	
	D	5.4	Chodník asfaltový				5 862,42			19 853,56			-13 991,14	
38	K	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	197,000	19,11	3 764,67	861,400	19,11	16 461,35	-664,400	19,11	-12 696,68	*z dôvodu prespádovania komunikácie vyššia niveleta chodníka 2 - 6cm, priemerné navýšenie 4cm*
														*upravená hrúbka 8cm; prepočet cez plochu: (430,7m2 /0,04m) * 0,08m = 861,4m2*
39	K	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	197,000	1,00	197,00	430,700	1,00	430,70	-233,700	1,00	-233,70	
40	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,850	192,97	1 900,75	15,347	192,97	2 961,51	-5,497	192,97	-1 060,76	*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 430,7m2*
			197*0,05 "podkladný betón pod asfaltový chodník hr. 50 mm, Betón C16/20		9,850									*priemerná hrúbka 3,5cm; 430,7m2 * 0,035m = 15,347m3*
	D	5.5	Chodník dláždený				4 465,09			0,00			4 465,09	
41	K	596911310.S	Kladenie zámkovej dlažby strojne s vyplnením škár hr. 60 mm	m2	89,000	17,25	1 535,25	0,000	17,25	0,00	89,000	17,25	1 535,25	
42	*M*	*592460007700.S*	*Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná*	*m2*	*70,400*	*13,82*	*972,93*	*0,000*	*13,82*	*0,00*	*70,400*	*13,82*	*972,93*	
43	*M*	*592460008200.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, farebná*	*m2*	*27,500*	*21,59*	*593,73*	*0,000*	*21,59*	*0,00*	*27,500*	*21,59*	*593,73*	
44	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	91,000	14,98	1 363,18	0,000	14,98	0,00	91,000	14,98	1 363,18	
	D	5.7	Komunikácie - vodorovné značenie				16 620,75			19 111,31			-2 490,56	
45	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	302,000	0,34	102,68	302,000	0,34	102,68	0,000	0,34	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
46	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	331,200	0,69	228,53	331,200	0,69	228,53	0,000	0,69	0,00	
47	K	915715132.S1	Vodiaci pás pre nevidiacich a slabozrakých – š.400 mm (dva biele trojpruhy o š.150 mm, vzájomná vzdialenosť 100mm), výška reliéfu vodiaceho pásu 5mm/+-1mm/) zhotovené z dvojzložkového plastu za studena, typ hladké značenie	m	52,000	69,07	3 591,64	52,000	69,07	3 591,64	0,000	69,07	0,00	
48	K	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	79,000	4,15	327,85	79,000	4,15	327,85	0,000	4,15	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			79*0,2*4,15=65,57		65,57			-65,57	
49	K	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	223,000	8,63	1 924,49	223,000	8,63	1 924,49	0,000	8,63	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			223*0,2*8,63=384,90		384,90			-384,90	
50	K	915721312.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	328,200	31,08	10 200,46	328,200	31,08	10 200,46	0,000	31,08	0,00	
			realizácia striekania čiar farbou z dôvodu nepriaznivých klim. Podmienok		*20% z jedn. ceny*			328,2*0,2*31,08=2040,09		2 040,09			-2 040,09	
51	K	915709113.S	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	285,000	0,86	245,10	285,000	0,86	245,10	0,000	0,86	0,00	
	D	8	Odvodnenie a Rúrové vedenie				**24 462,79**			**24 462,79**			**0,00**	
52	K	871354006.S	Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop ryhy a obsyp potrubia 0,5m3/m´	kpl	1,000	4 503,81	4 503,81	1,000	4 503,81	4 503,81	0,000	4 503,81	0,00	
53	*M*	*286140001600.S1*	*Materiál pre kanalizačné prípojky - rúry, tvarové kusy - komplet*	*kpl*	*1,000*	*2 107,35*	*2 107,35*	*1,000*	*2 107,35*	*2 107,35*	*0,000*	*2 107,35*	*0,00*	
54	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	153,12	918,72	6,000	153,12	918,72	0,000	153,12	0,00	
55	*M*	*592230001500.S1*	*Uličný vpust betónový - horný diel + stredný diel + spodný diel + vyrovnávajúci prstenec*	*ks*	*6,000*	*138,15*	*828,90*	*6,000*	*138,15*	*828,90*	*0,000*	*138,15*	*0,00*	
56	K	899331111.S1	Výšková úprava poklopov šácht	ks	5,000	161,76	808,80	5,000	161,76	808,80	0,000	161,76	0,00	
57	K	899331111.S2	Výšková úprava poklopov šúpatiek	ks	3,000	63,62	190,86	3,000	63,62	190,86	0,000	63,62	0,00	
58	K	935115132.S	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom	m	35,440	384,26	13 618,17	35,440	384,26	13 618,17	0,000	384,26	0,00	
59	K	925942111.S1	Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm	m2	42,000	13,21	554,82	42,000	13,21	554,82	0,000	13,21	0,00	
60	K	931971020.S1	Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu	m2	42,000	6,97	292,74	42,000	6,97	292,74	0,000	6,97	0,00	
61	K	919726712.S2	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 25 mm	m	74,000	8,63	638,62	74,000	8,63	638,62	0,000	8,63	0,00	
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				**30 784,12**			**28 687,91**			**2 096,21**	
62	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	14,000	15,61	218,54	0,000	15,61	0,00	14,000	15,61	218,54	
63	K	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	81,71	817,10	0,000	81,71	0,00	10,000	81,71	817,10	
64	*M*	*404490008400.S1*	*Stĺpik Zn, d 60 mm, dĺ.3,5m, pre dopravné značky*	*ks*	*10,000*	*69,07*	*690,70*	*0,000*	*69,07*	*0,00*	*10,000*	*69,07*	*690,70*	
65	K	919726712.S1	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. do 40 mm	m	380,000	3,23	1 227,40	380,000	3,23	1 227,40	0,000	3,23	0,00	
66	K	274313911.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 35/45	m3	2,400	269,27	646,25	2,400	269,27	646,25	0,000	269,27	0,00	
67	K	274313911.S1	Základ pre parkov. automat 0,5x0,5x1,0m vrátane debnenia a kotvenia automatu, betón C25/30	kpl	1,000	124,13	124,13	1,000	124,13	124,13	0,000	124,13	0,00	
68	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	677,000	28,61	19 368,97	683,000	28,61	19 540,63	-6,000	28,61	-171,66	*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 677m + oprava už osadených obrubníkov 6m = 683m*
69	*M*	*592170001000.S1*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm*	*ks*	*683,770*	*8,63*	*5 900,94*	*683,770*	*8,63*	*5 900,94*	*0,000*	*8,63*	*0,00*	
70	K	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	68,000	21,80	1 482,40	47,430	21,80	1 033,97	20,570	21,80	448,43	porealizačné zameranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	*M*	*592170003500.S 1*	*Obrubník chodníkový, lxšxv 1000x80x250 mm, prírodný*	*ks*	*68,680*	*4,48*	*307,69*	*47,900*	*4,48*	*214,59*	*20,780*	*4,48*	*93,09*
	D	**VRN**	**Investičné náklady neobsiahnuté v cenách**				**9 355,98**			**9 355,98**			**0,00**
72	K	000600020.P1	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu DDZ	kpl	1,000	4 175,67	4 175,67	1,000	4 175,67	4 175,67	0,000	4 175,67	0,00
73	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	kpl	1,000	1 726,77	1 726,77	1,000	1 726,77	1 726,77	0,000	1 726,77	0,00
74	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	3 453,54	3 453,54	1,000	3 453,54	3 453,54	0,000	3 453,54	0,00
		Nová položka								**14 844,67**			**-14 844,67**
		realizácia plastových zatrávnovacích pásov v zelenom páse pri pozdĺžnom státí v rozlohe 214m2		kpl				1,000	14 844,67	14 844,67			-14 844,67

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Objekt:
2025-005 (1) - Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2025

Časť:
105-00 Rekonštrukcia miestnej cesty - Cintorínska - zatrávňovacia dlažba

Miesto: Košice
Dátum: 25.05.2026

Objednávateľ: mesto Košice
Projektant: MP Construct s.r.o.

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 844,67**
	D	1	Zemné práce				1 627,39
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	42,800	7,45	318,86
			*výkop pre zatrávňovacie tvárnice hr. 0,2 m 214m2*0,2m = 42,8m3*		*42,800*		
2	K	162301142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	42,800	3,66	156,65
3	K	162501163.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	599,200	0,37	221,70
			*14*42,8=599,2*				
4	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	42,800	2,02	86,46
5	K	171209111.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04)	t	81,320	7,77	631,86
			*42,8*1,9=81,32*				
6	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	214,000	0,99	211,86
	D	5.5	Chodník dláždený				13 217,28
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	214,000	14,98	3 205,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8		R1	Montáž zatrávňovacích tvárnic vrátane vyplnenia otvorov	m2	214,000	19,21	4 110,94
			Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 214m2				
9		*R2*	*Zatrávňovacie tvárnice*	*m2*	*216,140*	*27,30*	*5 900,62*
			*Množstvo na základe skutočnosti: porealizačné zameranie = 214m2 * stratné 1% = 216,14m2*				

Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice 2025/1

Splátkový kalendár

Č. splátky	Dátum splatnosti	Požiatočný zostatok	Plánovaná platba	Konečný zostatok
1	30.7.2026	4 812 889,00 €	40 107,41 €	4 772 781,59 €
2	30.8.2026	4 772 781,59 €	40 107,41 €	4 732 674,18 €
3	30.9.2026	4 732 674,18 €	40 107,41 €	4 692 566,77 €
4	30.10.2026	4 692 566,77 €	40 107,41 €	4 652 459,36 €
5	30.11.2026	4 652 459,36 €	40 107,41 €	4 612 351,95 €
6	30.12.2026	4 612 351,95 €	40 107,41 €	4 572 244,54 €
7	30.1.2027	4 572 244,54 €	40 107,41 €	4 532 137,13 €
8	28.2.2027	4 532 137,13 €	40 107,41 €	4 492 029,72 €
9	30.3.2027	4 492 029,72 €	40 107,41 €	4 451 922,31 €
10	30.4.2027	4 451 922,31 €	40 107,41 €	4 411 814,90 €
11	30.5.2027	4 411 814,90 €	40 107,41 €	4 371 707,49 €
12	30.6.2027	4 371 707,49 €	40 107,41 €	4 331 600,08 €
13	30.7.2027	4 331 600,08 €	40 107,41 €	4 291 492,67 €
14	30.8.2027	4 291 492,67 €	40 107,41 €	4 251 385,26 €
15	30.9.2027	4 251 385,26 €	40 107,41 €	4 211 277,85 €
16	30.10.2027	4 211 277,85 €	40 107,41 €	4 171 170,44 €
17	30.11.2027	4 171 170,44 €	40 107,41 €	4 131 063,03 €
18	30.12.2027	4 131 063,03 €	40 107,41 €	4 090 955,62 €
19	30.1.2028	4 090 955,62 €	40 107,41 €	4 050 848,21 €
20	28.2.2028	4 050 848,21 €	40 107,41 €	4 010 740,80 €
21	30.3.2028	4 010 740,80 €	40 107,41 €	3 970 633,39 €
22	30.4.2028	3 970 633,39 €	40 107,41 €	3 930 525,98 €
23	30.5.2028	3 930 525,98 €	40 107,41 €	3 890 418,57 €
24	30.6.2028	3 890 418,57 €	40 107,41 €	3 850 311,16 €
25	30.7.2028	3 850 311,16 €	40 107,41 €	3 810 203,75 €
26	30.8.2028	3 810 203,75 €	40 107,41 €	3 770 096,34 €
27	30.9.2028	3 770 096,34 €	40 107,41 €	3 729 988,93 €
28	30.10.2028	3 729 988,93 €	40 107,41 €	3 689 881,52 €
29	30.11.2028	3 689 881,52 €	40 107,41 €	3 649 774,11 €
30	30.12.2028	3 649 774,11 €	40 107,41 €	3 609 666,70 €
31	30.1.2029	3 609 666,70 €	40 107,41 €	3 569 559,29 €
32	28.2.2029	3 569 559,29 €	40 107,41 €	3 529 451,88 €
33	30.3.2029	3 529 451,88 €	40 107,41 €	3 489 344,47 €
34	30.4.2029	3 489 344,47 €	40 107,41 €	3 449 237,06 €
35	30.5.2029	3 449 237,06 €	40 107,41 €	3 409 129,65 €
36	30.6.2029	3 409 129,65 €	40 107,41 €	3 369 022,24 €
37	30.7.2029	3 369 022,24 €	40 107,41 €	3 328 914,83 €
38	30.8.2029	3 328 914,83 €	40 107,41 €	3 288 807,42 €
39	30.9.2029	3 288 807,42 €	40 107,41 €	3 248 700,01 €
40	30.10.2029	3 248 700,01 €	40 107,41 €	3 208 592,60 €
41	30.11.2029	3 208 592,60 €	40 107,41 €	3 168 485,19 €
42	30.12.2029	3 168 485,19 €	40 107,41 €	3 128 377,78 €
43	30.1.2030	3 128 377,78 €	40 107,41 €	3 088 270,37 €
44	28.2.2030	3 088 270,37 €	40 107,41 €	3 048 162,96 €
45	30.3.2030	3 048 162,96 €	40 107,41 €	3 008 055,55 €
46	30.4.2030	3 008 055,55 €	40 107,41 €	2 967 948,14 €

47	30.5.2030	2 967 948,14 €	40 107,41 €	2 927 840,73 €
48	30.6.2030	2 927 840,73 €	40 107,41 €	2 887 733,32 €
49	30.7.2030	2 887 733,32 €	40 107,41 €	2 847 625,91 €
50	30.8.2030	2 847 625,91 €	40 107,41 €	2 807 518,50 €
51	30.9.2030	2 807 518,50 €	40 107,41 €	2 767 411,09 €
52	30.10.2030	2 767 411,09 €	40 107,41 €	2 727 303,68 €
53	30.11.2030	2 727 303,68 €	40 107,41 €	2 687 196,27 €
54	30.12.2030	2 687 196,27 €	40 107,41 €	2 647 088,86 €
55	30.1.2031	2 647 088,86 €	40 107,41 €	2 606 981,45 €
56	28.2.2031	2 606 981,45 €	40 107,41 €	2 566 874,04 €
57	30.3.2031	2 566 874,04 €	40 107,41 €	2 526 766,63 €
58	30.4.2031	2 526 766,63 €	40 107,41 €	2 486 659,22 €
59	30.5.2031	2 486 659,22 €	40 107,41 €	2 446 551,81 €
60	30.6.2031	2 446 551,81 €	40 107,41 €	2 406 444,40 €
61	30.7.2031	2 406 444,40 €	40 107,41 €	2 366 336,99 €
62	30.8.2031	2 366 336,99 €	40 107,41 €	2 326 229,58 €
63	30.9.2031	2 326 229,58 €	40 107,41 €	2 286 122,17 €
64	30.10.2031	2 286 122,17 €	40 107,41 €	2 246 014,76 €
65	30.11.2031	2 246 014,76 €	40 107,41 €	2 205 907,35 €
66	30.12.2031	2 205 907,35 €	40 107,41 €	2 165 799,94 €
67	30.1.2032	2 165 799,94 €	40 107,41 €	2 125 692,53 €
68	28.2.2032	2 125 692,53 €	40 107,41 €	2 085 585,12 €
69	30.3.2032	2 085 585,12 €	40 107,41 €	2 045 477,71 €
70	30.4.2032	2 045 477,71 €	40 107,41 €	2 005 370,30 €
71	30.5.2032	2 005 370,30 €	40 107,41 €	1 965 262,89 €
72	30.6.2032	1 965 262,89 €	40 107,41 €	1 925 155,48 €
73	30.7.2032	1 925 155,48 €	40 107,41 €	1 885 048,07 €
74	30.8.2032	1 885 048,07 €	40 107,41 €	1 844 940,66 €
75	30.9.2032	1 844 940,66 €	40 107,41 €	1 804 833,25 €
76	30.10.2032	1 804 833,25 €	40 107,41 €	1 764 725,84 €
77	30.11.2032	1 764 725,84 €	40 107,41 €	1 724 618,43 €
78	30.12.2032	1 724 618,43 €	40 107,41 €	1 684 511,02 €
79	30.1.2033	1 684 511,02 €	40 107,41 €	1 644 403,61 €
80	28.2.2033	1 644 403,61 €	40 107,41 €	1 604 296,20 €
81	30.3.2033	1 604 296,20 €	40 107,41 €	1 564 188,79 €
82	30.4.2033	1 564 188,79 €	40 107,41 €	1 524 081,38 €
83	30.5.2033	1 524 081,38 €	40 107,41 €	1 483 973,97 €
84	30.6.2033	1 483 973,97 €	40 107,41 €	1 443 866,56 €
85	30.7.2033	1 443 866,56 €	40 107,41 €	1 403 759,15 €
86	30.8.2033	1 403 759,15 €	40 107,41 €	1 363 651,74 €
87	30.9.2033	1 363 651,74 €	40 107,41 €	1 323 544,33 €
88	30.10.2033	1 323 544,33 €	40 107,41 €	1 283 436,92 €
89	30.11.2033	1 283 436,92 €	40 107,41 €	1 243 329,51 €
90	30.12.2033	1 243 329,51 €	40 107,41 €	1 203 222,10 €
91	30.1.2034	1 203 222,10 €	40 107,41 €	1 163 114,69 €
92	28.2.2034	1 163 114,69 €	40 107,41 €	1 123 007,28 €
93	30.3.2034	1 123 007,28 €	40 107,41 €	1 082 899,87 €
94	30.4.2034	1 082 899,87 €	40 107,41 €	1 042 792,46 €
95	30.5.2034	1 042 792,46 €	40 107,41 €	1 002 685,05 €
96	30.6.2034	1 002 685,05 €	40 107,41 €	962 577,64 €

97	30.7.2034	962 577,64 €	40 107,41 €	922 470,23 €
98	30.8.2034	922 470,23 €	40 107,41 €	882 362,82 €
99	30.9.2034	882 362,82 €	40 107,41 €	842 255,41 €
100	30.10.2034	842 255,41 €	40 107,41 €	802 148,00 €
101	30.11.2034	802 148,00 €	40 107,41 €	762 040,59 €
102	30.12.2034	762 040,59 €	40 107,41 €	721 933,18 €
103	30.1.2035	721 933,18 €	40 107,41 €	681 825,77 €
104	28.2.2035	681 825,77 €	40 107,41 €	641 718,36 €
105	30.3.2035	641 718,36 €	40 107,41 €	601 610,95 €
106	30.4.2035	601 610,95 €	40 107,41 €	561 503,54 €
107	30.5.2035	561 503,54 €	40 107,41 €	521 396,13 €
108	30.6.2035	521 396,13 €	40 107,41 €	481 288,72 €
109	30.7.2035	481 288,72 €	40 107,41 €	441 181,31 €
110	30.8.2035	441 181,31 €	40 107,41 €	401 073,90 €
111	30.9.2035	401 073,90 €	40 107,41 €	360 966,49 €
112	30.10.2035	360 966,49 €	40 107,41 €	320 859,08 €
113	30.11.2035	320 859,08 €	40 107,41 €	280 751,67 €
114	30.12.2035	280 751,67 €	40 107,41 €	240 644,26 €
115	30.1.2036	240 644,26 €	40 107,41 €	200 536,85 €
116	28.2.2036	200 536,85 €	40 107,41 €	160 429,44 €
117	30.3.2036	160 429,44 €	40 107,41 €	120 322,03 €
118	30.4.2036	120 322,03 €	40 107,41 €	80 214,62 €
119	30.5.2036	80 214,62 €	40 107,41 €	40 107,21 €
120	30.6.2036	40 107,21 €	40 107,21 €	- 0,00 €

25 -05- 2026

V Košiciach, dňa: .....